



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad del Pozo, de la junta auxiliar de Mazatepec, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:00 horas del día 20 del mes de Abril de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL POZO, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.**

No. de obra: **MTP-22-2124/029**

Contrato No:

**CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/029**

Oficio de Asignación:

**MTP/TM/2022-02/019**

Contratista:

**C.P. VERÓNICA ROSAS LÓPEZ (PERSONA FÍSICA)**

Monto Asignado: **\$ 690,000.00**

Monto del Contrato: **\$ 690,000.00**

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

**19 de Febrero de 2022**

Fecha de término:

**20 de Abril de 2022**

Fecha de término real:

**20 de Abril de 2022**

## FONDO UTILIZADO

FISM:

**\$ 690,000.00**

FORTAMUN:

**\$ 0.00**

OTROS FONDOS:

**\$ 0.00**

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

**ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V**

Fianza Numero: **3238-15407-3**

Monto de la Fianza: **\$ 69,000.00**

Fecha de Expedición: **20 DE ABRIL DE 2022**



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**EJERCICIO 2022**



**Por el Municipio:**

**Lic. Porfirio Loeza Aguilar**  
**Presidente Municipal Constitucional**



**Por el Proveedor**

**AV INDEPENDENCIA No.46B**  
**MIRADOR 1 TLATLAUQUITEPEC. P**  
**C.P. 73900**  
**RFC: ROLV921026**

**C.P. Verónica Rosas López**  
**Persona Física**

**Partidas de los trabajos que se reciben:**

TERRACERIAS		
471.50	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
269.98	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
67.49	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo III
438.71	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica.
3,948.39	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona urbana
151.59	N3	Suministro y relleno de balastro compactado c/medios mecánicos al 90% Proctor en capas de 20 cm de espesor: incl. Acarreo, agua necesaria p/compactación, herramienta y prueba de laboratorio.
2.00	PZA	Suministro y colocación de brocal y tapa de concreto, con mortero cemento-arena 1:3
2.00	INC	Incremento o renivelación de pozo de visita tipo común o especial por cada 25 cm. No incluye suministro y colocación de brocal y tapa.
62.63	M3	Escarificado o rastreo de terreno con motoniveladora
417.50	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20cms de espesor por medios mecánicos
83.50	M3	Base hidráulica con material que cumple con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. Comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreos del material del banco thomé a la obra)
108.55	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica.

*Handwritten signatures and initials on the right side of the table.*





**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 valores, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

10,855.00	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilómetro subsecuente, zona suburbana
108.55	M3	Sobre acarreo para la piedra, la arena, el material de filtro y los agregados fino y grueso (inciso 3.01.02.045-h.03) sobre brecha hasta 10 kilómetros a) primer kilómetro 2) carga con máquina
3,582.15	M3	Sobre acarreo para la piedra, la arena, el material de filtro y los agregados fino y grueso (inciso 3.01.02.045-h.03) sobre brecha hasta 10 kilómetros b) kilómetro subsecuente.
		<b>PAVIMENTO</b>
375.75		Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto f'c = 250 kg/cm <sup>2</sup> agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. Y cimbrado.
209.50		Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.
209.50		Calafateo de grietas
375.75		Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos
10.00		Construcción de dentellón transversal para confinamiento de adoquín o concreto a base de concreto simple f'c= 150 kg/cm <sup>2</sup> con una sección de 15 x 40 cm, a cada 8.00 m. Incluye: excavación, cimbra, acarreo del material sobrante hasta 20 m.
471.50		Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.
		<b>GUARNICION</b>
167.00		Guarnición de concreto simple total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
334.00		Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
167.00		Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.

*Mano de obra*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

**Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:**

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Pendientes de autorización:**

**Ninguno** - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

**Por el Municipio contratante**

**Recibe:**

**PRÉSIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

ING. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

Q. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

**TLATLAUQUITEPEC**

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERA MUNICIPAL**

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

REDITH NOLASCO LUCIO





**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 EJERCICIO - 2022

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Cristóbal Romero Antonio

C. Timoteo González Romano

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 DEL COMITÉ DE OBRA

C. Alejandro Lozada Hernández

C. Julio Santiago Parra

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Máximo Lozada Hernández

C. Justino Santiago Romano