



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# Acta de Entrega - Recepción



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la Localidad de La Unión, Perteneiente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 14:00 horas del día 28 del mes de Octubre de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DE LA UNIÓN, TLATLAUQUITEPEC"**

No. de obra: <b>MTP-22-2124/032</b>	Contrato No: <b>CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/032</b>
Oficio de Asignación: <b>MTP/TM/2022-07/060</b>	Contratista: <b>CG&amp;LR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.</b>
Monto Asignado: <b>\$ 1,192,731.75</b>	Monto del Contrato: <b>\$ 999,370.95</b>

## PERIODO DE EJECUCION

Fecha de inicio: <b>13 de Julio de 2022</b>	Fecha de término: <b>26 de Octubre de 2022</b>	Fecha de término real: <b>26 de Octubre de 2022</b>
------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

## CONVENIO MODIFICATORIO

No. De convenio: <b>CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124-032-1</b>	Importe del convenio: <b>\$ 0.00</b>	Plazo de ejecución: <b>13 de Julio de 2022 al 26 de Octubre de 2022</b>
--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

## FONDO UTILIZADO

FISM: <b>\$ 999,370.95</b>	FORTAMUN: <b>\$ 0.00</b>	OTROS FONDOS: <b>\$ 0.00</b>
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: <b>Dorama, Institución de Garantías, S.A.</b>	Fianza Numero: <b>22A51580</b>
Monto de la Fianza: <b>\$ 99,937.10</b>	Fecha de Expedición: <b>26 de Octubre de 2022</b>

**EJERCICIO 2022**





**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**EJERCICIO 2022**



**Por el Municipio:**

**Lic. Porfirio Loeza Aguilar**  
**Presidente Municipal Constitucional**

**Por el Proveedor**

**CG & LR**  
**CONSTRUCCIONES**  
RFC: CCO170405K06  
**C. José Carlos García Cárcamo**  
**Representante Legal**

**Partidas de los trabajos que se reciben:**

<b>PRELIMINARES</b>		
194.34	M2	Levantar adoquín (no importa la forma) de concreto de 8 cm de espesor, incluye acarreo a tiro autorizado Dentro de la obra.
194.34	M2	Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2
<b>EXCAVACIONES</b>		
41.66	M3	Excavación a mano en cepa para desplante de estructuras, en material común seco, profundidad de 0.0 a 2.0 m. Cualquier zona, incluye afine de taludes y fondo
2,210.11	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II
<b>PLANTILLAS</b>		
46.73	M2	Plantilla de concreto simple f'c = 100 kg/cm2 de 8 cm. De espesor, con agregado máximo de 19 mm. Incluye: materiales, fabricación del concreto, acarreos, equipo, herramienta, mano de obra y desperdicios
<b>CIMENTACION</b>		
29.48	M2	Cimbrado y descimbrado común en zapatas aisladas de cimentación
32.92	M2	Cimbrado y descimbrado común en contratrabes de cimentación
275.55	KG	Acero refuerzo diámetro #4 f'y=4200kg/cm2 incluye suministro Habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios
83.38	KG	Suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo en estructura resistencia nominal fy=4200 kg/cm2 no. 3 diámetro 3/8"
43.78	KG	Acero refuerzo diámetro # 2.5 f'y=4200 kg/cm2 incl. Suministro, Habilitado, armado, traslapes, ganchos y desperdicio
<b>CONTRA-TRABE</b>		





**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

285.40	KG	Suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo en estructura resistencia nominal $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup> no. 3 diámetro 3/8"
201.18	KG	Acero refuerzo diámetro # 2.5 $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup> incl. Suministro, Habilitado, armado, traslapes, ganchos y desperdicio
12.43	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes $f'_c=250$ kg/cm <sup>2</sup> revenimiento de 10 cm Agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado
1.80	M3	Cimientos de mampostería de piedra brasa asentada con mortero cemento arena 1:4
26.47	M3	Relleno en zanjas compactado al 85% Proctor con compactador vibratorio en capas de 20 cm. Material producto de la excavación, presentando la prueba de control de calidad de la compactación
		<b>ESTRUCTURA</b>
		<b>COLUMNAS</b>
52.80	M2	Cimbrado y descimbrado comun en columnas
275.55	KG	Acero refuerzo diámetro #4 $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup> incluye suministro Habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios
326.14	KG	Suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo en estructura resistencia nominal $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup> no. 3 diámetro 3/8"
5.28	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes $f'_c=250$ kg/cm <sup>2</sup> revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentacion, incluye: elaboración, curado y vaciado
		<b>MUROS</b>
127.50	M	Castillo de concreto sección= 15 x 15 cm, concreto $f'_c=150$ kg/cm <sup>2</sup> -3/4", cimbra 2 caras, reforzado con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a/c 25 cm
95.40	M2	Muro de block de concreto ligero de 10 x 20 x 40 cm en 10 cm de espesor asentado con mortero cemento calhidra-arena 1:1:6 incluye refuerzo horizontal de escalerilla a cada 2 hiladas
64.01	M	Dala de liga, incluye cimbra y descimbra sección= 15 x 20 cm, concreto $f'_c=200$ kg/cm <sup>2</sup> -3/4", reforzada con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a/c 25 cm
		<b>TRABES</b>
134.94	M2	Cimbrado y descimbrado común en trabes
753.22	KG	Acero refuerzo diámetro #4 $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup> incluye suministro Habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios
1,229.57	KG	Suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo en estructura resistencia nominal $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup> no. 3 diámetro 3/8"
15.93	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes $f'_c=250$ kg/cm <sup>2</sup> revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentacion, incluye: elaboración, curado y vaciado





**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

<b>LOSA</b>		
147.60	M2	Cimbrado y descimbrado aparente en losa
1,428.28	KG	Acero refuerzo diámetro #4 f'y=4200kg/cm2 incluye suministro Habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios
800.35	KG	Suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo en estructura resistencia nominal fy=4200 kg/cm2 no. 3 diámetro 3/8"
22.84	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=250 kg/cm2 revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado
<b>ALBAÑILERIA</b>		
280.50	M2	Repellado en muros a plomo y regla con mortero cemento-arena 1:3 espesor 2 cm
190.35	M2	Repellado en plafones a regla y nivel con mortero cemento-arena 1:3 espesor promedio = 2 cm
280.50	M2	Aplanados muros con mortero cemento-arena 1:3, a plomo y regla, acabado con llana de madera, incl. Remates y emboquillado.
190.35	M2	Aplanado en plafones con mortero cem-cal-are 1:2:6 a nivel y regla acabado con plana de madera, incl. remates y emboquillados.
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
33.00	SAL	Salida y ramaleo eléctrico de iluminación y contacto, con un Desarrollo de 6.00m. Promedio, incluye: apagador, contacto y salida de plafond, caja de lamina, tapa, cable, alambre, con Tubo de poliducto o similar y todo lo necesario para su correcta colocación
<b>LIMPIEZA</b>		
194.34	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreo de escombros, etc
194.34	M2	Limpieza final de la obra con solución agua, detergente en polvo y acido muriático incluye pisos, muros.

## Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

## Pendientes de autorización:



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 15:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

**Por el Municipio contratante**

**Recibe:**

**PRÉSIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
 H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Gobierno de Continuidad 2021-2024, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 LIC. RORFIRIO LOEZA AGUILAR

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
 H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Gobierno de Continuidad 2021-2024, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 C. ARQ. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

**CONTRALOR MUNICIPAL**

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

**TESORERA MUNICIPAL**

C.F. EDITH NOBASCO LUGO

**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones





**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Acacio Fermín Guzmán Prado

C. Urbano Patricio Santiago Polo

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Marcos Velazquez Gonzalez

C. Roque Sanchez Gonzalez

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Roberto Santiago Polo

C. Cirilo Jacobo de Jesús

**VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL**

C. Margarito Vazquez Landero