



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En junta auxiliar de Mazatepec, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 14:00 horas del día 05 de Julio de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC**

No. de obra: **MTP-22-2124/036**

Contrato No:

**CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/036**

Oficio de Asignación:

**MTP/TM/2022-03/031**

Contratista:

**C.P. VERONICA ROSAS LOPEZ (PERSONA FISICA)**

Monto Asignado: **\$ 816,094.03**

Monto del Contrato: **\$ 814,347.93**

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

**04 de Abril de 2022**

Fecha de término:

**03 de Julio de 2022**

Fecha de término real:

**03 de Julio de 2022**

## FONDO UTILIZADO

FISM:

**\$ 814,347.93**

FORTAMUN:

**\$ 0**

OTROS FONDOS:

**\$0.00**

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

**Aseguradora Asera, S.A. de C.V., Grupo Financiero Asera**

Monto de la Fianza: **\$ 81,434.79**

Fianza Numero: **3238-15493-2**

Fecha de Expedición: **03 de Julio de 2022**





**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**EJERCICIO 2022**



**Por el Municipio:**

**Lic. Porfirio Loeza Aguilar**  
**Presidente Municipal Constitucional**



**Por el Proveedor**

**CP Verónica Rosas López**  
**Persona Física**

AV. INDEPENDENCIA No. 108  
MIRADOR T. LATLAUQUITEPEC  
C.P. 73900  
RFC. ROLV921026SV3

**Partidas de los trabajos que se reciben:**

<b>PRELIMINARES</b>		
534.33	M2	Limpia, trazo y nivelación para desplante de edificio, incluye localización de ejes, cotas, niveles, equipo, herramienta y mano de obra.
8.45	M3	Demolición a mano de concreto armado en firmes y pisos sin recuperación de acero
10.99	M3	Carga de camión con máquina. Material I y II
10.99	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
43.94	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilómetro subsecuente, zona urbana
<b>TERRACERÍAS</b>		
27.24	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
245.20	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo III
354.17	M3	Carga de camión con máquina. Material I y II
354.17	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
1,416.69	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilómetro subsecuente, zona urbana
2.38	M3	Relleno en zanjas compactado al 85% Proctor con compactador vibratorio en capas de 20 cm. Con material de banco. (tepetate), presentando la prueba de control de calidad de la compactación
534.33	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm. De espesor por medios mecánicos
104.19	M3	Carga de camión con máquina. Material I y II
104.19	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
13,649.33	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilómetro subsecuente, zona urbana





TLATLAUQUITEPEC  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

104.19	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. Comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm <sup>3</sup> ), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarrees del material del banco thomé a la obra)
<b>PAVIMENTO</b>		
47.02	M2	Cimbrado y descimbrado con charolas metálicas, a dos caras
534.33	M2	Habilitado y armado de malla de acero 6 x 6-10/10 en pisos
80.15	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes F'c=250 kg/cm <sup>2</sup> revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado
534.33	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos
311.65	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 15 cm. De espesor
46.75	M2	Suministro y colocación de membrana asfáltica de 4 mm. Colocada longitudinalmente
5.00	M	Tope de concreto simple F'c = 150 kg/cm <sup>2</sup> , agregado máximo de 3/4", hecho en obra, sección de 60 x 20 cm, acabado escobillado
10.00	M	Raya para cruce peatonal de 60 cm. De ancho con pintura tipo transito mca. Comex color amarillo
10.00	M	Línea blanca de 60 cm de ancho hecha a mano pintura tipo transito mca. Comex color blanco. (m <sup>6</sup> )
5.50	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de adoquín o concreto. A base de concreto simple f'c=200 kg/cm <sup>2</sup> con una sección de 15 x 40 cm. A cada 8.00 m. Incluye: excavación, cimbra, acarreo del material sobrante hasta 20 m
<b>GUARNICIONES</b>		
58.29	M2	Limpia, trazo y nivelación para desplante de edificio, incluye localización de ejes, cotas, niveles, equipo, herramienta y mano de obra
20.40	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
26.52	M3	Carga de camión manual. Material i y ii
26.52	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilometro, carga manual.
106.09	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona urbana
106.87	M2	Cimbrado y descimbrado con charolas metálicas, a dos caras
13.60	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=150 kg/cm <sup>2</sup> revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado





**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

388.60	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto
11.66	M3	Relleno compactado de tierra limpia traída de fuera de la obra
194.30	M	Suministro y aplicación de pintura tipo trafico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta
1.00	PZA	Boca de tormenta de 4.00 x 1.00 x 1.20 mts. De altura, con muros de tabique rojo asentado con mortero cemento-arena 1:4, aplanado y pulido utilizando cemento-arena 1:4, castillos en sus 4 extremos de 0.15 x 0.15 cm Con rejilla tipo irving a base de ángulo de acero y todo el material necesario para su correcta ejecución
		<b>LIMPIEZA</b>
514.90	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreo de escombros, etc

## Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

## Pendientes de autorización:

Ninguno

--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 15:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**




**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Por el Municipio contratante**

**Recibe:**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



**LIC. PORRIRIO LOEZA AGUILAR**

**PARQ. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ**



**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERA MUNICIPAL**

**ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL**

**C.P. EDITH NOLASCO LUCIO**

**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

*usos, costumbres y tradiciones*





**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Por la Localidad Beneficiada**

**Recibe:**

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Alejandro Carreón Bonilla

C. Consuelo Carreón Sánchez

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Norma Carreón Bonilla

C. Justino Hernández Vázquez

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Alejandro Calderón Huerta

C. Jacinto Heberto Carreón Bonilla