



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la Localidad de Xacuinco, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:00 horas del día 28 del mes de Junio de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO XACUINCO – TOCHIMPA, DE 260 M DE LONGITUD, EN LA LOCALIDAD DE XACUINCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE

No. de obra: **MTP-22-2124/037**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/037

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2022-03/032

Contratista:

C. DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO (PERSONA FISICA)

Monto Asignado: **\$ 883,143.32**

Monto del Contrato: **\$ 880,000.00**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

28 de Marzo de 2022

Fecha de término:

26 de Junio de 2022

Fecha de término real:

26 de Junio de 2022

FONDO UTILIZADO

FISM:

\$ 880,000.00

FORTAMUN:

\$ 0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: **Liberty Fianzas S.A. de C.V.**

Fianza Numero: **2333041-0000**

Monto de la Fianza: **\$ 88,000.00**

Fecha de Expedición: **26 de Junio de 2022**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2022



Por el Municipio:

[Signature]
Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Proveedor

[Signature]
C. Daniel Benavidez Valderrábano
Persona Física

PROVEEDORAS PESADAS
RFC: BEVD940917BW8

Partidas de los trabajos que se reciben:

		PRELIMINARES
840.00	M2	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2
		TERRACERIAS
560.01	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
672.01	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
78.86	M3	Terraplenes con material de banco compactado al 95% de su PVSM.
700.00	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20cms de espesor por medios mecánicos
140.00	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1.850 a 1.950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074). (no incluyen los acarreos del material del banco thomé a la obra)
168.00	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
14,616.00	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
		PAVIMENTO
700.00	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto f'c = 250 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. Y cimbrado.
700.00	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



ML	370.00	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.
ML	370.00	Suministro y aplicación de junta de expansión (fexpan) para piso de concreto hidráulico de 8 cm. De altura y 1.3 cm de espesor con aplicación de superseal p o similar incluye: limpieza de la superficie.
GUARNICIONES Y CUNETAS		
ML	180.00	Guarnición de concreto simple $f'c=150$ kg/cm ² de 15x20x40 cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
ML	360.00	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
ML	180.00	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
M	100.00	Cuneta de concreto hidráulico $f'c=150$ kg/cm ² de 0.80 m. De ancho y 0.08 m. De espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.
M	5.00	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. De concreto $f'c=200$ kg/cm ² . Sección 15 x 50 cm. Incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarrees necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles)
M2	840.00	Limpieza general durante la obra incluye acarrees de escombros, etc.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio contratante



Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MR. ORFIRIO LOEZA AGUILAR



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARG. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ



CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ANDRÉS ANDRÉS MEJÍA ESPAÑOL

TESORERA MUNICIPAL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA


SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA



 C. Alberto Hernández Hernández


 C. Rosa Fernández Parra

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA



 C. Guillermina Martínez Cortes


 C. Pedro Guerrero Viveros

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


 C. Leobardo Guerrero Viveros


 C. Idelfonso Manuel Sanchez Roqueñi