



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la Localidad de Teziutanapan, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 11:00 horas del día 18 del mes de Noviembre de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE TEZIUTANAPA DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+415.16, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)

No. de obra: **MTP-22-2124/043**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/043

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2022-10/086

Contratista:

EDIFICACIONES JOSDAY S.A. DE C.V.

Monto Asignado: **\$ 1,100,000.00**

Monto del Contrato: **\$ 1,098,826.08**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

22 de Octubre de 2022

Fecha de término:

16 de Noviembre de 2022

Fecha de término real:

16 de Noviembre de 2022

FONDO UTILIZADO

FISM:

\$ 0.00

FORTAMUN:

\$ 1,098,826.08

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Sofimex, Institución de garantías, S.A.

Fianza Numero: **2732025**

Monto de la Fianza: **\$109,882.61**

Fecha de Expedición: **16 de Noviembre de 2022**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2022

Por el Municipio:

Por el contratista



[Signature]
Hc. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

[Signature]
C. José Cruz Landero
Representante Legal

EDIFICACIONES

JOSDAY

S.A DE C.V



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Partidas de los trabajos que se reciben:

| | | |
|-----------|-------|---|
| | | PRELIMINARES |
| 1,404.00 | M2 | Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2 |
| 421.20 | M3 | Escarificado o rastreo de terreno natural con motoniveladora |
| 140.40 | M3 | Revestimiento de calles con balasto, incluye: suministro de material, desperdicios, tendido, conformación y compactación con equipo mecánico en un espesor promedio de 30 centímetros. No se incluyen los acarreo de material de banco a la obra. |
| 1,209.00 | M2 | Compactación de terreno natural en capas de 20 cm de espesor por medios mecánicos |
| | | TERRACERIAS |
| 175.50 | M3 | Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreo del material) |
| 15,093.00 | M3/KM | Acarreo en camión mixto. Kilometro subsecuente, carretera |
| | | PAVIMENTO |
| 1,170.00 | M2 | Pavimento de concreto hidráulico de 15 centímetros. De espesor con concreto f'c 250 kg/cm² agregado máximo de 3/4", con malla 6, 6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 metros y cimbrado. |
| 1,170.00 | M2 | Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos. |
| 348.00 | M | Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor. |
| 348.00 | M | Calafateo de grietas |



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

| | | |
|--------|---|---|
| 6.00 | M | Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. De concreto $f'c=200$ kg/cm ² . Sección 15 x 50 cm. Incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarrees necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles) |
| | | CUNETAS |
| 195.00 | M | Cuneta de concreto hidráulico $f'c=150$ kg/cm ² de 0.80 m. De ancho y 0.08 m. De espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno; equipo, mano de obra. |

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

EDIFICACIONES
JOSDAY
S.A DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021 - 2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021 - 2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Presidencia Municipal

 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021 - 2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Obras Públicas

 ARO. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021 - 2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Contraloría

 ING. ALESANDRO MEJIA ESPAÑOL

H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021 - 2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Tesorería Municipal

 C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

usos, costumbres y tradiciones

EDIFICACIONES

JOSDAY

S/A DE CV

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Modesto Peralta Tejeria

C. Florentino Peralta Benito

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. María del Pilar Peralta Gómez

C. Adán Guerrero Galván

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Margarita Peralta Iglesias

C. Elvia Fuentes Ramírez

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL

C. Martha Lozada Peralta

C. Eneidino Lozada Peralta

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
D.A. DE C.