



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Michicayucan, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 11:30 horas del día 13 del mes de Septiembre de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

AMP. DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, COL. MICHICAYUCAN, LOC. MICHICAYUCAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE

No. de obra: MTP-22-2124/047	Contrato No: CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/047
Oficio de Asignación: MTP/TM/2022-05/45	Contratista: EZEQUIEL MIRÓN LARA (PERSONA FISICA)
Monto Asignado: \$ 1,351,000.00	Monto del Contrato: \$ 1,350,000.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 14 de Julio de 2022	Fecha de término: 12 de Septiembre de 2022	Fecha de término real: 12 de Septiembre de 2022
--	--	---

FONDO UTILIZADO

FISM: \$ 1,350,000.00	FORTAMUN: \$ 0.000	OTROS FONDOS: \$0.00
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:	Fianza Numero:
Monto de la Fianza: \$	Fecha de Expedición:



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2022

Por el Municipio:


Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista


C. Ezequiel Mirón Lara
Persona Física

ING. EZEQUIEL MIRÓN LARA
R.F.C. MILE840307RF7

Partidas de los trabajos que se reciben:

10.00	PZA	Suministro, hincado y plomeado de poste de concreto reforzado pcr-13-600, incluye excavación y relleno de cepa con piedra de la región, acarreo, fletes, y maniobra con grúa Hiab.
3.00	PZA	Suministro, instalación y montaje de corta-circuito fusible de 27 kv, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
2.00	PZA	Suministro, instalación y montaje de estructura tipo rd30 (remate doble), incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
3.00	PZA	Suministro, instalación y montaje de estructura tipo rd30/rd3 (remate doble de deflexión), incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
2.00	PZA	Suministro, instalación y montaje de estructura tipo ad30 (anclaje doble), incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
5.00	PZA	Suministro, instalación y montaje de estructura tipo vd30 (volada doble), incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
4.00	PZA	Suministro, instalación y montaje de estructura tipo vs30 (volada sencilla), incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
3.00	PZA	Suministro, instalación y montaje de corta-circuito fusible de 15 KV, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1.00	PZA	Suministro, montaje y conexión de transformador monofásico (1 boquilla) de 10 kva 13200-240/120 v, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1.00	PZA	Suministro y colocación de estructura 1-tr-30kva-3f (transformador trifásico de 30 kva), incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
6.00	PZA	Suministro y colocación de apartarrayos tipo alea 15 kva para protección de línea de media tensión, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

2.00	PZA	Suministro y colocación de estructura 1r1 (remate para neutro corrido), incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
3.00	PZA	Suministro y colocación de estructura 1r1/1r1 (doble remate para neutro corrido), incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
6.00	PZA	Suministro y colocación de estructura 1p1 (estructura de paso para neutro corrido), incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
14.00	PZA	Suministro y colocación de retenida doble de ancla (RDA), incluye, material, mano de obra, herramienta y equipo
1416.00	ML	Suministro e instalación de cable ACSR semiaislado 3/0 AWG, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
407.16	KG	Suministro e instalación de cable ACSR 1/0 AWG , incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
7.00	PZA	Suministro e instalación de tierra física a pie de poste, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1.00	PZA	Suministro e instalación de tierra física a pie de poste para banco de transformación, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1.00	PZA	Suministro y colocación de murete de medición con base de 7 terminales, alimentador e interruptor principal de 3x100 a en gabinete nema 3r, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -
- -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio contratante


Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021 - 2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 PORFIRIO LOEZA AGULAR
 Presidencia Municipal

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021 - 2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ
 Obras Públicas

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA



 C. José Rosas Ordáz



 C. Alicia Lara Camacho

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA



 C. Clementina de los Santos Villa



 C. Gaudencio Camacho Sosa

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA



 C. Paula Juárez Hidalgo