



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Xonocuatla, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 11:00 horas del día 27 del mes de Julio de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REVOLUCIÓN SUR Y CALLE TOXQUI DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+160.00, EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA, MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

No. de obra: **MTP-22-2124/048**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/048

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2022-05/46

Contratista:

C. ADRIANA NAREDO GARCIA (PERSONA FISICA)

Monto Asignado: **\$ 1,149,870.68**

Monto del Contrato: **\$ 1,099,150.43**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

22 de Junio de 2022

Fecha de término:

27 de Julio de 2022

Fecha de término real:

27 de Julio de 2022

FONDO UTILIZADO

FISM:

\$ 1,099,150.43

FORTAMUN:

\$ 0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.

Monto de la Fianza: **\$ 109,915.04**

Fianza Numero: **BKY-0497-0116279**

Fecha de Expedición: **27 de Julio de 2022**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2022



Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Proveedor
C. Adriana Naredo García
Persona Física

Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES		
1,008.00	M2	Limpia, trazo y nivelación para desplante de edificio, incluye localización de ejes, cotas, niveles, equipo, herramienta y Mano de obra.
TERRACERIAS		
167.39	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
41.85	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo III.
355.71	M3	Carga de camión con máquina. Material i y ii.
272.01	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica.
272.01	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona urbana.
957.50	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm. De espesor por medios mecánicos
186.71	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
16,057.06	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona urbana
186.71	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. Comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm ³), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreos del material del banco thomé a la obra)
PAVIMENTO HIDRAULICO		
78.30	M2	Cimbrado y descimbrado con charolas metálicas, a dos caras
957.50	M2	Habilitado y armado de malla de acero 6 x 6-10/10 en pisos



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

143.63	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=250 kg/cm ² revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado
957.50	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos
544.00	ML	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 15 cm. De espesor
544.00	ML	Calafateo de grietas
6.00	ML	Tope de concreto simple f'c = 150 kg/cm ² , agregado máximo de 3/4", hecho en obra, sección de 60 x 20 cm, acabado escobillado
10.00	ML	Raya para cruce peatonal de 60 cm. De ancho con pintura tipo tránsito MCA. Comex color amarillo
10.00	ML	Línea blanca de 60 cm de ancho hecha a mano pintura tipo tránsito MCA. Comex color blanco. (m ⁶)
6.00	ML	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de adoquín o concreto. A base de concreto simple f'c=200 kg/cm ² con una sección de 15 x 40 cm. A cada 8.00 m. Incluye: excavación, cimbra, acarreo del material sobrante hasta 20 m.
		GUARNICIONES
33.60	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
320.00	M	Guarnición de concreto simple f'c 150 kg/cm ² de 15 x 20 x 40 centímetros. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra
640.00	ML	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto
320.00	M	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico MCA. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta
		LIMPIEZA
		Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

ARQ. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

TLATLAUQUITEPEC

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

G.P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

Felipe Parra

FHS

C. Felipe Parra Patricio

C. Fausto Hernández Salazar

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

Pedro Rojas

Magdaleno López

C. Pedro Rojas Romero

C. Magdaleno López Polo

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

Félix Felipe

Eleuterio

C. Félix Felipe Martínez Patricio

C. Eleuterio Castelán Hilario