



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la Localidad de Eloxochitan, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 16:00 horas del día 24 del mes de Junio de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**

No. de obra: **MTP-22-2124/050**

Contrato No:

**CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/050**

Oficio de Asignación: **MTP/TM/2022-05/048**

Contratista:

**C.P. VERONICA ROSAS LOPEZ (PERSONA FISICA)**

Monto Asignado: **\$ 925,116.46**

Monto del Contrato: **\$ 925,000.00**

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

**23 de Mayo de 2022**

Fecha de término:

**22 de Julio de 2022**

Fecha de término real:

**22 de Junio de 2022**

## FONDO UTILIZADO

FISM:

**\$ 925,00.00**

FORTAMUN:

**\$ 0.00**

OTROS FONDOS:

**\$0.00**

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: **ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V**

Fianza Numero: **3238-15450-7**

Monto de la Fianza: **\$ 92,500.00**

Fecha de Expedición: **24 de junio del 2022**



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones


# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**EJERCICIO 2022**



**Por el Municipio:**

**Lic. Porfirio Loeza Aguilar**  
**Presidente Municipal Constitucional**



**Por el Proveedor:**

**C. Verónica Rosas López**  
**Persona Física**

**Partidas de los trabajos que se reciben:**

<b>PRELIMINARES</b>		
990.00	M2	Limpia, trazo y nivelación para desplante de edificio, incluye localización de ejes, cotas, niveles, equipo, herramienta y mano de obra.
12.80	M3	Demolición a mano de concreto simple en firmes, pisos y banquetas.
<b>TERRACERIAS</b>		
371.69	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II
41.30	M3	Excavación en roca fija en zanjas con equipo neumático, para las zonas a y b, de 0.00 a 2.00 m.
553.53	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
553.53	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona suburbana
800.00	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm. De espesor por medios mecánicos
120.00	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm <sup>3</sup> ), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreos del material)
156.00	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
15,912.00	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona suburbana
<b>PAVIMENTACION DE CONCRETO</b>		
800.00	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto f'c = 250 kg/cm <sup>2</sup> agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. Y cimbrado.



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

800.00	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
4.00	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. De concreto $f'c=200$ kg/cm <sup>2</sup> . Sección 15 x 50 cm. Incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarrees necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles)
464.00	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.
464.00	M	Calafateo de grietas
<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>		
200.00	M	Cuneta de concreto hidráulico $f'c=150$ kg/cm <sup>2</sup> de 0.80 m. De ancho y 0.08 m. De espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.
200.00	M	Guarnición de concreto simple $f'c = 150$ kg/cm <sup>2</sup> de 15 x 20 x 40 cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
400.00	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
<b>OBRA FINAL</b>		
990.00	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarrees de escombros, etc.

## Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

## Pendientes de autorización:

Ninguno

--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 17:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Por el Municipio contratante**

**Recibe:**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**LIC. FORERIO LOEZA AGUILAR**

**ARG. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ**

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERA MUNICIPAL**

**ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL**

**C.P. EDITH NOLASCO LUCIO**

**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Por la Localidad Beneficiada**

**Recibe:**

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Pascual Baez Vargas

C. Patricio Baez Ordoñez

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Antonio Baez Calderon

C. Severino Parra Hernández

**1° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

**2° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Hermenegildo Angelo Parra Parra

C. Zeferino Baez Baez