



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Ixmatlaco, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las horas del día 13 del mes de Septiembre de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**ELECTRIFICACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARTICULAR PARA SERVICIOS DE BENEFICIO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE IXMATLACO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.**

No. de obra: <b>MTP-22-2124/052</b>	Contrato No: <b>CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/052</b>
Oficio de Asignación: <b>MTP/TM/2022-07/059</b>	Contratista: <b>ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA (PERSONA FISICA)</b>
Monto Asignado: <b>\$ 1,534,562.48</b>	Monto del Contrato: <b>\$ 1,530,000.00</b>

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: <b>14 de Julio de 2022</b>	Fecha de término: <b>12 de Septiembre de 2022</b>	Fecha de término real: <b>12 de Septiembre de 2022</b>
--	--	---

## FONDO UTILIZADO

FISM: <b>\$ 1,530,000.00</b>	FORTAMUN: <b>\$ 0.00</b>	OTROS FONDOS: <b>\$ 0.00</b>
---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: <b>ASERTA, S.A DE C.V</b>	Fianza Numero: <b>3481-39994-0</b>
Monto de la Fianza: <b>\$ 153,000.00</b>	Fecha de Expedición: <b>12 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>



# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2022

En la localidad de Ixmiquilpan, perteneciente al Municipio de Ixmiquilpan del Estado de Puebla, siendo las horas de la tarde del día 12 de septiembre de 2022, se levantó el ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

ELECTRIFICACIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA PARTICULAR PARA SERVICIOS DE BENEFICIO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE IXMILATCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXTAQUILTEPEC, PUEBLA.

No. de obra: MTR-22-5124/052  
 Contrato No: CON\MTR\RS3-FSM-DE\22-5124\052  
 Oficina de Asignación: MTR\FM\2022 - Contratación  
 IMARINEN JOSE SALGADO GUERRA  
 (PERSONA FISICA)  
 Monto del Contrato: \$ 1,530,000.00  
 Monto Asignado: \$ 1,534,562.48

PERIODO DE EJECUCIÓN  
 Fecha de inicio: 14 de Julio de 2022  
 Fecha de término: 12 de septiembre de 2022  
 Fecha de término real: 12 de septiembre de 2022

MONTO UTILIZADO  
 PRC: \$ 1,530,000.00  
 FORTAMUN: \$ 0.00  
 OTROS FONDOS: \$ 0.00

MANZA DE VICIOS OCULTOS  
 Manza de la Manza: ASERIAL SA DE CV  
 Manza Licencia: 3481 89994-B  
 Monto de la Manza: \$ 153,000.00  
 Fecha de Expedición: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022





**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024



**Por el Municipio:**

**Lic. Porfirio Loéza Aguilar**  
**Presidente Municipal Constitucional**

**EJERCICIO 2022**

**CONSTRUCCIONES CIVILES Y OBRA ELECTROMEQUINARIA**

**ING. ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA**  
**Propietario**  
 P.F.C. SAGI721118JW6  
 CURP: SAGI721118HPLLRL09  
 CALLE VERANO MAZ. 3 COL ALBORADA  
 JALACINGO VERACRUZ  
**ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA**  
**Persona Física**

**Partidas de los trabajos que se reciben:**

		<b>POSTES</b>
2.00	PZA	Suministro, hincado, parado y plomeado de poste de concreto reforzado de pc-13-600 con grúa, incluye: flete de poste, hechura de cepa, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.
1.00	PZA	Suministro, hincado, parado y plomeado de poste de concreto reforzado de pc-12-750 con grúa, incluye: flete de poste, hechura de cepa, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.
		<b>ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION</b>
5.00	PZA	Suministro y colocación de estructura tipo ad30, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
14.00	PZA	Suministro y colocación de estructura tipo rd30, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
4.00	PZA	Suministro y colocación de estructura tipo ts30, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
11.00	PZA	Suministro y colocación de estructura tipo vs30, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
		<b>EQUIPOS DE PROTECCION Y TRANSFORMADORES</b>
1.00	JUEGO	Suministro y colocación de cortacircuito fusible de 15 kv, para interconexión en el transformador, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (3 pza)
1.00	JUEGO	Suministro y colocación de cortacircuito fusible de 27 kv, para interconexión en el transformador, incluye: suministro de material, mano







**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (3 pza)
1.00	PZA	Suministro y construcción de estructura tipo 1tr3a-45kva-3f trifásico, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
		<b>ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION</b>
6.00	PZA	Suministro y colocación de estructura tipo r1, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
		<b>CONDUCTORES</b>
104.00	KG	Suministro y colocación de cable ACSR cal. 1/0, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
1,220.00	M	Suministro y aumento de if-1h de cable ACSR -semiaislado cal. 3/0 en línea trifásica (3 hilo), incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
		<b>ACOMETIDAS Y SISTEMAS DE TIERRA</b>
1.00	PZA	Suministro y colocación de equipo de medición incluye murete de medición con base 7x200 trifásicos, itm 3x125 amp., puerta de alumno del nicho de medición, rejilla para protección de equipo, funda termocontractil, garganta del transformador, tubería, cable THW, herrajes necesarios para sujeción y todo lo necesario para su correcta ejecución.
1.00	PZA	Suministro y colocación de murete de medición y todo lo necesario para su correcta ejecución.

### Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

### Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

--







**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

**Por el Municipio contratante**

**Recibe:**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

LIC. RORFIRIO LOEZA AGUILAR

RRQ. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERA MUNICIPAL**

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO







**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Por la Localidad Beneficiada**

**Recibe:**

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

C. MANUEL PEÑA VEGA

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. MAXIMO MENDEZ ZARAGOZA

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. VICTOR PEÑA ZARAGOZA

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**

C. FERNANDO CABALLERO PEÑA

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. EDUARDO PEÑA ORTEGA

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. FEDERICO GONZALEZ PEÑA

**VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL**

C. JAVIER POZOS BARRERA

**VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL**

C. ALFREDO GONZALEZ PEÑA

