



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la Localidad de Calatepec, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 10:30 horas del día 29 del mes de Agosto de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BRAULIO RODRÍGUEZ DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+187.63, EN LA LOCALIDAD DE CALATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

No. de obra: **MTP-22-2124/055**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/055

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2022-10/091

Contratista:

C. ADRIANA NAREDO GARCIA (PERSONA FÍSICA)

Monto Asignado: **\$ 1,040,000.00**

Monto del Contrato: **\$ 1,040,000.00**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

29 de Octubre de 2022

Fecha de término:

28 de Diciembre de 2022

Fecha de término real:

28 de Diciembre de 2022

FONDO UTILIZADO

FISM:

\$ 1,040,000.00

FORTAMUN:

\$ 0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Dorama, Institución de Garantías, S.A.

Monto de la Fianza: **\$ 104,000.00**

Fianza Numero: **22A67202**

Fecha de Expedición: **28 de Diciembre de 2022**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2022

Por el Municipio:



Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el contratista

C. Adriana Naredo García
Persona Física



Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES		
750.52	M2	Limpia, trazo y nivelación para desplante de edificio, incluye localización de ejes, cotas, niveles, equipo, herramienta y mano de obra.
4.17	M3	Demolición a mano de concreto simple en firmes, pisos y banquetas.
TERRACERÍAS		
211.87	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo ii-a
52.97	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo iii
259.19	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilometro, carga mecánica
518.38	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona urbana
65.46	M3	Relleno en zanjas compactado al 90% proctor con material producto de la excavación.
745.52	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cms. De espesor por medios mecánicos
145.38	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilometro, carga mecánica
17,300.22	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona urbana
145.38	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.t., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		(3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarrees del material del banco thomé a la obra)
		PAVIMENTO HIDRÁULICO
745.52	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 centímetros. De espesor con concreto f'c 250 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con malla 6, 6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 metros y cimbrado.
745.52	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
300.00	ML	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto (10 centímetros de profundidad)
300.00	ML	Calafateo de grietas
4.00	ML	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de adoquín o concreto. A base de concreto simple f'c=200 kg/cm ² con una sección de 15 x 40 cm. A cada 8.00 m. Incluye: excavación, cimbra, acarreo del material sobrante hasta 20 mts.
		GUARNICIÓN Y CUNETAS
19.70	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
187.63	M	Guarnición de concreto simple f'c 150 kg/cm ² de 15 x 20 x 40 centímetros. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
375.26	ML	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
187.63	ML	Cuneta de concreto hidráulico f'c 150 kg/cm ² de 0.80 metros de ancho y 0.08 metros de espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.
206.39	M2	Acabado escobillado o fino sobre firmes o pisos de concreto banquetas
187.63	ML	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
		LIMPIEZA
928.77	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarrees de escombros, etc.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -
 - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRÉSIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

 ARO. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

 ING. ALEJANDRO MESA ESPARZA

 C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. César Reyes Juárez

C. Argelia Mora González

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**

C. José Alberto Leal Castillo

C. Facundo Parra Jacinto

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Arcadio Mora González

C. Gregoria Jiménez Ordoñez