



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de San José Chagchaltzin, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 16:00 horas del día 18 del mes de Agosto de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHAGCHALTZIN EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

No. de obra: **MTP-22-2124/056**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/056

Oficio de Asignación: **MTP/TM/2022-06/056**

Contratista:

C. DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO (PERSONA FISICA)

Monto Asignado: **\$ 902,000.00**

Monto del Contrato: **\$ 902,000.00**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

16 de Junio de 2022

Fecha de término:

15 de Agosto de 2022

Fecha de término real:

15 de Agosto de 2022

FONDO UTILIZADO

FISM:

\$ 902,000.00

FORTAMUN:

\$ 0.000

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: **LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.**

Fianza Numero: **2333044-0000**

Monto de la Fianza: **\$ 90,200.00**

Fecha de Expedición: **15 DE AGOSTO DE 2022**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2022

Por el Municipio:

Por el Contratista



Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

C. Daniel Benavidez Valderrábano
Persona Física

Partidas de los trabajos que se reciben:

TERRACERIAS		
762.10	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
6.68	M3	Demolición a mano de concreto simple en firmes, pisos y banquetas.
0.52	M3	Demolición a mano de muro de mampostería de piedra brasa
141.13	M3	Escarificado o rastreo de terreno con motoniveladora
762.10	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20cms de espesor por medios mecánicos
141.13	M3	Revestimiento de calles con balasto, incluye: suministro de material, desperdicios, tendido, conformación y compactación con equipo mecánico en un espesor promedio de 30 centímetros. No se incluyen los acarrees de material de banco a la obra.
169.36	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
846.80	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona suburbana
114.32	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. Comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarrees del material del banco thomé a la obra)
148.62	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
20,063.70	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona suburbana
PAVIMENTO HIDRAULICO		
762.10	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto f'c = 250 kg/cm² agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10,



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Obras, Infraestructuras y Tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 EJERCICIO - 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

188.13	ML	acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. Y cimbrado.
188.13	ML	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.
762.10	M2	Calafateo de grietas
762.10	M2	Acabado rasteado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
762.10	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.
		GUARNICIONES
165.13	ML	Guarnición de concreto simple $f'c=150$ kg/cm ² de 15x20x40 cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
330.26	ML	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, fimes, o pisos de concreto.
165.13	ML	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico MCA, Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios.
108.10	ML	Materiales, mano de obra y herramienta.
1.32	M3	Cuneta de concreto hidráulico $f'c=150$ kg/cm ² de 0.80 m. De ancho y 0.08 m. De espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.
2.15	M2	Muro de piedra brasa, acabado común asentado con mortero cemento-arena 1:4
22.91	KG	Cimbrado y descimbrado común en losas
0.30	M3	Suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo en estructura resistencia nominal $f_y 4,200$ Kg/cm ² número 3 diámetro 3/8"
		Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con caretila y botes $f'c 250$ kg/cm ² tamaño máximo del agregado 3/4" (venimiento de 10 centímetros agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.



TLAXIACOTEPEC
 GOBIERNO DE CONSTITUCIÓN 2011-2014
 Usos, Costumbres y Tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONSTITUCIÓN 2011-2014

Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 17:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:


 H. Ayuntamiento de Tlaxiaco, Tlaxiaco, Tlaxcala
GOBIERNO DE CONSTITUCIÓN
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2021 - 2024
 Presidente Municipal
 ING. ORRIBIO LOEZA AGUILAR
 05/24


 H. Ayuntamiento de Tlaxiaco, Tlaxiaco, Tlaxcala
GOBIERNO DE CONSTITUCIÓN
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2021 - 2024
 Director de Obras Públicas
 C. P. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

TLAXIACOTEPEC

CONTRATOR MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

TESORERA MUNICIPAL

C. P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA


PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA


C. Humberto Mora Parra


SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA


C. José Ordoñez Reyes

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA


C. Andres Jacobo Velasco

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA


C. Carlos Mora Vazquez

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. Germán López Lozada