



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Tepeteno, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 11:00 horas del día 17 del mes de Agosto de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA CONCEPCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE TEPETENO DE ITURBIDE, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**

No. de obra: <b>MTP-22-2124/059</b>	Contrato No: <b>CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/059</b>
Oficio de Asignación: <b>MTP/TM/2022-06/057</b>	Contratista: <b>C.P. ADRIANA RUDFIART VELASCO (PERSONA FÍSICA)</b>
Monto Asignado: <b>\$ 1,100,000.00</b>	Monto del Contrato: <b>\$ 1,070,825.94</b>

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: <b>16 de Junio de 2022</b>	Fecha de término: <b>15 de Agosto de 2022</b>	Fecha de término real: <b>15 de Agosto de 2022</b>
--	--	---

## FONDO UTILIZADO

FISM: <b>\$ 1,070,825.94</b>	FORTAMUN: <b>\$ 0.000</b>	OTROS FONDOS: <b>\$0.00</b>
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:	Fianza Numero:
Monto de la Fianza: \$	Fecha de Expedición:



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**EJERCICIO 2022**



**Por el Municipio:**

**Dr. Porfirio Loeza Aguilar**  
**Presidente Municipal Constitucional**

**Por el Proveedor**

**C.P. Adriana Rudfian Velasco**  
**Persona Física**



**Partidas de los trabajos que se reciben:**

<b>TERRACERIAS</b>		
411.81	M2	Limpieza, trazo y nivelación del terreno en área de edificación, incluye: mano de obra, herramienta, equipo de topografía, acarreo de material producto de la limpieza, acarreo de material dentro de obra a tiro autorizado, traspaleos, apile de material,
123.54	M3	Suministro, colocación y compactación de material producto de banco para la formación de la capa subrasante, de espesor de 20 centímetros. Compactados al 95% de su P.V.S.M. el material deberá cumplir con las normas de la S.C.T., incluye: herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución
160.60	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga manual
3,998.94	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona suburbana
411.81	M2	Compactación de nivel de excavación (superficie expuesta) con bailarina al 70% según la prueba Proctor standard.
61.77	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreo del material)
80.30	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
9,555.70	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona suburbana
<b>CANCHA DEPORTIVA</b>		
411.81	M2	Suministro, habilitado y colocado de malla de acero 6 x 6 - 10 / 10 en pisos



# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2022



411.81	M2	Piso de conc f'c=200 kg/cm <sup>2</sup> 12 cm de espesor acab. Pulido o raya/brocha/pelo; losas 3.06x2 m, juntas frías acab./volt incl. Cimb.
60.96	M3	Excavación en cepas a mano a cualquier profundidad en material investigado en obra, incluye: afine de taludes y fondo de excavación, traspaleo, acarreo dentro y fuera de la obra, mano de obra y herramienta. (material medido en banco).
67.93	M3	Plantilla apisonada al 85% Proctor con compactador vibratorio con material producto de la excavación, presentando la prueba de control de calidad de la compactación. (incluye acarreo de material a la zanja).
34.83	M2	Plantilla de concreto simple f'c 100 kg/cm <sup>2</sup> de 5 centímetros. De espesor, con agregado máximo de 19 mm. Incluye: materiales, fabricación del concreto, acarreo, equipo, herramienta, mano de obra y desperdicios.
26.99	M3	Muro de piedra brasa acabado común asentado con mortero cemento-cal hidra-arena de en proporción 1:1:6
87.08	M	Dala o cadena de desplante, incluye cimbra y descimbra sección 15 x 15 centímetros concreto f'c 200 kg/cm <sup>2</sup> tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", reforzada con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a cada 30 centímetros.
106.83	M2	Muro de block de concreto ligero de 15 x 20 x 40 centímetros en 15 centímetros de espesor asentado con mortero cemento-cal hidra-arena en proporción 1:1:6 incluye refuerzo horizontal de escalerilla a cada 2 hiladas
43.00	M	Castillo de concreto sección 15 x 20 centímetros concreto f'c 200 kg/cm <sup>2</sup> tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", cimbra 3 caras reforzado con Armex de 15 x 20 - 4
82.18	M	Dala o cadena de enrase y desplante, incluye cimbra y descimbra sección 15 x 20 centímetros concreto f'c 200 kg/cm <sup>2</sup> tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", reforzada con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a cada 30 centímetros.
213.67	M2	Aplanado fino en muros a plomo y regla con mortero cemento cal hidra-arena en proporción 1:1:6 espesor promedio 2.5 centímetros incluye repellido pulido con plana
141.79	M2	Suministro y aplicación de pintura vinílica Vinimex en muros y plafones de mezcla fina, incluye una mano de sellador y dos manos de pintura
411.81	M2	Limpieza final del área de trabajo, incluye acarreo dentro y fuera de la obra
<b>INSTALACIONES</b>		
2.00	PZA	Suministro y colocación de estructura con tubo negro de 2 1/2" para porterías y poste de basquetbol de 3.67 x 3.05 m. De altura y 1.22 m. De ancho, (plano arq 02 cancha de usos múltiples capcee) incl. Pintura anticorrosiva, pintura esmalte, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su funcionamiento, p.u.o.t.



# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



2.00	PZA	Suministro y fabricación de cuadro tablero para basquetbol de 1.80 x 1.05 mts a base de ptr de 2" angulo de 2" solera de 1" x 1/8" acrilico transparente de 12 mm sujetado perimetral con angulo de aluminio de 2" y tornillos incluye: acarreo a obra y montaje.
2.00	PZA	Suministro y colocación de poste para cancha de volibol de tubo negro c-40 dec 0.65 m de longitud de 3" de diámetro y 2.5 m de longitud de 2 1/2" diámetro ahogado en base de concreto f'c= 250 kg/cm2, incluye: excavación, pintura anticorrosiva y pintura
422.31	M	Suministro y aplicación de pintura de esmalte calidad Comex 100 en canchas de 12 cm de ancho incluye trazo, limpieza, reparación de la superficie mano de obra y materiales en líneas rectas y curvas.
2.00	PZA	Suministro de red oficial para cancha de futbol
2.00	PZA	Suministro y colocación de red de canasta de cancha de basquetbol
1.00	PZA	Suministro y colocación de red de volibol
30.00	PZA	Suministro y colocación de tubo para cerca cedula 40 de 2 1/2" de diametro de 2.00 m. De altura, incluye: accesorios, así como excavación, relleno, concreto, material y mano de obra.
4.00	PZA	Sumnistro y colocacion de tubo para cerca cedula 40 de 3" de diametro de 2.00 m. De altura, incluye: accesorios, así como excavación, relleno, concreto, material y mano de obra.
87.08	M	Tubo galvanizado de 1 5/8" de diam. Para barra superior, inferior o ref. Horizontal.
174.16	M2	Malla galvanizada, con abertura 55 x 55 mm calibre 10.5 incluye soporteria
10.00	M2	Suministro y colocacion de porton con perfil de herreria incluye: soldadura, aplicación de 2 manos de pintura primaria y 2 manos de pintura esmalte, cerrojos, pasadores y todo lo necesario para su instalación

## Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Pendientes de autorización:**

**Ninguno** - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

**Por el Municipio contratante**

**Recibe:**

**Presidente Municipal Constitucional**  
H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Presidencia Municipal  
**LIC. ROBERTO LOEZA AGUILAR**

**Director de Obras Públicas**  
H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Obras Públicas  
**ING. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ**

**TLATLAUQUITEPEC**

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Contralor Municipal**  
H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Contraloría  
**ANDRÉS ANDRÉS MEJÍA ESPAÑOL**

**Tesorera Municipal**  
H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Tesorería Municipal  
**EDITH NOLASCO LUCIO**



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
EJERCICIO - 2022



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Por la Localidad Beneficiada**


**Recibe:**

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**


**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

  
\_\_\_\_\_  
C. Antonio Gutierrez Guerrero

  
\_\_\_\_\_  
C. Ana Cruz Velazquez

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**

  
\_\_\_\_\_  
C. María Guerra García

  
\_\_\_\_\_  
C. Marcela Silverio Guerra

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

  
\_\_\_\_\_  
C. Reyna Salazar Hernández

  
\_\_\_\_\_  
C. Humberto Salgado Marcelo