



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Chililistipan, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 11:00 horas del día 29 del mes de Agosto de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE CHILILISTIPAN-CALATEPEC DE LA LOCALIDAD DE CHILILISTIPAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

No. de obra: **MTP-22-2124/060**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/060

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2022-07/062

Contratista:

XASBE CONSTRUCTORAS S.A. DE C.V.

Monto Asignado: **\$ 1,271,995.7**

Monto del Contrato: **\$ 1,270,794.23**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

18 de Julio de 2022

Fecha de término:

16 de Septiembre de 2022

Fecha de término real:

26 de Agosto de 2022

FONDO UTILIZADO

FISM:

\$ 1,270,794.23

FORTAMUN:

\$ 0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Dorama, Institucion de Garantías, S.A.

Fianza Numero: **22A38813**

Monto de la Fianza: **\$ 127,079.42**

Fecha de Expedición: **29 de Agosto de 2022**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022

En la localidad de Chilistipan, perteneciente al municipio de Tlaltauquiterpec, del Estado de Puebla, siendo las 1:00 horas de la tarde del día 29 de agosto de 2022, se levanta el ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de los trabajos contratados en:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE CHILISTIPAN-CALATEPEC DE LA LOCALIDAD DE CHILISTIPAN, MUNICIPIO DE TALTIAUQUITERPEC, PUEBLA

No. de obra: MTP-22-2124/060
 Contrato No: CON/MTP/R33-FISM-DE/22-2124/060
 Ocio de Asignación: Contratista:
 MTP/IM/2022-07/062 XASBE CONSTRUCTORAS S.A. DE C.V.
 Monto del Contrato: \$ 1,270,794.23
 Monto Asignado: \$ 1,271,992.7

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 18 de Julio de 2022
 Fecha de término: 16 de Septiembre de 2022
 Fecha de término real: 26 de Agosto de 2022

FONDO UTILIZADO

FISM: \$ 1,270,794.23
 FORTAMUN: \$ 0.00
 OTROS FONDOS: \$ 0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: Dotama, Institución de Garantías, S.A.
 Monto de la Fianza: \$ 127,079.42
 Fecha de expedición: 29 de Agosto de 2022
 Fianza Número: 22A38813



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2022

Por el Municipio:

Por el Contratista



[Signature]
Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

[Signature]
Ing. Alejandra Mora Alcántara
Representante Legal



Partidas de los trabajos que se reciben:

TERRACERIAS		
1,755.00	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
213.75	M3	Conformación y compactación de subrasante al 95% Proctor, empleando maquinaria con un espesor promedio de 15 centímetros. Incluye incorporación de agua.
88.50	M3	Relleno en zanjas compactado al 85% Proctor con compactador vibratorio en capas de 20 centímetros. Con material de banco. (tepetate), presentando la prueba de control de calidad de la compactación.
91.95	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo III
1,755.00	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm de espesor por medios mecánicos
PAVIMENTO HIDRAULICO		
1,260.00	M2	Base o sub-base de grava cementada controlada de 15 cm de espesor compacto incluye 1er km de acarreo
198.00	M3	Conformación y compactación de base al 90% Proctor con incorporación de agua, empleando maquinaria, incluye: retiro de material no útil a los costados del área de trabajo.
234.59	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
1,117.35	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona suburbana
1,200.00	M2	Pavimentación de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto f'c=250 kg/cm2., para vialidades. Incluye: elaboración y vaciado del concreto, nivelado, regleado, acarreo, materiales, limpieza,



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		excavación, afine, cimbrado, descimbrado, relleno, acabado rastreado y el retiro del material sobrante.
1,219.20	M2	Suministro, habilitado y colocado de malla de acero 6 x 6-10/10 en pisos
600.00	ML	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
700.00	ML	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto (10 centímetros de profundidad)
35.00	M2	Suministro y colocación de membrana asfáltica de 4 mm. Colocada longitudinalmente.
4.00	ML	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. De concreto f'c=200 kg/cm2. Sección 15 x 50 cm. Incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarrees necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles)
150.00	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarrees de escombros, etc.
		CUNETAS
150.00	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
300.00	ML	Cuneta de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2 de 0.80 m. De ancho y 0.08 m. De espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.
1.44	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c 250 kg/cm2 tamaño máximo del agregado 3/4" revenimiento de 10 centímetros agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado.
33.60	ML	Raya para cruce peatonal de 60 centímetros. De ancho con pintura tipo transito marca Comex color amarillo.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

--



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRÉSIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



[Signature]
 C.F.Z.A.
 EIC. **ROFRIRIO LOEZA AGUILAR**

[Signature]
ING. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



[Signature]
 ING. **ALEJANDRO MEJIA ESPINOZA**

[Signature]
 C.P. **EDITH NOLASCO LUCIO**



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Neri Baez Sánchez

C. María Guadalupe Báez Báez

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Máximo Mora Rodríguez

C. Oscar Baez Báez

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Fernando Parra Parra



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023

Por la localidad beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. María Guadalupe Pérez Bóez

C. Nehézes Sánchez

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Oscar Baerón

C. Máximo Mora Rodríguez

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Fernando Pardo Pardo