



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Tamalayo, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 16:00 horas del día 04 del mes de Octubre de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TAMALAYO, EN LA LOCALIDAD DE TAMALAYO, MUNICICPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. DE 200 M. DE LONGITUD DEL 0+000.00 AL 0+200.00

No. de obra: **MTP-22-2124/061**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/061

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2022-07/063

Contratista:

**C. DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO
(PERSONA FISICA)**

Monto Asignado: **\$ 1,373,706.07**

Monto del Contrato: **\$ 1,360,000.00**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

04 de Agosto de 2022

Fecha de término:

03 de Octubre de 2022

Fecha de término real:

03 de Octubre de 2022

FONDO UTILIZADO

FISM:

\$ 1,360,000.00

FORTAMUN:

\$ 0.00

OTROS FONDOS:

\$ 0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Liberty Fianzas S.A. de C.V.

Monto de la Fianza: **\$ 136,000.00**

Fianza Numero: **2384283-0000**

Fecha de Expedición: **03 de Octubre de 2022**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones


ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2022



Por el Municipio:

[Signature]
Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Proveedor

[Signature]
C. Daniel Benavidez Valderrábano
Persona Física
RFC: BEVD940917BW8

Partidas de los trabajos que se reciben:

TERRACERIAS		
962.95	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
0.25	M3	Demolición a mano de concreto simple en firmes, pisos y banquetas.
471.11	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo ii-a
565.33	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilometro, carga mecánica
1695.99	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
962.95	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20cms de espesor por medios mecánicos
18.21	M3	Suministro, formación y compactación, por unidad de obra terminada: a)de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreebanco: 2) para el noventa por ciento(90%). Estos precios unitarios incluye lo que corresponde por formación de terraplenes extendiendo el material en capas, suministro de material de banco, permisos de explotación de bancos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación.
176.58	M3	Base hidraulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.t., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporacion, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarrees del material del banco thomé a la obra)
229.55	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilometro, carga mecánica



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



25939.15	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
		PAVIMENTO HIDRAULICO
872.55	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto f'c = 250 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. Y cimbrado.
468.00	ML	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.
468.00	ML	Calafateo de grietas
872.55	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
962.95	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreo de escombros, etc.
		GUARNICIONES O. DRENAJE Y MUROS DE CONTENCIÓN
310.00	ML	Guarnición de concreto simple f'c=150 kg/cm ² de 15x20x40 cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
620.00	ML	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
310.00	ML	Suministro y aplicación de pintura tipo trafico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
88.00	M	Cuneta de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm ² de 0.80 m. De ancho y 0.08 m. De espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.
62.52	M3	Excavación en zanjas con equipo (retroexcavadora), en material común seco, zona b, profundidad de 0.00 a 2.00 m.
39.24	M2	Plantilla apisonada al 85% proctor con compactador vibratorio con material producto de la excavación, presentando la prueba de control de calidad de la compactación. (incluye acarreo de material a la zanja).
16.40	M2	Plantilla de concreto simple f'c = 100 kg/cm ² de 5 cm. De espesor, con agregado máximo de 19 mm. Incluye: materiales, fabricación del concreto, acarreo, equipo, herramienta, mano de obra y desperdicios.
14.26	M3	Relleno a volteo utilizando material producto de la excavación
42.26	M3	Muro de piedra brasa, acabado común asentado con mortero cemento-arena 1:4
63.39	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilometro, carga mecánica
1584.75	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
5.40	M	Suministro y colocación de drenes de p.v.c. de 4" de diámetro, @ 2 m con una longitud de 1.90



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

9.00	M	Suministro e instalación de tubo sanitario corrugado de polietileno de alta densidad tipo n-12, interior liso, de 42" diam. C/ campana & empaque. Norma nmx-e-241
2.00	PZA	Boca de tormenta de 4.00 x 1.00 x 1.20 mts. De altura, con muros de tabique rojo asentado con mortero cemento-arena 1:4, aplanado y pulido utilizando cemento-arena 1:4, castillos en sus 4 extremos de 0.15 x 0.15 cms. Con rejilla tipo irving a base de ang

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno -----
 --

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 17:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

[Signature]
ING. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

[Signature]
ING. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL
[Signature]
ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

TESORERA MUNICIPAL
[Signature]
C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Martín Prado Jiménez

C. Carlos Alberto Prado Guzmán

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Elfego Madrigal Carrillo

C. Rosario Ordoñez Parra

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. María Iréne Aquilia Gonzalez Portilla

C. José Prado Parra

