



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Acamalota, Pertenciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 11:30 horas del día 24 del mes de Noviembre de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ACAMALOTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**

No. de obra: **MTP-22-2124/065**

Contrato No:

**CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/065**

Oficio de Asignación:

**MTP/TM/2022-10/085**

Contratista:

**GRUPO FADHYR S.A. DE C.V.**

Monto Asignado: **\$ 625,750.00**

Monto del Contrato: **\$ 625,749.99**

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

**24 de Octubre de 2022**

Fecha de término:

**23 de Noviembre de 2022**

Fecha de término real:

**23 de Noviembre de 2022**

## FONDO UTILIZADO

FISM:

**\$ 625,749.99**

FORTAMUN:

**\$ 0.00**

OTROS FONDOS:

**\$0.00**

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

**Aseguradora Asera, S.A. de C.V., Grupo Financiero Asera**

Monto de la Fianza: **\$ 62,574.99**

Fianza Numero: **3616-22137-1**

Fecha de Expedición: **23 de Noviembre de 2022**







**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**




**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**EJERCICIO 2022**

**Por el Municipio:**

**Por el contratista**

  
**Lic. Porfirio Loeza Aguilar**  
**Presidente Municipal Constitucional**

  
**C. Emeleto Dolores Sánchez**  
**Representante Legal**

Calles 5 Norte, San Nicolás,  
Atampán Puebla.

**Partidas de los trabajos que se reciben:**

		<b>PRELIMINARES</b>
542.50	M2	Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, de 400 a 1200 m2
		<b>CANCHA DE USOS MÚLTIPLES</b>
135.63	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II
542.50	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 centímetros. De espesor por medios mecánicos
81.38	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarrees del material)
282.11	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
10,261.63	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
542.50	M2	Piso de concreto hidráulico de 10 centímetros. De espesor con concreto f'c 150 kg/cm <sup>2</sup> agregado máximo de 3/4", con malla 6-6/10-10, acabado con volteador. Incluye: limpieza, excavación, acarreo a la primera estación 20 metros, y cimbrado.
312.50	M	Corte con cortadora de disco en banquetta de concreto (5.0 centímetros. De profundidad)
15.63	M2	Suministro y colocación de membrana asfáltica de 4 mm. Colocada longitudinalmente.
220.00	M	Suministro y aplicación de pintura de esmalte calidad Comex 100 en canchas de 12 centímetros de ancho incluye trazo, limpieza,







**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		reparación de la superficie mano de obra y materiales en líneas rectas y curvas.
2.00	PZA	Fabricación y colocación de estructura para soportar tablero para cancha de básquetbol y portería de futbolito, con tubo negro c-40 de 3" diámetro ahogado en base de concreto f'c 250 kg/cm2, incluye excavación, pintura anticorrosiva, trabajo terminado.
2.00	PZA	Suministro y colocación de tablero de fibra de vidrio de 120x180cm. Incluye ancla y aro
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
8.00	SAL	Salida y ramaleo eléctrico de iluminación y contacto, con un desarrollo de 6.00metros promedio, incluye: apagador, contacto y salida de plafón, caja de lámina, tapa, cable, alambre, con tubo de poliducto o similar y todo lo necesario para su correcta colocación.
1.00	PZA	Suministro y colocación de varilla coperweld para tierra cobrizada de 3/4 x 3.00 metros para tierra en acometida incluye: su conector, herramienta y mano de obra.
60.00	M	Cable de cobre con aislamiento thw-ls/thhw-ls 90°C, 600v calibre 8 AWG marca Condumex o similar, incluye: suministro de material, instalación, conexión, mano de obra y herramienta.
20.00	M	Tubo Conduit galvanizado pared delgada 19mm (3/4") de diámetro marca omega o similar. Incluye: suministro de material, acarreo, colocación, herramienta y mano de obra.
1.00	PZA	Centro de carga número catálogo qod2 (f o s), 2p-50a, 2f-3h, 120/240v, gabinete nema 1, marca square d. Incluye: suministro, acarreo, montaje, conexión, pruebas, herramienta y mano de obra.
1.00	PZA	Suministro y colocación de interruptor termomagnético qo 15-50 amp. 1 polo enchufable, incluye conexión y prueba.
8.00	PZA	Suministro y colocación de luminaria led campana ca 40-120 100 watts
1.00	PZA	Fotocelda 120-220 v. Para 1,500 w. Incluye base, suministro, acarreo, montaje, conexión, fijación y elementos de fijación, pruebas, herramienta. Y mano de obra
<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>		
31.00	M	Suministro y colocación de cerca de malla t/ciclón cal. 10.55x55mm. De 2 m. De altura incl. Postes barra superior y retenida
450.00	M2	Limpieza final del área de trabajo, incluye acarreo dentro y fuera de la obra

**Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:**







**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

**Pendientes de autorización:**

Ninguno -----  
 --

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

**Por el Municipio contratante**

**Recibe:**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



*CEZA*  
 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

*[Signature]*  
 ARQ. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERA MUNICIPAL**

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO







**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Por la Localidad Beneficiada**

**Recibe:**

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Adriana Jacinto Guzmán

C. Antonia Lobato Ordoñez

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Fidela López Iglecias

C. Julia Hernández Gómez

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Irma Gómez González

C. Guadalupe Ramírez Jacinto

