



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Atalpa, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 16:00 horas del día 28 del mes de Octubre de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, DEL CAMINO LOS CARACOLES A ATALPA DEL KM 0+000 AL 0+460, EN LA LOCALIDAD DE ATALPA, PERTENECIENTE A TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.

No. de obra: **MTP-22-2124/066**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/066

Oficio de Asignación: **MTP/TM/2022-08/070**

Contratista:

C. DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO (PERSONA FISICA)

Monto Asignado: **\$ 1,080,000.00**

Monto del Contrato: **\$ 1,080,000.00**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

10 de Septiembre de 2022

Fecha de término:

25 de Octubre de 2022

Fecha de término real:

25 de Octubre de 2022

FONDO UTILIZADO

FISM:

\$ 1,080,000.00

FORTAMUN:

\$ 0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: **LIBERTY FIANZAS, S.A DE .C.V**

Fianza Numero: **2384285-0000**

Monto de la Fianza: **\$ 108,000.00**

Fecha de Expedición: **25 de Octubre de 2022**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2022

Por el Municipio:

Por el Proveedor



Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

C. Daniel Benavidez Valderrábano
Persona Física

Partidas de los trabajos que se reciben:

TERRACERIAS		
1040.00	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
148.13	M3	Excavaciones (inciso 3.01.01.003-h.02): b) en ampliación de cortes: 2) en material "b"
1040.00	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20cms de espesor por medios mecánicos
231.19	M3	Suministro, formación y compactación, por unidad de obra terminada: a) de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobrecanto: 2) para el noventa por ciento (90%). Estos precios unitarios incluyen lo que corresponde por formación de terraplenes extendiendo el material en capas, suministro de material de banco, permisos de explotación de bancos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación.
126.00	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreos del material del banco thomé a la obra)
163.80	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
16052.40	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
PAVIMENTO HIDRAULICO		
834.80	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto f'c = 250 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10,



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. Y cimbrado.
268.00	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.
268.00	M	Calafateo de grietas
834.80	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
1040.00	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.
		GUARNICIONES Y/O DRENAJE
215.00	ML	Guarnición de concreto simple $f'c=150$ kg/cm ² de 15x20x40 cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
215.00	ML	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
200.00	M	Cuneta de concreto hidráulico $f'c=150$ kg/cm ² de 0.80 m. De ancho y 0.08 m. De espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.
1.99	M3	Muro de piedra brasa acabado común asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4
4.00	M	Construcción de dentellón o reten transversal para confinamiento de adoquín o concreto. A base de concreto simple $f'c$ 200 kg/cm ² con una sección de 15 x 20 centímetros. Incluye: excavación, cimbra, acarreo del material sobrante hasta 20 metros
1.00	M	Lavadero de concreto hidráulico $f'c$ 200 kg/cm ² como se indica en proyecto de 0.15x0.80x0.15 de un espesor de 0.08 m y una longitud promedio de 7.00 m reforzada con malla electro soldada 6x6/10-10 y anclas intermedias a cada 3.0 m con varillas de 1/2" y una longitud de 0.40 m, incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.
1.00	PZA	Boca de tormenta de 4.00 x 1.00 x 1.20 mts. De altura, con muros de tabique rojo asentado con mortero cemento-arena 1:4, aplanado y pulido utilizando cemento-arena 1:4, castillos en sus 4 extremos de 0.15 x 0.15 cm. Con rejilla tipo Irving a base de ángulo de acero y todo el material necesario para su correcta ejecución.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 17:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

ARQ. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPANOL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA



 C. Joel Vargas Soto




 C. Margarita Hernández Ordoñez

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA



 C. Gisela Esquivel Hernández



 C. Mario Hernández Pérez

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA



 C. Albano Hernández Soto

 C. Simón Vargas Soto

