



# Acta de Entrega - Recepción

En la localidad de Tepehican, Perteneiente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 9:30 horas del día 14 del mes de Diciembre de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra: **"CONSTRUCCION DE UN MÓDULO DE SANITARIOS CON DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL "C", EN EL BACHILLERATO "DIGITAL NÚMERO 119", CON CLAVE 21EBH1026N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPEHICAN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA."**

No. de obra: <b>MTP-22-2124/068</b>	Contrato No: <b>CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/068</b>
Oficio de Asignación: <b>MTP/TM/2022-09/072</b>	Contratista: <b>CONSTRUCTORA DE OBRAS DE ALTO IMPACTO S.A. DE C.V.</b>
Monto Asignado: <b>\$ 1,154,362.71</b>	Monto del Contrato: <b>\$ 1,150,550.00</b>

## PERIODO DE EJECUCION

Fecha de inicio: <b>15 de Septiembre de 2022</b>	Fecha de término: <b>14 de Noviembre de 2022</b>	Fecha de término real: <b>14 de Diciembre de 2022</b>
---	---	--

## CONVENIO MODIFICATORIO

No. De convenio: <b>CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124-068-1</b>	Importe del convenio: <b>\$ 0.00</b>	Plazo de ejecución: <b>15 de Septiembre de 2022 al 14 de Diciembre de 2022</b>
--	---	---

## FONDO UTILIZADO

FISM: <b>\$ 1,150,550.00</b>	FORTAMUN: <b>\$ 0.00</b>	OTROS FONDOS: <b>\$ 0.00</b>
---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: <b>Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.</b>	Fianza Numero: <b>2196943</b>
Monto de la Fianza: <b>\$ 115,055.00</b>	Fecha de Expedición: <b>14 de Diciembre de 2022</b>

## EJERCICIO 2022





**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**EJERCICIO 2022**



Por el Municipio:  
**Lic. Porfirio Loeza Aguilar**  
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista

**C. Luis Baldomero Lázaro Alarcón**  
Representante Legal



## Partidas de los trabajos que se reciben:

CAPITULO 1 CIMENTACIÓN EN EDIFICIO		
74.88	M2	Limpieza, trazo y nivelación del terreno en área de edificación. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo de topografía, acarreo de material producto de la limpieza y despalme (hasta 25cm promedio) acarreo de material dentro de obra a tiro autorizado, traspaleos, apile de material, bancos de nivel, estacas de madera de pino de 3°, referencias, mojoneras y limpieza del área de trabajo y acarreo del material a 5 estaciones como máximo. Se paga por unidad de obra terminada.
15.88	M3	Excavación a mano terreno tipo "b" investigado en obra, cualquier profundidad incluye: afine de talud y acarreo dentro y fuera de la obra de material no utilizable.
24.92	M2	Plantilla de concreto hecho en obra f'c= 100 kg/cm2 de 6 cm. De espesor.
8.45	M3	Relleno y compactado de material producto de la excavación con pison y agua, en capas de 20 cm, de espesor, incluye: acarreo dentro de la obra, medir compacto.
9.42	M3	Suministro y relleno de material inerte, compactado con pison y agua, en capas de 20cm. De espesor, incluye: acarreo dentro de la obra, medir compacto.
4.55	M3	Concreto hecho en obra f'c=250kg/cm2 en cimentación, t.m.a 3/4", incluye colocado, vibrado y curado.
30.82	M2	Cimbra para cimentación con madera de pino de 3a, acabado común, incluye cimbrado y descimbrado.
64.87	KG	Acero para refuerzo en cimentación, con alambón del #2 f'y=2530kg/cm2 incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos y desperdicios.





**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

63.19	KG	Acero refuerzo diámetro #3 f'y=4200kg/cm2 incluye: suministro habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
120.91	KG	Acero refuerzo diámetro #4 f'y=4200kg/cm2 incluye: suministro habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
10.10	M3	Mampostería de piedra de la región asentada con mortero cemento-cal-arena, proporción 1:2:6 en cimentación.
		<b>IMPERMEABILIZACION</b>
22.42	M2	Impermeabilización de cadena de desplante con emulsión asfáltica y dos capas de fieltro
		<b>CAPITULO 2 ESTRUCTURA EN EDIFICIO</b>
78.40	M2	Cimbra para losas, acabado aparente con triplay de pino 16mm. Incluye: cimbrado, descimbrado, chaflan, gotero y frentes (ochavos).
16.41	M2	Cimbra aparente en trabes con triplay de pino de 16mm. Incluye cimbrado, descimbrado, chaflanes u ochavos y frentes.
792.28	KG	Acero refuerzo en estructura diámetro #3 f'y=4200kg/cm2 incl. Suministro, habilitado, armado, traslap, ganchos, sillet.y desp.
53.73	KG	Acero refuerzo en estruct. Diámetro #4 f'y=4200kg/cm2 incl. Suministro, habilitado, armado, traslap, ganchos, sillet. Y desp.
30.65	KG	Acero refuerzo en estructura diametro #5 f'y=4200kg/cm2 incl. Suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.
9.44	M3	Concreto f'c=250kg/cm2 en estructura y losas t.m.a.3/4" incluye: colocacion, vibrado y curado en losas con afine y acabado para recibir impermeabilizante.
		<b>CAPITULO 3 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS EN EDIFICIO</b>
37.05	M	Zoclo de concreto f'c=150kg/cm2 de 14x10cm. Sin armar acero, incluye cimbra aparente.
93.14	KG	Acero refuerzo en estructura con alambón f'y=2530kg/cm2 incluye suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicio.
266.36	KG	Acero refuerzo en estructura diámetro #3 f'y=4200kg/cm2 incl. Suministro, habilitado, armado, traslap, ganchos, sillet.y desp.
64.90	KG	Acero refuerzo en estruct. Diámetro #4 f'y=4200kg/cm2 incl. Suministro, habilitado, armado, traslap, ganchos, sillet. Y desp.
41.75	M2	CIMBRA PARA CADENAS CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMÚN INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.
2.96	M3	Concreto f'c=250kg/cm2 t.m.a. 3/4" en elementos como cadenas, castillos, columnas etc. Hasta 5 mts. De altura
92.71	M2	Muro de tabique rojo común de 11 a 14 cm. De espesor asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado común.
62.12	M2	Elaboración de firme de concreto de 10 cm de espesor acabado escobillado. Incluye material, con malla electrosoldada 6/6-10/10, herramienta, acarreo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elaboración.





**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

16.20	M	Cadena de concreto f'c=150kg/cm <sup>2</sup> , secc. 14x30cm. Arm.c/4var. #3 y estribos #2 @ 20cm. Incl. Cimbra aparente y cruce de varillas.
18.02	M	Forjado de nariz en banquetas, se incluye: únicamente cimbra y mano de obra.
8.15	M	Forjado de nariz de concreto f'c=150kg/cm <sup>2</sup> incluye: solo cimbra y acero 0.8 kg/ml. Para remate piso lado posterior y laterales del edificio.
0.24	M3	Concreto f'c= 150kg/cm <sup>2</sup> en cadenas, incluye elaboración, colado, vibrado y curado.
167.68	M2	Aplanado en muros con mortero cemento-cal-arena 1:2:6, a plomo y regla, acabado con llana de madera, incluye: remates y emboquillado.
59.72	M2	Suministro y colocación azulejo blanco de primera asentado con mortero cemento-arena 1:5 juntado con cemento blanco incluye cortes rectos, remates, emboquillado a 45 grados y repellido.
<b>3.3 MUEBLES Y ACC. DE BAÑO</b>		
5.00	PZA	Suministro y colocación de papelera de plástico para rollos en suministro circular
4.00	PZA	Suministro y colocación de jabonera plástica incluye la primera carga de jabón
2.00	PZA	Suministro y colocación de ganchos metálicos de sobre poner
2.00	PZA	Suministro y colocación de despachador de toallas de papel manual plástico
4.00	PZA	Suministro y colocación de soporte para lavabo o vertedero a base de perfiles tubulares de 40 cm x 40 cm, incluye: primer, pintura de esmalte y t.n.c.e.
4.00	PZA	Suministro y colocación de espejo de 0.40 x 0.60 m. Con bastidor de triplay y marco de aluminio.
237.44	M2	Pintura vinilica lavable/muros, columnas, trabes y plaf. Trabajo realizado a dos manos sobre superficie ya preparada, incluye perfilados, zoclos, limpieza del area de trabajo, andamios.
16.83	M2	S. Y c. Mamparas alum. Anod. Nat. A base perfil fino 2"c/panelart 6mm 2 caras se consideran los accesorios p/su inst. Y trab. Term.
54.02	M2	Limpieza de piso de concreto, mosaico de pasta, cerámica, etc. Con cepillo, agua y acido clorhídrico.
59.72	M2	Limpieza de recubrimiento vidriado con cepillo, agua y acido clorhídrico.
5.74	M2	Limpieza de vidrios y tabletas por ambas caras.
10.00	PZA	Limpieza de muebles de baño.
<b>MOBILIARIO ESCOLAR</b>		
3.00	PZA	Silla apilable acojinada color vino
1.00	PZA	Escritorio modular, incluye cajón con chapa y cajón corredizo sin chapa.
<b>CAPITULO 4 HERRERÍA EN EDIFICIO</b>		





**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

3.00	PZA	S. Y c. De puerta multipanel tipo capcee de .92 x 2.05 mts. Con marco y contramarco de aluminio anodizado natural línea bolsa de 2 x 11/4" incl. Accesorios para su colocación.
3.00	PZA	Suministro y colocación de cerradura de sobreponer de seguridad con un solo cilindro acción para ambos lados primera calidad con durabilidad de 1 año mínimo de la marca comercial excelente calidad comprobable físicamente en el lugar de su colocación ncl. Todo lo necesario para su buen funcionamiento
5.74	M2	Suministro y colocación de cancelería línea de 3" en puertas y ventanas incluye: cristal claro 6 mm vinil para sujetar cristal pasador de gancho taq. Torn. Escuadras
<b>CAPITULO 5 INSTALACIONES EN EDIFICIO.</b>		
16.00	SAL	Salida alumbrado o contacto con caja de lámina y tubo fierro galvanizado pared delgada incluye: todo lo necesario para el buen funcionamiento.
1.00	PZA	Suministro y colocación de luminaria incandescente arbotante (socket porcelana incluye: foco).
1.00	PZA	Suministro y colocación de tablero de control para 4 circuitos monofásicos.
4.00	PZA	Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 1 polo de 15 a 50 amp. Tipo qo, incluye: conexión y prueba.
135.00	M	Sum. Col.y conex. De cable de cobre c/aislam. Thw calibre #8 incluye cinta aislante.
45.00	M	Suministro y tendido de tubo conduit fierro galvanizado pared delgada 19 mm. De diámetro incl. Conexiones, ranuras y fijación. P.u.o.t.
45.00	M	Suministro y tendido de tubo conduit pvc pesado 25 mm. De diámetro incluye: conexiones, trazo, ranuras, excavación y relleno.
8.00	PZA	Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer; con bisel abatible 2x32watts, difusor prismático 100% acrílico de 3mm de espesor (grado k23), gabinete con lámina de acero calibre 22, terminado con pintura electrostática color blanco alta reflectancia de 1.22x0.30mts (medidas mínimas), dos lámparas de 32watts, bulbo t8, 3100 lúmenes iniciales, 4100 °k, balastro electrónico para dos lámparas encendido instantáneo de 120-127 vca, factor de balastro mínimo 0.87, factor de potencia mayor a 95%, 10%<thd<20%, se deberá considerar para este trabajo: suministro de los materiales, armado, conexión y pruebas, andamios, mano de obra, herramienta y limpieza del área de trabajo.
<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>		
12.00	PZA	Sal. Mueble sanitario con tubo hidráulico termoplus y sanit. Pvc c/camp. Anger y liso incl. Col. Mueb. B. P. Y valv. Control gal.
4.00	PZA	Suministro, colocación y conexión de lavabo blanco americano standard mod. Veracruz o similar en calidad, incluye llave de aleta,





**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		contra rejilla y cespól cromado, limpiezas y acarreos de los materiales dentro de la obra
5.00	PZA	W.c. De tanque bajo de ceramica color blanco incluye pijas, cuello de cera y pruebas.
1.00	PZA	Mingitorio de ceramica de color blanco con cespól integrado incluye pijas, taquetes, llave de resorte y pruebas.
5.00	PZA	Suministro y colocacion de codo extension para wc y accionador (cromados) para el tanque bajo dentro del ducto.
2.00	PZA	Suministro y colocación de vertedero acero inoxidable 41x41x25 amnx o similar, incl. Contrarejilla, cespól y llave de nariz c/chapeton cromados.
4.00	PZA	Suministro y colocacion de coladera helvex no.24 (piso)
40.00	M	Sum.y tend.tubo sanit.pvc(anger) 1 campan.100mm diam.incl.conex. Trazo,excav.cama arena,rellen.compact.unidad d/obra terminada
8.00	M	Suministro y tendido de tubo conduit pvc pesado 25 mm. De diámetro incluye: conexiones,trazo, ranuras, excavación y relleno.
40.00	M	Tendido de ramal hidraulico para alimentacion de edificio con tuberia de cobre de 1 1/4" tipo "m". Incluye conexiones, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion.
1.82	M2	Losa concreto f'c=200kg/cm2 10cm. De espesor acabado pulido para recibir vertedero o lavabo ovalin armada con var. #3, incl.cimbra.
<b>CAPITULO 8 ADHERIDOS EN EDIFICIO</b>		
3.50	M	S. Y c. De tubo ventila de PVC. De 50mm. Diam. Incluye dos codos, tee y material necesario.
3.43	M2	Suministro y colocación de persiana cortina de pvc mod. Ribcord calibre #27 o similar en calidad incluye materiales de fijacion
74.88	M2	Aplicación de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea, elaborado con asfalto modificado app, de 4.00 mm de espesor, compuesto por un mínimo de 25 % de polímero en asfalto modificado, reforzado internamente con una membrana de refuerzo de poliester 180 gr/m2, acabado aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicón color terracota, flexibilidad a baja temperatura, sobre superficie ya preparada, incluye andamios, limpiezas del área de trabajo., termofusión, detallado en bajadas, chaflandes, reforzado en puntos críticos, puot
1.00	PZA	Barra de apoyo en mingitorio para minusválidos, a base de tubo galvanizado 1 1/4" c-40 según croquis.
2.00	PZA	S. Y c. Barra de apoyo p/wc.izq.o der.acces.p/sanit. Para personas con capacidades diferentes de acero inox.cal.18 c/en ecu.de 1.30m. Inc.sopor.
<b>CAPITULO 18 ADHERIDOS EN OBRA EXTERIOR</b>		





**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

2.00	PZA	Registro electrico 60x60x80cm.c/block cem.o tabique pulido con tapa de lamina y fondo de arena.
74.88	M2	Limpieza general de obra (gruesa) incl.acarreo fuera de la obra
		<b>EQUIPAMIENTO</b>
4.00	PZA	Registro sanitario de 60x40x170 cms. Prom. Con block de cemento o tabique aplanado interior con mortero cem-are prop. 1:3 y pulido de cemento incluye marco, contramarco y tapa metalicos con angulo de 3/16" x 1 1/4"
45.92	M2	Pisos de loseta ceramica prensada esmaltada 20x20cm. Asentado con mortero cem-are. 1:5 c/boquilla req. 6mm. Esp. Junteado con cemento blanco.
		<b>MURO CUBRE TINACOS</b>
9.20	M2	Muro de tabique rojo comun de 19 a 21 cm. De espesor asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado comun para estructura regional de alta sismicidad
14.59	M2	Cimbra p/losas acabado comun c/madera de pino de 3a incl. Cimbrado, descimbrado, chaflan gotero y frentes (ochavos)
79.22	KG	Acero refuerzo en estructura diametro #3 f'y=4200kg/cm2 incl. Suministro, habilitado, armado, traslap, ganchos, sillet.y desp.
45.34	KG	Acero refuerzo en estruct. Diametro #4 f'y=4200kg/cm2 incl. Suministro, habilitado, armado, traslap, ganchos, sillet. Y desp.
19.19	KG	Acero refuerzo en estructura con alambreon f'y=2530kg/cm2 incluye suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicio.
1.46	M3	Concreto f 'c=200kg/cm2 en estructura y losas t.m.a. 3/4" coloc. Vibrado y curado en losas incl. Afine y acabado para recib. Impermeabilizante
13.32	M2	Muro de tabique rojo comun de 11 a 14 cm. De espesor asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado comun.
8.61	M	Cadena de concreto f'c=150kg/cm2 14x15cm. Arm.c/4var. #3 f'y=4200kg/cm2, est. Como indica especificacion de proyecto. Incl.cimbra aparente y cruces de var.
36.41	M2	Aplanado en mezcla acabado pulido con mortero cem-arena prop. 1:5 incluye remates y emboquillados.
36.41	M2	Pintura vinilica lavable/muros, columnas, trabes y plaf. Trabajo realizado a dos manos sobre superficie ya preparada, incluye perfilados, zoclos, limpieza del area de trabajo, andamios.
0.87	M3	Relleno de mat inerte con cacahuatillo con cal y cemento 1-3-12 p/dar pendiente en azotea incluye elevacion, tendido compactacion y acarreo.
2.00	PZA	Sum. Y col. De tinacos marca rotoplas con capacidad de 1100 lts. Se incluye elevacion acarreo y conexión





**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

2.00	M	Suministro, instalación y prueba de tubo galvanizado cedula 40 de 51 mm, incluye suministro e instalación de cople.
1.00	PZA	Alimentación y descarga de tinaco con tubo de cobre "m" de 25 mm. y válvula de compuerta de bronce de 25 mm. Incl. Y todo lo necesario para su buen funcionamiento
18.00	M	Chaflan de concreto f'c=100kg/cm2 en azotea
		<b>MÓDULOS</b>
1.00	PZA	Construcción de cisterna capacidad 10 m3 (07 obra exterior), incluye las partidas de cimentación, estructura, albañilería, herrería, adheridos. (limpieza, excavación, plantilla, relleno, acero en cimentación y estructura, mampostería, cadenas, cimbra, concreto en estructura y losas, castillos, muros de tabique rojo, aplanado pulido, pintura vinílica, pintura esmalte alkidal, pintura epoxica, limpieza de piso de concreto, perfil tubular comercial, puerta y marco de lamina con perfiles comerciales, grapas para escalera marina, arrancador manual, electroniveles, succión y descarga d/motobomba, válvula de flotador, chaflan de concreto, bomba centrifuga.c/motor de 3/4 a 1 hp con base de concreto, tubo ventila incluye niples, cárcamo seco) p.u.o.t. referencia plano pc-04,05,15 (plano complementario 04, 05, 15) cisterna 10 m3.
1.00	PZA	Construcción de muro de acometida tipo 2, incluye las partidas de cimentación, estructura, albañilería y acabados, herrería y adheridos (limpieza, excavación, plantilla, relleno, acero en cimentación y estructura, mampostería, cadenas, cimbra, concreto en estructura y losas, castillos, muros de block de cemento macizo, aplanados, pintura vinílica, tablero de madera para fijar medidores, puerta abatible de 50x70 cm de aluminio con mirilla de acrílico corrediza, base para medidor, mufa seca, tubo conduit fierro galvanizado pared gruesa, interruptor termomagnético con gabinete, todo según normas de cfe) p.u.o.t. referencia plano pc-02
1.00	PZA	Construcción de fosa septica 10 m3 ( 12 obra exterior), incluye las partidas de cimentación, estructura, albañilería, herrería, adheridos. (limpieza, trazo y nivelación, excavación, plantilla de concreto, rellenos y compactados, concreto, cimbra, acero refuerzo, cadenas y castillos de concreto, muros de tabique, aplanados, tubo sanit.pvc(anger), "tee" de tubo sanitario de pvc, chaflan de concreto) p.u.o.t.
1.00	PZA	Construcción de pozo de absorción para terrenos suaves tipo p4 de 2.00 m de diámetro y 2.00 m de profundidad (plano pc-33), incluye: limpieza, trazo, nivelación, excavación, rellenos, compactados, plantilla de concreto, ademe de piedra de la región, mampostería junteada con mortero cemento cal arena, tubo de descarga, brocal, tapa de concreto y T.N.C.E., P.U.O.T.





**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:**

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

**Pendientes de autorización:**

**Ninguno** -----  
 --

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 10:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

**Por el Municipio contratante**

**Recibe:**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**      **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Gobierno de Continuidad 2021-2024, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Presidencia Municipal  
  
**RÓRFIRIO LOEZA AGUILAR**

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Gobierno de Continuidad 2021-2024, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Obras Públicas  
  
**GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ**

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERA MUNICIPAL**

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO





**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada


Recibe:

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**


  
C. Desiderio Gumesindo Carmona  
Martínez

  
C. Mauro Lobato Ordoñez

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**


**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
DEL COMITÉ DE OBRA**

  
C. Carlos Damián Moreno

  
C. Octavio Benavidez Jacinto

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

  
C. Rodolfo Casimiro Hernández

  
C. Andrés Flores Casimiro