



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Pezmatlan, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:00 horas del día 21 del mes de Noviembre de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CENTRO CULTURAL DEPORTIVO EN CALLE PORFIRIO LOEZA AGUILAR, LOCALIDAD PEZMATLAN, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA**

No. de obra: **MTP-22-2124/072**

Contrato No:

**CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/072**

Oficio de Asignación:

Contratista:

**EZEQUIEL MIRÓN LARA (PERSONA FISICA)**

Monto Asignado: \$

Monto del Contrato: **\$ 1,016,805.34**

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

**20 de Septiembre de 2022**

Fecha de término:

**19 de Noviembre de 2022**

Fecha de término real:

**19 de Noviembre de 2022**

## FONDO UTILIZADO

FISM:

**\$ 1,016,805.34**

FORTAMUN:

**\$ 0.00**

OTROS FONDOS:

**\$0.00**

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Fianza Numero:

Monto de la Fianza: \$

Fecha de Expedición:



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
EJERCICIO - 2022



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**EJERCICIO 2022**

**Por el Municipio:**



**Lic. Porfirio Loeza Aguilar**  
**Presidente Municipal Constitucional**

**Por el Proveedor**  
**ING. EZEQUIEL MIRÓN LARA**  
R.F.C. MILEB40307RF7

**C. Ezequiel Mirón Lara**  
**Persona Física**

**Partidas de los trabajos que se reciben:**

9.00	PZA	Suministro, hincado y plomeado de poste de concreto reforzado pcr-13-600, incluye excavación y relleno de cepa con piedra de la región, acarros, fletes, y maniobra con grúa Hiab.
2.00	PZA	Suministro, instalación y montaje de estructura tipo rd20 (remate doble) , incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
2.00	PZA	Suministro, instalación y montaje de estructura tipo rd20/rd2 (remate doble de deflexión), incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
2.00	PZA	Suministro, instalación y montaje de estructura tipo ad20 (anclaje doble) , incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
3.00	PZA	Suministro, instalación y montaje de estructura tipo vd20 (volada doble) , incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1.00	PZA	Suministro y colocación de estructura tipo 1-tr-45kva-3f, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1.00	PZA	Suministro y colocación de estructura tipo 1-tr-10kva-2f, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
3.00	PZA	Suministro y colocación de apartarrayos tipo alea 15 KVA para protección de línea de media tensión, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
3.00	PZA	Suministro y colocación de estructura 1R1 (remate para neutro corrido) incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
2.00	PZA	Suministro y colocación de estructura 1R1 (remate para neutro corrido) incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
3.00	PZA	Suministro y colocación de estructura 1R1 (remate para neutro corrido) incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1.00	PZA	Suministro y colocación de retenida tipo RDEA (retenida doble a estaca anclada, incluye, material, mano de obra, herramienta y equipo



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

6.00	PZA	Suministro y colocación de retenida doble de ancla (RDA), incluye, material, mano de obra, herramienta y equipo
1.00	PZA	Suministro y colocación de retenida sencilla de ancla (RSA), incluye, material, mano de obra, herramienta y equipo
856.00	ML	Suministro e instalación de cable ACSR semiaislado 3/0 AWG, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
65.23	KG	Suministro e instalación de cable ACSR 1/0 AWG, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
100.00	ML	Suministro e instalación de cable 2(3/0) + 1(1/0) AWG, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
3.00	PZA	Suministro e instalación de tierra física a pie de poste, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
2.00	PZA	Suministro e instalación de tierra física a pie de poste para banco de transformación, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
95.00	ML	Suministro e instalación de alimentador en baja tensión con cableado subterráneo de aluminio cal. 3/0, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1.00	PZA	Suministro y colocación de murete de medición con base de 7 terminales, alimentador e interruptor principal de 3x100a en gabinete nema 3r, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo

## Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

usos, costumbres y tradiciones

## Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Por el Municipio contratante**

**Recibe:**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

*[Signature]*  
 H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
**PORFIRIO LOEZA AGUILAR**

*[Signature]*  
 H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 OBRAS PÚBLICAS  
**ARG. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ**

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERA MUNICIPAL**

**ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL**

**C.P. EDITH NOLASCO LUCIO**

**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Por la Localidad Beneficiada**

**Recibe:**

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Miriam Velázquez Valderrábano

C. Karol Josef Ramos Rodríguez

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Juan Antonio López Reyes

C. Ernesto Prado Jacinto

**TLATLAUQUITEPEC**

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

*usos, costumbres y tradiciones*