



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Xaltenango, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 14:00 horas del día 27 del mes de Enero de 2023, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, LOCALIDAD DE XALTENANGO, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

No. de obra: **MTP-22-2124/082**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/082

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2022-12/096

Contratista:

ING. GERARDO MAZA AGUSTÍN (PERSONA FÍSICA)

Monto Asignado: **\$ 0.00**

Monto del Contrato: **\$ 860,500.00**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

28 de Diciembre de 2022

Fecha de término:

27 de Enero de 2023

Fecha de término real:

27 de Enero de 2023

FONDO UTILIZADO

FISM: **\$ 860,500.00**

FORTAMUN: **\$ 0.00**

OTROS FONDOS: **\$0.00**

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Monto de la Fianza: **\$ 0.00**

Fianza Numero:

Fecha de Expedición:



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2022

Por el Municipio:



Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el contratista



Ing. Gerardo Maza Agustín

Persona Física

MAASR110282

Partidas de los trabajos que se reciben:

		ACARREO EN CARRETILLA
40.78	M3	Acarreo horizontal sin pendiente, de tierra, arena, cascajo, producto de la excavación, etc. En carretilla de 3.5 ft3 a 20.00 m. Incluye carga y descarga del material.
185.64	M3-EST	Acarreo horizontal sin pendiente, de tierra, arena, cascajo, producto de la excavación, etc. En carretilla de 3.5 ft3 por cada estación subsecuente de 20.00 m. Incluye: descarga del material.
		ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERÍA, ETC. EN CAMINO.
40.72	TON	Plano revestido y lomerío suave pavimentado.
		RUPTURA Y DEMOLICIÓN
44.80	M	Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico de 7.5 cm. De espesor.
2.94	M3	Ruptura y demolición de concreto armado
10.92	M3	Demolición a mano de pavimento asfáltico incluyendo la base de grava cementada
		Despalme de material no apto p/cimentación y/o desplante de terraplenes y en bancos de préstamo.
188.73	M2	Limpia y trazo en el área de trabajo.
		DRENAJE
		Excavación a mano para zanjas, en material común seco, cualquier zona.
38.46	M3	Excavación a mano en zanja, material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m.
366.71	M3	Excavación a mano en zanja, material común seco, cualquier zona, profundidad de 2.01 a 4.00 m.
		Plantillas apisonadas al 85% Proctor en zanjas



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

22.06	M3	Plantilla apisonada al 85% Proctor en zanjas con material producto de la excavación.
		Relleno en zanjas
342.83	M3	Relleno en zanjas compactado al 85% Proctor con material producto de la excavación.
		Suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad para alcantarillado de...
30.50	M	Suministro e instalación de tubo sanitario corrugado de polietileno de alta densidad tipo n-12, interior liso, de 12" diam. C/ campana & empaque. Norma nmx-e-241
131.28	M	Suministro e instalación de tubo sanitario corrugado de polietileno de alta densidad tipo n-12, interior liso, de 24" diam. C/ campana & empaque. Norma nmx-e-241
		Fabricación y colado de concreto, vibrado y curado.
20.76	M3	Fabricación y colado de concreto, vibrado y curado hecho en obra resistencia normal $f'c=250$ kg/cm ² revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4"
		Pozo de visita tipo común, diam. De 0.60 a 1.20 m sobre tubo de 0.60 m., hasta una profundidad de:
1.00	PZA	Pozo de visita tipo común y profundidad de hasta 1.50 m.
1.00	PZA	Pozo de visita tipo común y profundidad de hasta 1.75 m.
1.00	PZA	Pozo de visita tipo común y profundidad de hasta 2.00 m.
1.00	PZA	Pozo de visita tipo común y profundidad de hasta 2.25 m.
3.00	PZA	Pozo de visita tipo común y profundidad de hasta 2.50 m.
3.00	PZA	Pozo de visita tipo común y profundidad de hasta 2.75 m.
2.00	PZA	Pozo de visita tipo común y profundidad de hasta 3.00 m
1.00	PZA	Pozo de visita tipo común y profundidad de hasta 3.50 m.
		Cajas de caída adosada a los pozos de visita hasta.
7.00	CAJA	Caja de caída adosada a los pozos de visita hasta 1.50 m, De profundidad de 0.80 m x 0.70 m.
		Brocales y tapas para pozos de visita
13.00	PZA	Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno de alta resistencia y sello cónico para pozo de visita, para cargas norma AASHTO clase h-25.
		Escaleras marinas para pozos de visita y otras.
85.40	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALÓN DE VARILLA DEL NO 6" DE DIÁMETRO, CON UNA SECCIÓN DE 0.40 x 0.20 X 0.15 M.=1.10 M.
		Fabricación y colado de concreto, vibrado y curado.
4.95	M3	Fabricación y colado de concreto, vibrado y curado hecho en obra resistencia normal $f'c=250$ kg/cm ² revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4"
		Cimbra de madera para acabados no aparentes en.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

5.56	M2	Cimbra de madera para acabados no aparentes en cimentaciones.
22.46	M2	Cimbra de madera para acabados no aparentes en dalas, castillos y cerramientos.
2.25	M2	Cimbra de madera para acabados no aparentes en losa de obra falsa con altura hasta de 3.60 m.
		Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo resistencia normal $f_y=4200$ kg/cm ²
212.71	KG	Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo resistencia normal $f_y=4200$ kg/cm ²
124.65	KG	Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo resistencia normal $f_y=2500$ kg/cm ² no. 2 diámetro 1/4"
		Muros de tabique rojo recocido hasta 6.00 m. De altura junteado con mortero cemento arena 1:5
46.76	M2	Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 12 x 24 cm en 12 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:4 juntas de 1.5 cm acabado común.
		Aplanados y emboquillados con todos los materiales y mano de obra.
23.30	M2	Aplanado fino en muros a plomo y regla con mortero cemento-arena 1:3 espesor promedio = 2 cm incluye repellado
24.00	M	Emboquillado en repellado perfilado una arista con mortero cemento-arena 1:3
		OBRA COMPLEMENTARIA
		Construcción de.
1.68	M3	Reposición de pavimento asfáltico dañado por la excavación para cruce de carreteras u otros, incluye: reposición de la base y sub-base aplicado en caliente con emulsión a razón de 10 lts/m ³ ., cajeo y acarreo de los materiales sobrantes producto del cajeo fuera de la obra.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 14:30 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

ARG. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPANOL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024


Por la Localidad Beneficiada


Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA



 C. Lidia Ascencio Rojas


 C. Casimiro Aguilar Medel

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA


 C. José Higinio Ascencio Lobato


 C. Carmen González López

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


 C. Martha Ivonne Polo Juárez


 C. Aleyda Martínez Hernández