



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de El Canal, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 11:30 horas del día 16 del mes de Diciembre de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PRESCOLAR EL CANAL CON CLAVE 21KJN02911 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CANAL EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

No. de obra: **MTP-22-2124/086**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/086

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2022-10/089

Contratista:

XYA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

Monto Asignado: **\$ 700,000.00**

Monto del Contrato: **\$ 700,000.00**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

31 de Octubre de 2022

Fecha de término:

30 de Diciembre de 2022

Fecha de término real:

16 de Diciembre de 2022

FONDO UTILIZADO

FISM:

\$ 700,000.00

FORTAMUN:

\$ 0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Aseguradora Aserta S.A. de C.V.

Monto de la Fianza: **\$ 70,000.00**

Fianza Numero: **3616-22263-7**

Fecha de Expedición: **16 de Diciembre de 2022**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2022

Por el Municipio:

Por el contratista



Lic. Porfirio Loeza Agullar
Presidente Municipal Constitucional



C. Guillermo Carmóna Gómez
Representante Legal

Partidas de los trabajos que se reciben:

CANCHA DEPORTIVA		
523.74	M2	Limpia, trazo y nivelación para desplante de edificio, incluye localización de ejes, cotas, niveles, equipo, herramienta y mano de obra.
62.85	M3	Excavación a mano terreno tipo "b" investigado en obra, cualquier profundidad incluye acarreo a tiro autorizado dentro de la obra de material no utilizable, pago por unidad de obra terminada.
523.74	M2	Compactación de nivel de excavación (superficie expuesta) con bailarina al 70% según la prueba Proctor standard.
61.20	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm ³), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreos del material)
79.56	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
9,547.20	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona urbana
516.00	M2	Suministro, habilitado y colocado de malla de acero 6 x 6 - 10 / 10 en pisos suministro y colocación.
61.92	M3	Concreto hecho en obra f'c=200kg/cm ² en cimentación t.m.a 3/4", incluye colado, vibrado y curado.
350.00	ml	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.
350.00	ml	Calafateo de grietas
516.00	M2	Acabado escobillado o fino sobre firmes o pisos de concreto banquetas



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

29.63	M2	Cimbrado y descimbrado con charolas metálicas, a dos caras
		SISTEMA DE ILUMINACION
20.00	M	Suministro y tendido de tubo Conduit PVC pesado 25 mm. De diámetro incluye: conexiones, trazo, ranuras, excavación y relleno.
40.00	M	Sum. Col.y conex. De cable de cobre c/aislam. Thw calibre #10 incluye cinta aislante.
70.00	M	Suministro y tendido de tubo conduit fierro galvanizado pared delgada 25 mm. De diámetro incl. Conexiones, ranuras y fijación. P.u.o.t.
9.00	PZA	Sum. Y col. De caja cuadrada de lam. Galv. De 12 x 12 x 5.7 cm. Incl. Material de fijación
235.00	M	Sum. Col.y conex. De cable de cobre c/aislam. Thw calibre #12 incluye cinta aislante.
6.00	PZA	Suministro y colocación de luminaria led campana ca 40-120 100 watts
1.00	PZA	Construcción de muro para alojar mufa para acometida, base para medidor y elementos eléctricos necesarios de 1.80 x 1.00 a base de tabique rojo recocido asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, incluye: habilitado de acero, concreto f'c 200 kg/cm2, repellido y aplanado fino de 2.50 centímetros de espesor con mortero cemento-arena en proporción 1:4, suministros, mano de obra, materiales, acarreo dentro y fuera de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
2.00	PZA	Suministro y colocación de estructura con tubo negro de 2 1/2" para porterías y poste de basquetbol de 3.67 x 3.05 m. De altura y 1.22 m. De ancho, (plano arq 02 cancha de usos múltiples capcee) incl. Pintura anticorrosiva, pintura esmalte, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su funcionamiento, P.U.O.T.
2.00	PZA	Suministro y fabricación de cuadro tablero para basquetbol de 1.80 x 1.05 mts a base de ptr de 2" angulo de 2" solera de 1" x 1/8" acrílico transparente de 12 mm sujetado perimetral con angulo de aluminio de 2" y tornillos incluye: acarreo a obra y montaje.
2.00	PZA	Suministro y colocación de poste para cancha de volibol de tubo negro c-40 dec 0.65 m de longitud de 3" de diámetro y 2.5 m de longitud de 2 1/2" diámetro ahogado en base de concreto f'c= 250 kg/cm2, incluye: excavación, pintura anticorrosiva y pintura de esmalte, trabajo terminado.
422.31	M	Suministro y aplicación de pintura de esmalte calidad comex 100 en canchas de 12 cm de ancho incluye trazo, limpieza, reparación de la superficie mano de obra y materiales en líneas rectas y curvas.
2.00	PZA	Suministro de red oficial para cancha de futbol
2.00	PZA	Suministro y colocación de red de canasta de cancha de basquetbol



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

1.00	PZA	Suministro y colocación de red de volibol
516.00	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno -----
 --

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

TESORERA MUNICIPAL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada


Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA


C. Filemón Mora Baéz


C. Florina Moreno Prado

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA



C. Concepción Mora Nochebuena


C. Octavio Mora Baéz

1° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. Abigail Romero Mora


C. Antonio Baéz Guzmán

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL


C. Gregorio Baéz Calderón


C. Saúl Carlos Mora Mora

