



ANEXO 2

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

Fecha: (05/08/2022)

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	"AMP. DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, COL. MICHICAYUCAN, LOC. MICHICAYUCAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE"		
Folio del proyecto	144270		
Municipio	Tlatlauquitepec		
Localidad	Plan de Guadalupe (Michicayucan)		
Entidad	Puebla		
Monto invertido	\$ 1,350,000.00		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (14/07/2022)		Fecha de conclusión: (12/09/2022)
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No (x)
2. Descripción de la obra	LA PRESENTE OBRA CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: SUMINISTRO, HINCADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-13-600, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO DE CEPAS CON PIEDRA DE LA REGIÓN, ACARREOS, FLETES, Y MANIOBRA CON GRUA HIAB: 10.00 PZAS; SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 27 KV, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO: 3.00 PZAS; SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO RD30 (REMATE DOBLE), INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO: 2.00 PZAS; SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO RD30/RD3 (REMATE DOBLE DE DEFLEXIÓN), INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO : 3.00 PZAS; SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO AD30 (ANCLAJE DOBLE) , INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO: 2.00 PZAS; SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO VD30 (VOLADA DOBLE) , INCLUYE		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 2

	<p>MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO: 5.00 PZAS; SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO VS30 (VOLADA SENCILLA) , INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO: 4.00 PZAS; SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO: 3.00 PZAS; SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO (1 BOQUILLA) DE 10 KVA 13200-240/120 V, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO: 1.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1-TR-30KVA-3F (TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 30 KVA), INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO: 1.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYOS TIPO ALEA 15 KVA PARA PROTECCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO: 6.00 PZAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1R1 (REMATE PARA NEUTRO CORRIDO), INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO: 2.00 PZAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1R1/1R1 (DOBLE REMATE PARA NEUTRO CORRIDO), INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO: 3.00 PZAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1P1 (ESTRUCTURA DE PASO PARA NEUTRO CORRIDO), INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO: 6.00 PZAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA DOBLE DE ANCLA (RDA), INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO: 14.00 PZAS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR SEMIAISLADO 3/0 AWG , INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO: 1476.00 ML; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 1/0 AWG , INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO: 407.16 KG; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA A PIE DE POSTE, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO: 7.00 PZAS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA A PIE DE POSTE PARA BANCO DE TRANSFORMACIÓN, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO: 1.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN CON BASE DE 7 TERMINALES, ALIMENTADOR E INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X100 A EN GABINETE NEMA 3R, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO: 1.00 PZA.</p>	
<p>3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>	<p>No (<input type="checkbox"/>)</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 2

<p>como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>		
<p>4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>	
<p>5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad</p>	<p>LA ELECTRIFICACIÓN SE CONSIDERA UNA NECESIDAD BÁSICA PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DE CONFORT DE LA POBLACIÓN EN ESTE SENTIDO SE ENCUENTRA ALINEADA A LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PRINCIPALMENTE EN LA VIVIENDA LO QUE MEJORA LA HABITABILIDAD SEGURIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS COMBATIENDO LOS INDICADORES DE POBREZA</p>	
<p>6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>	
<p>7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>No (<input type="checkbox"/>)</p> <p>En caso de contestar que no, indique por qué.</p>	
<p>8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?</p>	<p>Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3.</p> <p>a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (<input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). (<input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. (<input type="checkbox"/>)</p> <p>d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (<input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. (<input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>f) Otra, indique cual: _____</p>	

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

ANEXO 2

9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	a) 1-3 (x)	b) 4-6 ()	c) +6 ()
--	---------------------	------------	-----------

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL



C. José Rosas Ordaz

Presidente(a) del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Alicia Lara Camacho

Secretario(a) del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Gaudencio Camacho Sosa

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Clementina De Los Santos Villa

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Paula Juárez Hidalgo

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)



Arq. Gustavo Adolfo Benavidez Sánchez

Enlace FISMDf
(Nombre completo y firma)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

