



ANEXO 2

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Fecha: (26/10/2022)

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CENTRO CULTURAL DEPORTIVO EN CALLE PORFIRIO LOEZA AGUILAR, LOCALIDAD PEZMATLAN, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA		
Folio del proyecto	202960		
Municipio	Tlatlauquitepec		
Localidad	Pezmatlan		
Entidad	Puebla		
Monto invertido	\$ 1,016,805.34		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (20/09/2022)	Fecha de conclusión: (19/11/2022)	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No (x)
2. Descripción de la obra	<p>LA PRESENTE OBRA CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS</p> <p>9 PZA SUMINISTRO INCADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR13600</p> <p>2 PZA SUMINISTRO INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO RD20</p> <p>2 PZA SUMINISTRO INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO RD20/RD2</p> <p>2 PZA SUMINISTRO INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO AD20</p> <p>3 PZA SUMINISTRO INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO VD20</p> <p>1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO ITR45KVA3F</p> <p>1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO ITR10KVA2F</p> <p>3 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS TIPO ALEA 15 KVA PARA PROTECCION DE LINEA DE MEDIA TENSION</p> <p>3 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R1</p> <p>2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R1</p> <p>3 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R1</p>		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 2

	<p>1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RDEA 6 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA DOBLE DE ANCLA RDA 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA SENCILLA DE ANCLA RSA 856.00 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR SEMIAISLADO 3 0 AWG 65.23 KG SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1 0 AWG 100.00 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2 3 0 MAS 1 1 0 AWG 3 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA A PIE DE POSTE 2 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA A PIE DE POSTE PARA BANCO DE TRANSFORMACION 95.00 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSION CON CABLEADO SUBTERRANEO DE ALUMINIO CAL. 3 0 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION CON BASE DE 7 TERMINALES</p>	
<p>3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>	<p>No (<input type="checkbox"/>)</p>
<p>4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>	
<p>5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad</p>	<p>LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO TIENE LA FINALIDAD DE OTORGAR ELECTRIFICACIÓN A LAS VIVIENDAS UBICADAS EN EL PERÍMETRO DE LA LÍNEA DONDE SERÁ COLOCADA LA LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON ELLO SE MEJORARÁ LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN PROMOVRIENDO EL DESARROLLO Y A SU</p>	

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 2

	VEZ DISMINUYENDO LA CARENCIA SOCIAL ESTABLECIENDO BIENESTAR CALIDAD Y EQUIDAD ENTRE LOS HABITANTE		
6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (x)		
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.	
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (x)		
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.	
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3.		
	a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (x) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo) (x) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. () d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (x) e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. (x) f) Otra, indique cual: _____		
9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	a) 1-3 (x)	b) 4-6 ()	c) +6 ()

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL



C. Miniam Velázquez Valderrábano

Presidente(a) del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Karol Josef Ramos Rodríguez

Secretario(a) del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Juan Antonio López Reyes

Vocal del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Ernesto Prado Jacinto

Vocal del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)

C.

Vocal del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)



Arq. Gustavo Adolfo Benavidez Sánchez

Enlace FISMDF
(Nombre completo y firma)