



ESTIMACION: 3 (TRES FINIQUITO)

Descripción: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CARRETERA FEDERAL ACAJETE-TEZIUTLAN, DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+184.20, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN DE BETANCOURT, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA."

Fecha de Presentación

14 DE JULIO DE 2023

Hoja: 1 de 1

Municipio: TLATLAUQUITEPEC

Localidad: OCOTLAN DE BETANCOURT

N° de obra: 186/23-006

N° de contrato: CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-006

Periodo de contrato: 04 DE ABRIL DE 2023 AL 02 DE JULIO DE 2023

Periodo de estimación: 08 DE JUNIO DE 2023 AL 02 DE JULIO DE 2023

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato: \$	1,280,664.83	\$ 204,906.37	\$ 1,485,571.20
Importe del anticipo: \$	384,199.45	\$ 61,471.91	\$ 445,671.36

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				\$ 384,199.45	\$ 61,471.91	\$ 445,671.36
ESTIMACION: 1 (UNO)		\$ 541,934.11	\$ 162,580.23	\$ 379,353.88	\$ 60,696.62	\$ 440,050.50
ESTIMACION: 2 (DOS)		\$ 623,817.22	\$ 187,145.17	\$ 436,672.05	\$ 69,867.53	\$ 506,539.58
ESTIMACION: 3 (TRES FINIQUITO)		\$ 114,913.50	\$ 34,474.05	\$ 80,439.45	\$ 12,870.31	\$ 93,309.76
Importe Autorizado		1,280,664.83	384,199.45	896,465.38	204,906.37	\$ 1,485,571.20
Acumulado		1,280,664.83	384,199.45	896,465.38	204,906.37	\$ 1,485,571.20
Saldo Por Ejercer		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



C. CRISTIAN VELASCO VELASCO
REPRESENTANTE LEGAL



ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL