



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la Localidad de Gómez Oriente, Pertenciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 10:30 horas del día 21 de abril de 2023, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN JOSÉ DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+255.93, EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ ORIENTE, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.

No. de obra: **186/23-005**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-005

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2023-02/113

Contratista:

CRISTIAN VELASCO VELASCO (PERSONA FISICA)

Monto Asignado: **\$ 1,709,494.00**

Monto del Contrato: **\$ 1,709,494.00**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

22 de marzo de 2023

Fecha de término:

20 de abril de 2023

Fecha de término real:

20 de abril de 2023

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$ 1,709,494.00

FORTAMUN:

\$ 0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V

Fianza Numero: **1182-11660-2**

--

Fecha de Expedición: **21 DE ABRIL DE 2023**

Monto de la Fianza: **\$ 170,949.40**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
Presidencia Municipal
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Lic. Pomilio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Contratista
CONSTRUCIONES
Personería Física
RFC VEVC931229CZ8
AV. REFORMA NO. 114
COL. CENTRO
TLATLAUQUITEPEC, PUE.
C.P: 73900

Partidas de los trabajos que se reciben:

		TERRACERÍAS
1,668.41	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
30.87	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
40.13	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
160.52	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
333.68	M3	Escarificado o rastreo de terreno con motoniveladora
1,668.41	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cms. De espesor por medios mecánicos
345.18	M3	Extracción de los materiales aprovechables y de los desperdicios (inciso 072-h.02). B) para materiales aprovechables tendidos, conformados y afinados, utilizando equipo mecánico: b) en material b
345.88	M3	Formación y compactación :f) de elevación de subrasante adicionada con sus cuñas de sobreebanco en terraplenes, existentes (inciso 3.01.01.005-h.04): 2) para el 90%. AASHTO estándar
51.88	M3	Agua empleada para compactaciones
449.64	M3	Pago de balastre
449.64	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

8,048.56	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
0.00	0.00	Importe de terracerías
0.00	0.00	Pavimento
1,566.04	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. Y cimbrado.
516.00	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm de espesor
516.00	M	Calafateo de grietas
1,566.04	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
12.08	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. De concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$. Sección 15 x 50 cm. Incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarreos necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles)
1.00	PZA	Renivelación de caja de válvulas de agua potable hasta 40 cm. De altura con tabique y mortero de cemento-arena 1:4 incluye retiro de contramarco y tapa así como su posterior fijación acabado pulido interior, sección de 70 x 70 exterior no incluye suministro de contramarco y tapa.
1.00	PZA	Suministro e instalación de contra marcos....sencillos de 1.10 de m. Con canal de 100 mm (4")
1.00	PZA	Suministro e instalación de marcos c/tapa de...fierro fundido de 50 x 50 cm. Con peso de 130 kg.
1,668.41	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.
		Importe de pavimento
		Guarniciones
507.32	M	Guarnición de concreto simple $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 15 x 20 x 40 cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y decimbra metálica en fronteras,



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
1,014.64	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
507.32	M	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -
 - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio contratante

Recibe:

Presidente Municipal Constitucional

(Signature)
 LIC. BORTINIO LOEZA AGUILAR
 Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
 H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Gobierno de Continuidad

Director de Obras Públicas

(Signature)
 II. JESUS SANCHEZ LOEZA
 Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
 H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Gobierno de Continuidad

Contralor Municipal

(Signature)
 ING. ALEJANDRO MEJIA ESPANOL
 Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
 H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Contraloria

Tesorera Municipal

(Signature)
 C.P. EDITH NOLASCO LUCIO
 Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
 H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Tesoreria Municipal

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024


Por la Localidad Beneficiada

Recibe:


REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA



 C. Miguel Valera Guerra



 C. Tranquilino Guerra Guerra

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA



 C. Elena Patricia Polo




 C. Juan Guerra Guerra

1° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA




 C. Ascencio Guerra Casiano



 C. Luis Miguel Vicente Vicente

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL



 C. Juana Isidro Guerra



 C. Roberto Guerra Valera