



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la colonia centro, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 2 de julio de 2023, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ÁLVAREZ ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CARRETERA FEDERAL ACAJETE- TEZIUTLÁN, DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+184.20, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT, TLATLAUQUITEPEC, PUE.

No. de obra: **186/23-006**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-006

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2023-02/114

Contratista:

CRISTIAN VELASCO VELASCO (PERSONA FÍSICA)

Monto Asignado:

\$1,485,571.20

Monto del Contrato: **\$1,485,571.20**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

4 de abril de 2023

Fecha de término:

2 de julio de 2023

Fecha de término real:

2 de julio de 2023

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$1,485,571.20

FORTAMUN:

\$0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V.

ASEGURADORA

Fianza Numero: **1182-11736-0**

Monto de la Fianza: **\$ 148,557.12**

Fecha de Expedición: **2 DE JULIO DE 2023**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2023

Por el Municipio



Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista



C. Cristian Velasco Velasco
Persona Física

Partidas de los trabajos que se reciben:

TERRACERIAS		
1,215.72	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
257.01	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
64.25	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo III
417.64	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
1,795.85	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
1,215.72	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm. De espesor por medios mecánicos
182.36	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreos del material)
237.07	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
29,870.82	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
1.00	PZA	Reubicación de poste de Telmex
PAVIMENTO		
1,112.40	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto f'c = 250 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. Y cimbrado.
556.20	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm de espesor
556.20	M	Calafateo de grietas
1,105.20	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
26.90	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. De concreto $f'c=200$ kg/cm ² . Sección 15 x 50 cm. Incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarreos necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles)
2.00	INC	Incremento o renivelación de pozo de visita tipo común o especial por cada 20 cm. No incluye suministro y colocación de brocal y tapa
2.00	PZA	Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno de tráfico pesado, con mortero de cemento-arena 1:4
40.00	KG	Suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo en estructura resistencia nominal f_y 4,200 kg/cm ² número 3 diámetro 3/8"
1.00	PZA	Renivelación de caja de válvulas de agua potable hasta 40 cm. De altura con tabique y mortero de cemento-arena 1:4 incluye retiro de contramarco y tapa, así como su posterior fijación acabado pulido interior, sección de 70 x 70 exterior no incluye suministro de contramarco y tapa.
1,215.72	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.
		GUARNICIONES
356.60	M	Guarnición de concreto simple $f'c = 150$ kg/cm ² de 15 x 20 x 40 cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
713.20	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
356.60	M	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR


 ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL


 ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL


 C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Gregorio Irene Ramírez

C. Melitón Trinidad Gómez Campos

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Miguel Polo Parra

C. Blanca Nieves Valderrabano Osorio

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Maribel Domínguez Sánchez

C. María Antonia Domínguez Polo

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL

C. Angélica Ramírez Aguilar