



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Chicuco, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 10:30 horas del día 18 de julio de 2023, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE CHICUACO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. DE 400 M. DE LONGITUD, DEL 0+000.00 AL 0+400.00 (PRIMERA ETAPA)

No. de obra: **186/23-012**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-012

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2023-03/120

Contratista:

**DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO
(PERSONA FISICA)**

Monto Asignado:

\$1,094,069.93

Monto del Contrato: **\$1,094,069.93**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

15 de abril de 2023

Fecha de término:

13 de julio de 2023

Fecha de término real:

13 de julio de 2023

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$1,094,069.93

FORTAMUN:

\$0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: **BERKLEY INTERNATIONAL
FIANZAS MEXICO, S.A DE C.V**

Fianza Numero: **BKY-0006-0161036**

Monto de la Fianza: **\$ 109,406.99**

Fecha de Expedición: **13 DE JULIO 2023**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:



Lic. Porfirio Loeza Aguiar

Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista



C. Daniel Benavidez Valderrabano

Persona Física

INGENIERÍA CIVIL Y OBRAS PESADAS
N.º C. BEVD940917BW8

Partidas de los trabajos que se reciben:

TERRACERIAS		
890.00	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
473.39	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
24.92	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo III
597.97	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
1,195.94	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona suburbana
712.00	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm de espesor por medios mecánicos
3.97	M3	Suministro, formación y compactación, por unidad de obra terminada: a) de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobrecancho; 2) para el noventa por ciento (90%). Estos precios unitarios incluye lo que corresponde por formación de terraplenes extendiendo el material en capas, suministro de material de banco, permisos de explotación de bancos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación.
106.80	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreos del material)
128.16	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
14,353.92	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona suburbana



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

PAVIMENTO		
712.00	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. Y cimbrado.
414.00	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm de espesor
414.00	M	Calafateo de grietas
712.00	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
712.00	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.
GUARNICIONES Y OBRAS DE DRENAJE		
178.00	M	Guarnición de concreto simple $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 15 x 20 x 40 cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
356.00	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
178.00	M	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico MCA. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
175.00	M	Cuneta de concreto hidráulico $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 0.80 m. De ancho y 0.08 m. De espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.
50.27	M3	Excavación en zanjas con equipo (retroexcavadora), en material común seco, zona b, profundidad de 0.00 a 2.00 m.d.
27.50	M3	Plantilla apisonada al 85% Proctor con compactador vibratorio con material producto de la excavación, presentando la prueba de control de calidad de la compactación. (incluye acarreo de material a la zanja).
11.50	M2	Plantilla de concreto simple $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$ de 5 cm. De espesor, con agregado máximo de 19 mm. Incluye: materiales, fabricación del concreto, acarreos, equipo, herramienta, mano de obra y desperdicios.
14.20	M3	Relleno a volteo utilizando material producto de la excavación).
37.60	M3	Muro de piedra brasa, acabado común asentado con mortero cemento-arena 1:4
50.76	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
1,269.00	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona suburbana



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

3.50	M	Suministro y colocación de drenes de P.V.C. de 4" de diámetro, @ 2 m con una longitud de 1.90
8.00	M	Suministro e instalación de tubo sanitario corrugado de polietileno de alta densidad tipo n-12, interior liso, de 36" diam. C/ campana & empaque. Norma nmx-e-241
8.00	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. De concreto f'c=200 kg/cm2. Sección 15 x 50 cm. Incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarrees necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles)

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024


Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR


ING. GILBERTO DE JESUS SÁNCHEZ LOEZA

CONTRATOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL


ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL


C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Pedro López Tirado

C. Ricardo Mestiza Efigenia

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Pedro Mestiza Prado

C. Humberto Mestiza Prado

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Manuel Mestiza Prado

C. Placido Mestiza de la Cruz

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL

C. Benito Melchor López

C. Ángel Mestiza Mestiza