



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la colonia centro, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 9:30 horas del día 17 de julio de 2023, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE OCOTA DEL CAD. 0+000 AL CAD 0+200.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.**

No. de obra: <b>186/23-010</b>	Contrato No: <b>CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-010</b>
Oficio de Asignación: <b>MTP/TM/2023-03/118</b>	Contratista: <b>REYES ARTURO LORENZO HERNANDEZ (PERSONA FISICA)</b>
Monto Asignado: <b>\$ 1,633,235.28</b>	Monto del Contrato: <b>\$ 1,633,235.28</b>

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: <b>18 de abril de 2023</b>	Fecha de término: <b>17 de julio de 2023</b>	Fecha de término real: <b>17 de julio de 2023</b>
--	---	--

## FONDO UTILIZADO

FAISMUN: <b>\$ 1,633,235.28</b>	FORTAMUN: <b>\$0.00</b>	OTROS FONDOS: <b>\$0.00</b>
------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: <b>Berkley International fianzas México, S.A de C.V.</b>  Monto de la Fianza: <b>\$ 163,323.53</b>	Fianza Numero: <b>BKY-0006-0161106</b>  Fecha de Expedición: <b>17 de julio del 2023</b>
--	--



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
EJERCICIO - 2023



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:  
H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, P. de los Estados Unidos Mexicanos, 2021-2024  
**Lic. Porfirio Loeza Aguilar**  
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista

**Reyes Arturo Lorenzo Hernández**  
Persona Física  
**RALH**  
Constructora  
RFC: LOHR990528LW3

## Partidas de los trabajos que se reciben:

		<b>TERRACERIAS</b>
1,750.00	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
1.44	M3	Demolición a mano de concreto simple en firmes, pisos y banquetas.
1.00	PZA	Retiro adquisición y reubicación de poste de CFE en alta tensión.
52.20	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
70.02	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
301.09	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
320.00	M2	Escarificado o rastreo de terreno con motoniveladora
1,750.00	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 centímetros. De espesor por medios mecánicos
47.78	M3	Extracción de los materiales aprovechables y de los desperdicios (inciso 072-h.02). B) para materiales aprovechables tendidos, conformados y afinados, utilizando equipo mecánico: b) en material b
47.78	M3	Formación y compactación: f) de elevación de subrasante adicionada con sus cuñas de sobreancho



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
EJERCICIO - 2023



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		en terraplenes, existentes (inciso 3.01.01.005-h.04): 2) para el 90%. AASHTO estándar
7.17	M3	Agua empleada para compactaciones
62.11	M3	Pago de balastre
64.50	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
1,548.00	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
<b>PAVIMENTO</b>		
1,500.00	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. Y cimbrado.
508.00	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm de espesor
504.00	M	Calafateo de grietas
1,500.00	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
12.80	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. De concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ . Sección 15 x 50 cm. Incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarrees necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles)
1.00	INC	Incremento o renivelación de pozo de visita tipo común o especial por cada 20 cms. No incluye suministro y colocación de brocal y tapa.
1.00	PZA	Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno de tráfico pesado, con mortero de cemento-arena 1:4
286.45	KG	Suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo en estructura resistencia nominal $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ numero 4 diámetro 1/2"
1,750.00	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarrees de escombros, etc.



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
EJERCICIO - 2023



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

<b>GUARNICIONES</b>		
245.40	M	Guarnición de concreto simple $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 15 x 20 x 40 cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
490.80	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
245.40	M	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
<b>CUNETETA</b>		
250.00	M	Cuneta de concreto hidráulico $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ de 0.80 m. De ancho y 0.08 m. De espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.

### Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

### Pendientes de autorización:

Ninguno

--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 10:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024


**Por el Municipio contratante**

**Recibe:**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

  
 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

  
 ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERA MUNICIPAL**

  
 ING. ALEJANDRO MEJÍA ESPAÑOL

  
 C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Por la Localidad Beneficiada**

**Recibe:**

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**


**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

  
 \_\_\_\_\_  
 C. Dalia Ivett Hernández Pérez

  
 \_\_\_\_\_  
 C. Jeniffer Marcelo Encarnación

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**


**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**

  
 \_\_\_\_\_  
 C. Hugo Faustino Hernández

  
 \_\_\_\_\_  
 C. Amando Victoriano Hernández

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

  
 \_\_\_\_\_  
 C. Pablo Marcelo Jacobo

  
 \_\_\_\_\_  
 C. Genaro Trinidad Alonso

**VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL**

  
 \_\_\_\_\_  
 C. Faustino Marcelo Jacobo