



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Jalacinguito, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 14 de julio de 2023, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOLORES BETANCOURT DEL KM. 0+000.00 AL 0+944.00, EN LA LOCALIDAD DE JALACINGUITO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)**

No. de obra: **186/23-014**

Contrato No:

**CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-014**

Oficio de Asignación:

**MTP/TM/2023-05/127**

Contratista:

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES HERBEN S.A. DE C.V.**

Monto Asignado:

**\$1,179,161.05**

Monto del Contrato: **\$1,178,161.05**

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

**16 de mayo de 2023**

Fecha de término:

**14 de julio de 2023**

Fecha de término real:

**14 de julio de 2023**

## FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

**\$1,178,161.05**

FORTAMUN:

**\$0.00**

OTROS FONDOS:

**\$0.00**

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

**Aseguradora Aserfa, S.A. de C.V.**

Monto de la Fianza: **\$ 117,816.11**

Fianza Numero: **3238-16249-8**

Fecha de Expedición: **14 de julio de 2023**



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**EJERCICIO 2023**



Por el Municipio

Por el Contratista

**Lic. Porfirio Loeza Aguilera**  
Presidente Municipal Constitucional

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES HERBEN S.A. DE C.V

AV. HEROES DE INDEPENDENCIA 38  
COL. EL MIRADOR, TLATLAUQUITEPEC  
PUEBLA, C.P. 73900

**Arq. Gustavo Adolfo Benavidez Sánchez**  
Representante legal

**Partidas de los trabajos que se reciben:**

PRELIMINARES		
938.60	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
46.93	M3	Demolición con máquina de pavimento asfáltico
19.44	M3	Demolición a mano de concreto simple en guarniciones
TERRACERIAS		
238.60	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
396.46	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
1,030.80	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
938.60	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20cms de espesor por medios mecánicos
140.79	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreos del material del banco thomé a la obra)
183.03	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
16,655.46	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
PAVIMENTO		
938.60	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 centímetros. De espesor con concreto f'c 250 kg/cm² agregado máximo de 3/4", con malla6, 6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza,



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 metros y cimbrado.
938.60	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
356.00	ML	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.
356.00	ML	Calafateo de grietas
0.35	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c 250 kg/cm <sup>2</sup> tamaño máximo del agregado 3/4" revenimiento de 10 centímetros agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado.
6.96	M2	Suministro, habilitado y colocado de malla de acero 6 x 6 - 10 / 10 en pisos
7.20	M	Raya para cruce peatonal de 60 centímetros. De ancho con pintura tipo tránsito marca Comex color amarillo.
23.33	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. De concreto f'c 200 kg/cm <sup>2</sup> . Sección 15 x 50 centímetros. Incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarreos necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles)
		<b>GUARNICIONES</b>
277.70	M	Guarnición de concreto simple f'c 150 kg/cm <sup>2</sup> de 15 x 20 x 40 centímetros. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
555.40	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
277.70	ML	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
		<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>
3.00	PZA	Renivelación de caja de válvulas de agua potable hasta 40 centímetros. De altura con tabique y mortero de cemento-arena en proporción 1:4 incluye retiro de contramarco y tapa así como su posterior fijación acabado pulido interior, sección de 70 x 70 exterior no incluye suministro de contramarco y tapa.
		<b>INFORMATIVAS</b>
3.00	PZA	Señal informativa de destino sid-9 bandera doble de 0.40 x 1.47 m.
1.00	PZA	Señal informativa de destino sid-10 bandera triple de 0.40 x 1.47 m.
		<b>LIMPIEZA</b>
980.90	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

## Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

## Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

## Por el Municipio contratante

Recibe:

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERA MUNICIPAL**

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPANOL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Por la Localidad Beneficiada**

**Recibe:**

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Lorenzo Hilario Valderrábano Jáimez

C. Emiliano Fernández Ortega

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Maribel Enriqueta Salgado Luna

C. María del Rosario Jaquim Mora

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Hugo Fernando Valle Valderrábano

C. María Sara Rosaura Arrieta Hernández