



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Jiliapa, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 11:30 horas del día 25 de agosto de 2023, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CAMINO A JILIAPA, EN LA COMUNIDAD DE JILIAPA, DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+210.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. (PRIMERA ETAPA)

No. de obra: **186/23-021**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-021

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2023-05/128

Contratista:

CRISTIAN VELASCO VELASCO (PERSONA FÍSICA)

Monto Asignado:

\$1,897,530.39

Monto del Contrato: **\$1,542,790.50**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

16 de mayo de 2023

Fecha de término:

14 de agosto de 2023

Fecha de término real:

14 de agosto de 2023

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$1,542,790.50

FORTAMUN:

\$0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V.

Fianza Numero: **1182-11773-9**

Monto de la Fianza: **\$ 154,279.05**

Fecha de Expedición: **14 de Agosto de 2023**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:



Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista



C. Cristian Velasco
Persona Física

Partidas de los trabajos que se reciben:

TERRACERIAS		
1,470.00	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
382.00	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo ii-a
496.60	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
2,483.00	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
195.30	M3	Escarificado o rastreo de terreno con motoniveladora
1,302.00	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cms. De espesor por medios mecánicos
PAVIMENTO		
1,260.00	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto f'c = 250 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. Y cimbrado.
420.00	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm de espesor
420.00	M	Calafateo de grietas
1,260.00	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
6.00	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de adoquín o concreto. A base de concreto simple f'c=150 kg/cm ² con una sección de 15 x 40 cm. A cada 8.00 m. Incluye: excavación, cimbra, acarreo del material sobrante hasta 20 mts.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

1,470.00	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.
		GUARNICIONES
194.70	M	Guarnición de concreto simple $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de $15 \times 20 \times 40$ cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
389.40	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
194.70	M	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
		OBRAS DE DRENAJE
206.50	M	Cuneta de concreto hidráulico $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ de 0.80 m. De ancho y 0.08 m. De espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.
		MURO DE CONTENCIÓN
27.54	M2	Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2
72.83	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 2.00 a 4.00 metros
50.49	M3	Muro de piedra brasa acabado común asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:3
70.69	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilometro, carga mecánica
1,590.53	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
3.00	M	Tubería de PVC hidráulico de 10 cm para dren de 50 cm.
43.45	M3	Rellenos (inciso 3.01.02.023-h.01) a) de excavaciones para estructuras: 2) con material "b" de fuera de la obra
56.49	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
1,242.78	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
7.65	M2	Chapeo en el coronamiento de enrase, con mortero de cemento-arena 1:5 (inciso 3.01.02.024-h.07).



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

27.54	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.
-------	----	----------------------------------------------------------------------

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -
--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024


Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR


 ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL


 ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL


 C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Nicolas García Parra

C. Silvia Castro Ramiro

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Margarito Prado García

C. Ángel Nochebuena García

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Pablo Prado García

C. Jacinto Ordoñez Vázquez

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL

C. Eugenio Prado Ramos