



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la colonia centro, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 26 de julio de 2023, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, DE LA LOCALIDAD DE CHINAMPA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

No. de obra: **186/23-024**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-024

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2023-05/130

Contratista:

CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS MYA S.A. DE C.V.

Monto Asignado:

\$998,114.15

Monto del Contrato: **\$997,614.15**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

27 de junio de 2023

Fecha de término:

26 de julio de 2023

Fecha de término real:

26 de julio de 2023

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$997,614.15

FORTAMUN:

\$0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: Dorama Institucion de Garantias, S. A.

Fianza Numero: 23A37328

--

Fecha de Expedición: 26 DE JULIO DE 2023

Monto de la Fianza: **\$ 99,761.42**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista

C. Alfonso Lino Pezos
Representante legal

Partidas de los trabajos que se reciben:

TERRACERIAS		
780.00	M2	Limpia, trazo y nivelación para áreas de a urbanizar, incluye localización de ejes, cotas, niveles, equipo, herramienta y mano de obra.
447.80	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
780.00	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm De espesor por medios mecánicos
PAVIMENTO		
117.00	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarrees del material)
734.24	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
16,930.16	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
780.00	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 centímetros. De espesor con concreto f'c 250 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con malla 6, 6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 metros y cimbrado.
780.00	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
262.00	ML	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.
262.00	ML	Calafateo de grietas



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



780.00	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreo de escombros, etc.
1.00	INC	Incremento o renivelación de pozo de visita tipo común o especial por cada 25 cm No incluye suministro y colocación de brocal y tapa.
1.00	PZA	Suministro y colocación de brocal y tapa de concreto, con mortero de cemento-arena en proporción 1:4
GUARNICIONES		
12.60	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
280.00	ML	Guarnición de concreto simple $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 15 x 20 x 40 cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
280.00	ML	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
280.00	ML	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico MCA. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

CP. EDITH NOLASCO LUCIO

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Matilde Tejeda Silverio

C. Alberto Avelino Landero

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Hugo Marcelo Tejeda

C. Gabriela Cárcamo Carlos

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. María Cristina García Espinoza

C. Paula Tejada Hernández