



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Pezmatlán, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 10:30 horas del día 7 de agosto de 2023, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.**

No. de obra: **186/23-025**

Contrato No:

**CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-025**

Oficio de Asignación:

**MTP/TM/2023-05/132**

Contratista:

**APOLINAR LOPEZ CARMONA (PERSONA FÍSICA)**

Monto Asignado:

**\$1,127,815.52**

Monto del Contrato: **\$1,053,508.81**

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

**9 de junio de 2023**

Fecha de término:

**7 de agosto de 2023**

Fecha de término real:

**7 de agosto de 2023**

## FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

**\$1,053,508.81**

FORTAMUN:

**\$0.00**

OTROS FONDOS:

**\$0.00**

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

**Dorama, Institución de garantías, S.A**

Fianza Numero:

**23A40813**

Monto de la Fianza: **\$ 105350.88**

Fecha de Expedición: **7 de agosto de 2023**



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio

**Lic. Porfirio Loeza Aguilar**  
**Presidente Municipal Constitucional**

Por el Contratista

**C. Apolinar López Campaña**  
**Persona Física**

## Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES		
0.07	HA	Trazo y nivelación de campos y canchas deportivas primeras 2 hectáreas
708.19	M2	Limpieza y desenraice de terreno a mano
311.23	M3	Excavación a mano terreno tipo "b" investigado en obra, cualquier profundidad
680	M2	Compactación de nivel de excavación (superficie expuesta) con bailarina al 70% según la prueba Proctor standard
290.74	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
1162.96	M3/K M	Acarreo en camión de material mixto. Kilómetro subsecuente, zona urbana
BASE Y SUB-BASE		
86.4	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm <sup>3</sup> ), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074)
112.32	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
14601.6	M3/K M	Acarreo en camión de material mixto. Kilómetro subsecuente, zona urbana
GUARNICION PERIMETRAL		
100	M	Guarnición de concreto fc=150kg/cm <sup>2</sup> de 15x30cm sin armar, incluye cimbra.



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

0	0	Importe de guarnición perimetral
0	0	Cancha múltiple
42.96	M2	Cimbrado y descimbrado con charolas metálicas
69.12	M3	Concreto hecho en obra f'c=200kg/cm2 en cimentación T.M.A 3/4", incluye colado, vibrado y curado.
358	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarnición firmes o pisos de concreto
576	M2	Suministro, habilitado y colocado de malla de acero 6 x 6-10/10 en pisos
358	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto (10 centímetros de profundidad)
358	M	Suministro y colocación de sellador autonivelante polímero an o similar en junta, capa de 1.2 cm de ancho x 6.00 cm de espesor. Incluye materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.
576	M2	Acabado escobillado fino con brocha de pelo sobre pisos de concreto y banquetas.
36	M2	Banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado rayado, incluye despilme y compactación.
576	M2	Limpieza general de obra (gruesa) incl.acarreo fuera de la obra
0	0	Acabados finales y equipamiento
2	PZA	Suministro y colocación de poste para cancha de volibol de tubo negro c-40 dec 0.65 m de longitud de 3" de diámetro y 2.5 m de longitud de 2 1/2" diámetro ahogado en base de concreto f'c 250 kg/cm2, incluye: excavación, pintura anticorrosiva y pintura de esmalte, trabajo terminado.
2	PZA	Fabricación y colocación de estructura para soportar tablero para cancha de básquetbol y portería de futbolito, con tubo negro c-40 de 3" diámetro ahogado en base de concreto f'c 250 kg/cm2, incluye excavación, pintura anticorrosiva, trabajo terminado.
2	PZA	Suministro y colocación de red de canasta de cancha de basketball
1	PZA	Suministro y colocación de red de volibol
2	PZA	Suministro y colocación de red oficial para portería de cancha de futbol
265.65	M2	Preparación de la superficie a tratar con pintura en exteriores top deportivo, incluye sellador adhetop, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

265.65	M2	Suministro y aplicación de pintura de esmalte calidad Comex 100 en canchas de 12 centímetros de ancho incluye trazo, limpieza, reparación de la superficie mano de obra y materiales en líneas rectas y curvas.
--------	----	---

**Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:**

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

**Pendientes de autorización:**

**Ninguno** - - - - -  
 - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Por el Municipio contratante**

**Recibe:**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

  
 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

  
 ING. GILBERTO DE JESÚS SÁNCHEZ LOEZA

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERA MUNICIPAL**

  
 ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

  
 C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Por la Localidad Beneficiada**

**Recibe:**

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Sandra Báez Báez

C. Cristina Báez Calderón

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Victoriano Reyes García

C. Gabriela Rodríguez Rodríguez

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Alejandrina Ordoñez Ordoñez

C. Carmen Chino Román