



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Pezmatlán, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 10:30 horas del día 18 de agosto de 2023, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN, Y CALLE M. JESÚS CLOUTHIER, EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN CON UNA LONGITUD DE 378.71 M PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.
PRIMERA ETAPA

No. de obra: 186/23-026	Contrato No: CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-026
Oficio de Asignación: MTP/TM/2023-05/133	Contratista: ING. REYES ARTURO LORENZO HERNANDEZ (PERSONA FISICA)
Monto Asignado: \$1,628,393.80	Monto del Contrato: \$1,626,772.04

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 20 de junio de 2023	Fecha de término: 18 de agosto de 2023	Fecha de término real: 18 de agosto de 2023
--	--	---

FONDO UTILIZADO

FAISMUN: \$1,626,772.04	FORTAMUN: \$0.00	OTROS FONDOS: \$0.00
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.	Fianza Numero: BKY-0006-0165422
Monto de la Fianza: \$ 162,677.20	Fecha de Expedición: 18 de agosto de 2023



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:



Lic. Porfirio Loeza Aguilar
 Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista



Reyes Arturo Lorenzo Hernández
 RFC: LOHR990578146
 Persona física

Partidas de los trabajos que se reciben:

TERRACERIAS		
1,250.98	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
2.16	M3	Demolición a mano de concreto simple en firmes, pisos y banquetas.
129.08	M3	Demolición con máquina de pavimento asfáltico
370.13	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
444.16	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
444.16	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
1,250.98	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cms. De espesor por medios mecánicos
181.71	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y her.
236.22	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

21,732.24	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
		PAVIMENTO
1,213.16	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. Y cimbrado.
216.47	KG	Suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo en estructura resistencia nominal $f_y 4,200 \text{ kg/cm}^2$ número 4 diámetro 1/2"
1,213.16	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
380.31	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm de espesor
380.31	M	Calafateo de grietas
1,218.38	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreo de escombros, etc.
		GUARNICIONES Y OBRAS DE DRENAJE
289.55	M	Guarnición de concreto simple $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 15 x 20 x 40 cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
289.55	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
289.55	M	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
34.20	M	Construcción de dentellón o reten de concreto con Armex para adoquín y concreto de $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$ sección 15 x 20 cm, acabado pulido, incluye: excavación, colado, vibrado, materiales, herramienta y mano de obra.
2.00	INC	Incremento o renivelación de pozo de visita tipo común o especial por cada 25 cms. No incluye suministro y colocación de brocal y tapa.



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



1.00	PZA	Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno de alta resistencia y sello cónico para pozo de visita, para cargas norma AASHTO clase h-25.
4.00	PZA	Renivelación de caja de válvulas de agua potable hasta 40 centímetros. De altura con tabique y mortero de cemento-arena en proporción 1:4 incluye retiro de contramarco y tapa, así como su posterior
163.00	M	Línea blanca de 10 cm de ancho hecha a mano pintura tipo transitó mca. Comex color blanco.
21.00	M	Línea blanca de 60 cm de ancho hecha a mano pintura tipo transitó mca. Comex color blanco. (m6)
54.00	M	Línea blanca de 40 cm de ancho hecha a mano pintura tipo transitó mca. Comex color blanco. (m7.1)
2.00	PZA	M-14 flechas para regular el uso de carriles, para velocidades igual o menores a 60 km/hora. A) de 500 cm de longitud, flecha de frente.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024


Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR


 ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL


 ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL


 C.P. EDITH NOJASO COLACIO

TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024


Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA



 C. Maribel Nochebuena Carmona


 C. Noemi Delfina Guerrero Jiménez

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA


 C. Julio César Severiano Jacobo


 C. Daniel Guerrero Martínez

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


 C. Gabriel Angel Rivera García


 C. Celso Alfredo Espinoza Lara

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL


 C. Misael Luna Baéz


 C. Hilda Perdomo Mendoza