



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la colonia centro, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 7 de agosto de 2023, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

No. de obra: **186/23-027**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-027

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2023-05/135

Contratista:

VALENTE SALGADO HERNANDEZ (PERSONA FÍSICA)

Monto Asignado:

\$599,505.18

Monto del Contrato: **\$598,280.15**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

9 de junio de 2023

Fecha de término:

7 de agosto de 2023

Fecha de término real:

7 de agosto de 2023

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$598,280.15

FORTAMUN:

\$0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V

ASEGURADORA

Fianza Numero: - **3423-14719-8**

Monto de la Fianza: **\$ 59,828.02**

Fecha de Expedición: - **07 de Agosto de 2023**



TLALTLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones


ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:


Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista:


Ing. Valente Salgado Hernández
Persona Física

VALENTE SALGADO HERNÁNDEZ
INGENIERO CIVIL
RFC: SAHV8005EILFA
CURP # 704 COL. EL CARMEN, ZARAGOZA, PUE.
TEL 222 780 5659

Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES		
48.00	M2	Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2
72.64	M3	Excavación en roca fija para zanjas con presencia de agua, para zona A de 0.00 a 2.00 m.
		Importe de excavación en roca fija, para zanjas, con presencia de agua en zona a.
48.42	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
20.30	M2	Afine de cepas en fondo y laterales, con pala derecha, en forma manual, incluye: traspaleo, mano de obra y herramienta.
ESTRUCTURA		
44.80	M2	Plantilla de concreto simple f'c 100 kg/cm2 de 8 centímetros. De espesor, con agregado máximo de 19 mm. Incluye: materiales, fabricación del concreto, acarreo, equipo, herramienta, mano de obra y desperdicios.
82.56	M3	Cimientos de mampostería de piedra brasa asentada con mortero cemento-cal hidra-arena en proporción 1:1:6



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

272.96	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
7,673.02	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
46.08	M2	Cimbrado y descimbrado común en trabes
31.84	M2	Cimbrado y descimbrado común en losas
487.33	KG	Suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo en estructura resistencia nominal fy 4,200 kg/cm2 número 3 diámetro 3/8"
1,154.89	KG	Suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo en estructura resistencia nominal fy 4,200 kg/cm2 número 4 diámetro 1/2"
801.56	KG	Suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo en estructura resistencia nominal fy 4,200 kg/cm2 número 6 diámetro 3/4"
14.14	M3	Concreto hecho en obra resistencia rápida vaciado con carretilla en botes f'c 250 kg/cm2 tamaño máximo del agregado 3/4" revenimiento de 10 centímetros agregado máximo 3/4" en cimentación incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado.
16.46	M3	Zampeado con piedra braza asentada con mortero cemento-arena en proporción 1:4 acabado común
26.64	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
958.92	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
		Acarreo, carga, 1er. Km. Y descarga de: cemento, acero, tabique, tubería, etc. En camino...
4.71	TON	Plano brecha, lomerío suave terracerías, lomerío pronunciado revestido, montañoso pavimentado.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		Acarreo km. Subsecuentes al 1o. De:cemento, acero, tabique, tubería, etc., en camión, en camino....
235.34	TON/KM	Plano brecha, lomerío suave terracerías, lomerío pronunciado revestido, montañoso pavimentado.
3.00	PZA	Lavadero de concreto hidráulico f'c 200 kg/cm2 como se indica en proyecto de 0.15x0.80x0.15 de un espesor de 0.08 m y una longitud promedio de 7.00 m reforzada con malla electro soldada 6x6/10-10 y anclas intermedias a cada 3.0 m con varillas de 1/2" y una longitud de 0.40 m, incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.
69.14	M3	Suministro, formación y compactación, por unidad de obra terminada: a) de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobre ancho: 2) para el noventa por ciento (90%). Estos precios unitarios incluye lo que corresponde por formación de terraplenes extendiendo el material en capas, suministro de material de banco, permisos de explotación de bancos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación.
40.00	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
48.00	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Leonardo Cabrera Betancourt

C. José Luis Cabrera Macías

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. José Benigno Cabrera Macías

C. José Rogelio Olivarez Castro

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. José Olivarez Castro

C. José Mario Cabrera Macías