



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la colonia centro, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 11 de agosto de 2023, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA DE MAYO CAMINO A COATECTZIN DEL CADENAMIENTO KM 0+000.00 AL 0+695.65, EN LA LOCALIDAD DE EL TÚNEL 2, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**

No. de obra: <b>186/23-029</b>	Contrato No: <b>CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-029</b>
Oficio de Asignación: <b>MTP/TM/2023-05/136</b>	Contratista: <b>GRUPO FADHYR S.A. DE C.V.</b>
Monto Asignado: <b>\$1,989,926.48</b>	Monto del Contrato: <b>\$1,988,426.48</b>

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: <b>13 de junio de 2023</b>	Fecha de término: <b>11 de agosto de 2023</b>	Fecha de término real: <b>11 de agosto de 2023</b>
--	--	---

## FONDO UTILIZADO

FAISMUN: <b>\$1,988,426.48</b>	FORTAMUN: <b>\$0.00</b>	OTROS FONDOS: <b>\$0.00</b>
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: <b>Aseguradora Aserfa, S.A. de C.V.</b>	Fianza Numero: <b>3616-24080-0</b>
Monto de la Fianza: <b>\$ 198,842.64</b>	Fecha de Expedición: <b>11 de agosto de 2023</b>



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio



**Lic. Porfirio Loeza Aguilar**  
**Presidente Municipal Constitucional**

Por el Contratista



**C. Jesus Enrique Dolores Dinouin**  
**Representante legal**  
GRUPO FADHYR SA DE CV  
R.F.C GFA070223SUJ  
6 NORTE No 102-A  
TEL 231 116 1952  
COL SAN NICOLAS  
C.P 73940 ATEMPAN, PUEBLA

## Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES		
1,620.00	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
66.75	M3	Excavación con uso de perforadora y explosivos material seco zona a roca fija de 2.00 a 4.00 metros
1.80	M3	Ruptura y demolición con equipo en pavimento hidráulico
TERRACERIAS		
377.37	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
66.60	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo III
11.82	M3	Suministro de material de banco, tepetate para nivelación de terracerías, bacheos, incluye: acarreo.
679.63	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
2,718.50	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
1,620.00	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20cms de espesor por medios mecánicos
PAVIMENTO		
1,620.00	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 centímetros. De espesor con concreto f'c 250 kg/cm <sup>2</sup> agregado máximo de 3/4", con malla 6, 6-10,10, acabado con volteador en las

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 metros y cimbrado.
1,620.00	m2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
648.00	ML	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.
648.00	ML	Calafateo de grietas
0.35	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c 250 kg/cm2 tamaño máximo del agregado 3/4" revenimiento de 10 centímetros agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado.
6.96	M2	Suministro, habilitado y colocado de malla de acero 6 x 6 - 10 / 10 en pisos
7.20	M	Raya para cruce peatonal de 60 centímetros. De ancho con pintura tipo transito marca Comex color amarillo.
6.95	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. De concreto f'c 200 kg/cm2. Sección 15 x 50 centímetros. Incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarreos necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles)
<b>GUARNICIONES</b>		
340.00	M	Guarnición de concreto simple f'c 150 kg/cm <sup>2</sup> de 15 x 20 x 40 centímetros. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
680.00	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
340.00	ml	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>		
200.00	M	Cuneta de concreto hidráulico f'c 150 kg/cm <sup>2</sup> de 0.80 metros de ancho y 0.08 metros de espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

2.00	PZA	Lavadero de concreto hidráulico f'c 200 kg/cm <sup>2</sup> como se indica en proyecto de 0.15x0.80x0.15 de un espesor de 0.08 m y una longitud promedio de 7.00 m reforzada con malla electro soldada 6x6/10-10 y anclas intermedias a cada 3.0 m con varillas de 1/2" y una longitud de 0.40 m, incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.
2.00	PZA	Renivelación de caja de válvulas de agua potable hasta 40 centímetros. De altura con tabique y mortero de cemento-arena en proporción 1:4 incluye retiro de contramarco y tapa así como su posterior fijación acabado pulido interior, sección de 70 x 70 exterior no incluye suministro de contramarco y tapa.
40.32	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 2.00 a 4.00 metros
19.20	M2	Plantilla de concreto simple f'c 100 kg/cm <sup>2</sup> de 5 centímetros. De espesor, con agregado máximo de 19 mm. Incluye: materiales, fabricación del concreto, acarreo, equipo, herramienta, mano de obra y desperdicios.
35.88	M3	Cimientos de mampostería de piedra brasa asentada con mortero cemento-arena en proporción 1:4
53.82	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
807.30	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
		<b>LIMPIEZA</b>
1,701.00	m <sup>2</sup>	Limpieza general durante la obra incluye acarreo de escombros, etc.

## Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Pendientes de autorización:**

**Ninguno** - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

**Por el Municipio contratante**

**Recibe:**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERA MUNICIPAL**

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Por la Localidad Beneficiada**

**Recibe:**

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Gerardo Santos Carlos

C. Cayetano Efigenio Santos

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Adriana Villa Isidro

C. Juan Nepomuceno Leal Hernández

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Balbina Guzmán Romero

C. Abel Leal Santos

**VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL**

C. Ivan Tapia Guzmán