



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Cuacualaxtla, perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 12:00 horas del día 7 de septiembre de 2023, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+00 AL 0+120, DEL KM 0+135.50 AL 0+185.50 Y DEL KM 0+347 AL 0+397, EN LA LOCALIDAD DE CUACUALAXTLA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA"**

No. de obra: <b>186/23-030</b>	Contrato No: <b>CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-030</b>
Oficio de Asignación: <b>MTP/TM/2023-06/138</b>	Contratista: <b>JULIO CESAR JIMÉNEZ BARRUETA (PERSONA FÍSICA)</b>
Monto Asignado: <b>\$1,102,383.30</b>	Monto del Contrato: <b>\$1,101,140.68</b>

## PERIODO DE EJECUCION

Fecha de inicio: <b>20 de junio de 2023</b>	Fecha de término: <b>18 de agosto de 2023</b>	Fecha de término real: <b>7 de septiembre de 2023</b>
--	--	--

## CONVENIO MODIFICATORIO

No. De convenio: <b>CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-030-1</b>	Importe del convenio: <b>\$ 0.00</b>	Plazo de ejecución convenio: <b>19 de agosto de 2023 al 7 de septiembre de 2023</b>
---	---	--

## FONDO UTILIZADO

FAISMUN: <b>\$ \$1,101,140.68</b>	FORTAMUN: <b>\$ 0.00</b>	OTROS FONDOS: <b>\$ 0.00</b>
--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: <b>ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V</b>	Fianza Numero: <b>3616-24420-6</b>
Monto de la Fianza: <b>\$ 110,114.07</b>	Fecha de Expedición: <b>07 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 EJERCICIO - 2023




DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024



Por el Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024

**Lic. Porfirio Loeza Aguilera**  
 Presidente Municipal Constitucional



**Ing. Julio César Jiménez Barrueta**  
 Persona Física

## Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES		
1,056.00	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
		Excavaciones y terracerías
84.00	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
46.20	M3	Suministro de material de banco, tepetate para nivelación de terracerías, bacheos, incluye: acarreo.
880.00	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm de espesor por medios mecánicos
132.00	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y her.
220.74	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
166.92	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona urbana
17,846.40	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
PAVIMENTO		
880.00	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto f'c = 250 kg/cm <sup>2</sup> agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. Y cimbrado.
880.00	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.



**TLATLAUQUITEPEC**  
- GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024 -  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
- GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024 -

352.00	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm de espesor
540.00	M	Calafateo de grietas
274.56	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
5,216.64	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilómetro subsecuente, zona sub-urbana
1,056.00	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreo de escombros, etc.
		<b>GUARNICIONES Y OBRAS DE DRENAJE</b>
50.00	M	Guarnición de concreto simple $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de $15 \times 20 \times 40 \text{ cm}$ . Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
100.00	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
50.00	M	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
220.00	M	Cuneta de concreto hidráulico $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ de 0.80 m. De ancho y 0.08 m. De espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.
		Obras complementarias
24.00	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. De concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$ . Sección $15 \times 50 \text{ cm}$ . Incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarreo necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles)
19.20	M2	Suministro, habilitado y colocado de malla de acero $6 \times 6 - 10 / 10$ en pisos
1.92	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes $f'c 250 \text{ kg/cm}^2$ tamaño máximo del agregado $3/4''$ revenimiento de 10 centímetros agregado máximo $3/4''$ en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado.
19.20	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreo de escombros, etc.

## Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Pendientes de autorización:**

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

**Por el Municipio contratante**

**Recibe:**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

LIC. PORFIRIO LOEZA

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERA MUNICIPAL**

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Por la Localidad Beneficiada**

**Recibe:**

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Jorge Prado Vázquez

C. Buenaventura Jacobo Rosas Melchor

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**

C. René Vázquez Galicia

C. Marcelina Flores Hernández

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Emeterio Guzmán Jacobo

C. Juan Carlos Prado Vázquez