



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la junta auxiliar de Ocotlán de Betancourt, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 10:30 horas del día 18 de septiembre de 2023, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL BACHILLERATO "MÉXICO 68" CON CLAVE 21EBH0471P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE BETANCOURT, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**

No. de obra: **186/23-031**

Contrato No:

**CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-031**

Oficio de Asignación:

**MTP/TM/2023-06/139**

Contratista:

**CRISTIAN VELASCO VELASCO (PERSONA FÍSICA)**

Monto Asignado:

**\$2,190,485.41**

Monto del Contrato: **\$2,190,485.41**

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

**20 de junio de 2023**

Fecha de término:

**18 de septiembre de 2023**

Fecha de término real:

**18 de septiembre de 2023**

## FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

**\$2,190,485.41**

FORTAMUN:

**\$0.00**

OTROS FONDOS:

**\$0.00**

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

**Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V.**

Monto de la Fianza: **\$ 219,048.54**

Fianza Numero: **1182-11797-5**

Fecha de Expedición: **18 de septiembre de 2023**



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio



Lic. Porfirio Loeza Aguilar  
 Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista

C. Cristian Velasco Velasco  
 Persona Física



RFC. VEVC931229C77

**Partidas de los trabajos que se reciben:**

		<b>PRELIMINARES</b>
514.30	M2	Limpieza, trazo y nivelación del terreno en área de edificación. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo de topografía, acarreo de material producto de la limpieza, acarreo de material dentro de obra a tiro autorizado, traspaleos, apile de material, bancos de nivel, estacas de madera de pino de 3º, referencias, mojoneras, limpieza del área de trabajo y acarreo del material a 5 estaciones como máximo. Se paga por unidad de obra terminada.
73.20	M	Corte de concreto hidráulico hecho con cortadora con una prof. De 10 a 15 cm, incl. Preparación de la superficie con agua, limpieza del área de trabajo y acarreo de material de corte a tiro autorizado dentro de la obra.
		<b>CIMENTACION</b>
26.89	M3	Excavación a mano terreno tipo "a" investigado en obra, cualquier profundidad incl acarreo a tiro autorizado dentro de la obra de material no utilizable (5 estaciones), pago por unidad de obra terminada.



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

17.93	M3	Excavacion a mano terreno tipo "b" investigado en obra, cualquier profundidad incluye acarreo a tiro autorizado dentro de la obra de material no utilizable , pago por unidad de obra terminada.
27.00	M2	Plantilla de concreto hecho en obra f'c= 100kg/cm2de 6cm. De espesor.
33.60	M3	Relleno y compact. De material producto de excavacion c/pison y agua, en capas de 20cm de espesor incl. Acarreo dentro de la obra, medir compactacion.
9.60	M3	Concreto hecho en obra f'c=250kg/cm2 en cimentacion, t.m.a 3/4", incluye colocado, vibrado y curado.
48.24	M2	Cimbra para cimentación con madera de pino de 3a, acabado común, incluye cimbrado y descimbrado.
		<b>ESTRUCTURA</b>
60.00	M	Cimbra a base de tubo de carton para columnas circulares de 40 cm. De diámetro, incl cimbrado y descimbrado
595.48	KG	Acero refuerzo diametro #3 f'y=4200kg/cm2 incluye suministro habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
478.77	KG	Acero refuerzo diametro #4 f'y=4200kg/cm2 incluye suministro habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
2,472.12	KG	Acero refuerzo diametro #6 f'y=4200kg/cm2 incluye sum. Habilitado, armado, traslapes, silletas ganchos y desperdicios.



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

7.54	M3	Concreto f'c=250kg/cm2 en estruc.y losas t.m.a.3/4"coloc.vibrado y curado en losas incl. Afine y acabado para recibir impermeabilizante.
33.60	M3	Carga y acarreo en camión a primer kilómetro de material mixto.
168.00	M3/KM	Acarreo en camion a kilometro subsecuentes de material, en zona urbana.
4.00	PZA	Registro de 60x40x80cm. Con block cem. O tabique, apl. Inter. Con marco y contramarco metal.de angulo de 3/16"x1 1/4"y tapa.
75.60	M2	Pintura 100% acrilica lavable en muros, columnas. Trabes y plafones, trabajo terminado, incluye: suministro de material, mano de obra, preparación de la.superficie, rebabeear y plaste necesario.
		<b>TECHADO</b>
11,282.49	KG	Suministro, colocación, montaje, nivelación, plomeo y soldado de estructura metálica (perfiles estructurales), incluye primario anticorrosivo, equipo, herramienta, andamios.
62.80	M	Sum. Y coloc. De canalón metálico con desarrollo de 91 cm. Elaborado en lámina galvanizada cal. 16, incl. Sellado, traslapes elementos de fijación solera para interna y lo necesario para su colocación.
27.00	M2	Refuerzo con malla electrosoldada 6-6/10-10 en pisos, incluye suministro y colocación.
27.00	M2	Piso conc. F'c=150kg/cm2 10cm. Esp. Acab. Pulido o raya./brocha/pelo; losas 3.06x2m. Juntas frias acab. Con volteador incl.cimbra.
11,282.49	KG	Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidal en elementos metálicos trabajo terminado, sobre



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		superficie ya preparada, incluye andamios, limpiezas del area de trabajo.
587.18	M2	Suministro y colocación de techumbre a base de lámina galvanizada pintada en color rojo (galvateja) calibre 26, incluye: caballete, elementos para fijación, material y mano de obra necesarios para su correcta ejecución
4.00	PZA	Bajadas de aguas pluviales en cada columna a una altura de 5 m en PVC de 6" tubo reforzado, incl. Codos, salidas laterales, abrazaderas a columnas y lo necesario para su colocación .
73.00	M	Suministro y tendido de tubo sanitario PVC (anger) 1 campanana de 150 mm diam. Incl. Conexiones, trazo, excavación, cama de arena, relleno, compactado. Unidad de obra terminada

### Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

### Pendientes de autorización:

**Ninguno** -----  
--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Por el Municipio contratante**

**Recibe:**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERA MUNICIPAL**

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

**TLATLAUQUITEPEC**

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

*usos, costumbres y tradiciones*



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Elena Polo Luna

C. Marisol Fernández Polo

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Hilario Hipólito Munguía

C. Lizbeth Adriana Meza López

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Moisés González Gómez