



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Jilotepec, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 21 de agosto de 2023, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

No. de obra: **186/23-036**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-036

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2023-06/140

Contratista:

XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Monto Asignado:

\$1,230,075.82

Monto del Contrato: **\$1,229,058.31**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

21 de junio de 2023

Fecha de término:

21 de agosto de 2023

Fecha de término real:

21 de agosto de 2023

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$1,229,058.31

FORTAMUN:

\$0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A**

Fianza Numero: **23A43580**

Monto de la Fianza: **\$ 122,905.83**

Fecha de Expedición: **21 DE AGOSTO DE 2023**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional



Por el Contratista

Ing. Alejandra Mora Alcantara
Representante legal



Partidas de los trabajos que se reciben:

TERRACERIAS		
1,062.00	M2	Limpia, trazo y nivelación para áreas de a urbanizar, incluye localización de ejes, cotas, niveles, equipo, herramienta y mano de obra.
708.10	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
936.00	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm de espesor por medios mecánicos
PAVIMENTO		
140.40	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarrees del material)
1,103.05	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
25,378.21	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
900.00	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto f'c = 250 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. Y cimbrado.
900.00	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
300.00	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm de espesor
300.00	M	Calafateo de grietas
1,062.00	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarrees de escombros, etc.
CUNETAS		



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

22.68	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
180.00	M	Cuneta de concreto hidráulico f'c 150 kg/cm2 de 0.80 metros de ancho y 0.08 metros de espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno

--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada


Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA



 C. Carmelo Romano González


 C. Paciano de la Cruz Mirón

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA



 C. Sadar García López


 C. Manuel Landero Mirón

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


 C. Martín Cruz Parra


 C. José Héctor Chino Romano