



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Gómez Poniente, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 9:30 horas del día 28 de diciembre de 2023, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS, DEL KM 0+000 AL KM 0+160 EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.

No. de obra: **186/23-067**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-067

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2023-10/185

Contratista:

ELMAR MARCELO CRISTOBAL (PERSONA FISICA)

Monto Asignado:

\$1,196,499.69

Monto del Contrato: **\$1,182,717.42**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

1 de noviembre de 2023

Fecha de término:

1 de enero de 2024

Fecha de término real:

28 de diciembre de 2023

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$1,182,717.42

FORTAMUN:

\$0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Dorama, Institución de Garantías, S.A.

Monto de la Fianza: **\$118,271.74**

Fianza Numero: **24A01502**

Fecha de Expedición: **28 de diciembre de 2023**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:



Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista:



C.P. Elmar Marcelo Cristóbal
Persona Física
R.F.C. MAC681213C77
CALLE NUM. 00 COL. CENTRO ATEMPAN, PUE.
MARCELO1906@LIVE.COM 233 128 1412

Partidas de los trabajos que se reciben:

TERRACERIAS		
934.26	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
626.80	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
814.84	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
2,444.52	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
938.40	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cms. De espesor por medios mecánicos
124.20	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarrees del material)
161.46	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilometro, carga mecánica
15,661.62	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
PAVIMENTO		
828.00	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto f'c = 250 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas.



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. Y cimbrado.
276.00	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm de espesor
414.00	M	Calafateo de grietas
828.00	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
828.00	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.
GUARNICIONES Y OBRAS DE DRENAJE		
276.00	M	Guarnición de concreto simple $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 15 x 20 x 40 cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
276.00	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
276.00	M	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
12.00	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. De concreto $f'c 200 \text{ kg/cm}^2$. Sección 15 x 50 centímetros. Incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarreos necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles)
1.44	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes $f'c 250 \text{ kg/cm}^2$ revenimiento de 10 centímetros agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado.
28.80	M2	Suministro, habilitado y colocado de malla de acero 6 x 6 - 10 / 10 en pisos
3.00	PZA	Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno de tráfico pesado, con mortero de cemento-arena en proporción 1:4



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

3.00	INC	Incremento o renivelacion de pozo de visita tipo comun o especial por cada 25 cms. No incluye suministro y colocacion de brocal y tapa.
1.00	PZA	Reubicación de poste de cfe en alta tensión
138.00	M	Suministro y aplicación de pintura para línea blanca de 10 centímetros de ancho hecha a mano pintura tipo transito marca comex color blanco.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno -----
 --

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 10:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

 ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

 ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

 C.P. EDITH MOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Ana Karen Fernández Guerra

C. Rocío Guerra Fernández

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Camelia Salazar Hernández

C. Yolanda Agustín Luna

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Luisa González Pérez

C. Mónica Rosales Hernández