



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En el barrio de Analco, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 30 de noviembre de 2023, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE EL LIBRAMIENTO MIGUEL GUERRERO ORTIZ Y LIBERTADORES DE AMERICA DEL CADENAMIENTO KM 0+000.00 AL 0+092.31, EN LA LOCALIDAD DE ANALCO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA"

No. de obra: **186/23-068**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-068

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2023-10/184

Contratista:

GRUPO FADHYR S.A. DE C.V.

Monto Asignado:

\$712,399.02

Monto del Contrato:

\$711,016.70

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

1 de noviembre de 2023

Fecha de término:

30 de noviembre de 2023

Fecha de término real:

30 de noviembre de 2023

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$711,016.70

FORTAMUN:

\$0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Aseguradora Aserita, S.A. de C.V.

Monto de la Fianza: **\$ 71,101.67**

Fianza Numero: **3616-25224-5**

Fecha de Expedición: **30 de noviembre de 2023**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista

C. Jesús Enrique Dolores Dinorin
Representante legal



GRUPO FADHYR SA DE CV
R.F.C GFA070223SU0
6 NORTE No. 102 A
TEL. 231 116 1952
COL. SAN NICOLAS
C.P 73940 ATEMPAN, PUEBLA

Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES		
557.37	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
534.87	M2	Demolición a mano de pavimento de piedra bola (empedrado) hasta 15 centímetros. De espesor.
12.92	M3	Demolición a mano de concreto simple en guarniciones
TERRACERIAS		
136.02	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
6.10	M3	Suministro de material de banco, tepetate para nivelación de terracerías, bacheos, incluye: acarreo.
317.28	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
1,173.95	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
557.37	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20cms de espesor por medios mecánicos
83.61	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreo del material del banco thomé a la obra)



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

108.69	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
10,216.59	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
PAVIMENTO		
557.37	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 centímetros. De espesor con concreto f'c 250 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con malla 6, 6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 metros y cimbrado.
557.37	m2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
222.00	ML	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.
222.00	ML	Calafateo de grietas
GUARNICIONES		
184.62	M	Guarnición de concreto simple f'c 150 kg/cm ² de 15 x 20 x 40 centímetros. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
369.24	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
184.62	ml	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico MCA. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
OBRA COMPLEMENTARIA		
1.00	INC	Incremento o renivelación de pozo de visita tipo común o especial por cada 25 cm. No incluye suministro y colocación de brocal y tapa.
1.00	PZA	Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno de tráfico pesado, con mortero de cemento-arena en proporción 1:4
LIMPIEZA		
132.87	m2	Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

TESORERA MUNICIPAL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada


Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA


C. Patricio Báez García


SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA


C. Sixto Prado Melchor

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA


C. Petra Pérez Márquez

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA


C. Carlos César López Dimayuga

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. Lucila Huerta Rolón

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. Isabel Bautista Rosas

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL


C. Sandra Lidia Bello Eloisa