



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Tepetzintla, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 28 de febrero de 2024, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, TLATLAUQUITEPEC PUE.**

No. de obra: **186/23-050**

Contrato No:

**CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/186/23-050**

Oficio de Asignación:

**MTP/TM/2023-10/183**

Contratista:

**CG LR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

Monto Asignado:  
**\$1,596,602.74**

Monto del Contrato: **\$1,589,374.58**

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

**1 de noviembre de 2023**

Fecha de término:

**28 de febrero de 2024**

Fecha de término real:

**28 de febrero de 2024**

## TLATLAUQUITEPEC

### FONDO UTILIZADO

FAISMUN:  
**\$0.00**

FORTAMUN:  
**\$1,589,374.58**

OTROS FONDOS:  
**\$0.00**

### FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

**Dorama, Institución de Garantías, S.A.**

Monto de la Fianza: **\$ 158,937.46**

Fianza Numero: **24A12626**

Fecha de Expedición: **28 de febrero de 2024**

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024



Por el Municipio:

**Lic. Porfirio Loeza Aguilar**  
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista

**C. José Carlos García Cárcamo**  
Representante legal



## Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES		
187.62	M2	Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2
CIMENTACION		
EXCAVACION		
14.55	M3	Excavación a mano en cepa para desplante de estructuras, en material común seco, profundidad de 0.0 a 2.0 metros cualquier zona, incluye afine de taludes y fondo.
PLANTILLA		
14.43	M2	Plantilla de concreto simple f'c 100 kg/cm2 de 8 centímetros. De espesor, con agregado máximo de 19 mm. Incluye: materiales, fabricación del concreto, acarreo, equipo, herramienta, mano de obra y desperdicios.
ZAPATAS		
21.12	M2	Cimbrao y descimbrao común en zapatas aisladas de cimentación
262.42	KG	Acero refuerzo diametro #4 f'y=4200kg/cm2 incluye suministro habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
69.47	KG	Acero refuerzo diametro #3 f'y=4200kg/cm2 incluye suministro habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
3.28	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c 250 kg/cm2 revenimiento de 10 centímetros agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado.

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

1.79	M3	Cimientos de mampostería de piedra brasa asentada con mortero cemento-arena en proporción 1:4
		<b>CONTRA-TRABE</b>
32.45	M2	Cimbrado y descimbrado común en contra trabes de cimentación
197.24	KG	Acero refuerzo diametro #3 f'y=4200kg/cm2 incluye suministro habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
183.75	KG	Acero refuerzo diametro # 2.5 f'y=4200 kg/cm2 incl. Suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos y desperdicio
3.14	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c 250 kg/cm2 revenimiento de 10 centímetros agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado.
		<b>RELLENO</b>
9.48	M3	Relleno en zanjas compactado al 85% proctor con compactador vibratorio en capas de 20 centímetros. Material producto de la excavación, presentando la prueba de control de calidad de la compactación.
		<b>ESTRUCTURA</b>
		<b>COLUMNAS</b>
46.20	M2	Cimbrado y descimbrado común en columnas
266.22	KG	Acero refuerzo diametro #4 f'y=4200kg/cm2 incluye suministro habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
384.01	KG	Acero refuerzo diametro #3 f'y=4200kg/cm2 incluye suministro habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
3.28	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c 250 kg/cm2 revenimiento de 10 centímetros agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado.
		<b>MUROS</b>
143.00	M	Castillo de concreto sección 15 x 15 centímetros concreto f'c 150 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", cimbra 2 caras, reforzado con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a cada 25 centímetros
140.94	M2	Muro de block de concreto ligero de 10 x 20 x 40 centímetros en 10 centímetros de espesor asentado con mortero cemento-cal hidra-arena en proporción 1:1:6 incluye refuerzo horizontal con varilla tec 60 a cada 2 hiladas

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

44.10	M	Dala de liga, incluye cimbra y descimbra sección 15 x 20 centímetros concreto f'c 200 kg/cm <sup>2</sup> tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", reforzada con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a cada 25 centímetros
<b>TRABES</b>		
113.41	M2	Cimbrado y descimbrado común en trabes
640.02	KG	Acero refuerzo diametro #4 f'y=4200kg/cm <sup>2</sup> incluye suministro habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
1,431.05	KG	Acero refuerzo diametro #3 f'y=4200kg/cm <sup>2</sup> incluye suministro habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
13.95	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c 250 kg/cm <sup>2</sup> revenimiento de 10 centímetros agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado.
<b>LOSA</b>		
132.99	M2	Cimbrado y descimbrado aparente en losa
1,334.24	KG	Acero refuerzo diametro #4 f'y=4200kg/cm <sup>2</sup> incluye suministro habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
750.17	KG	Acero refuerzo diametro #3 f'y=4200kg/cm <sup>2</sup> incluye suministro habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
20.31	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c 250 kg/cm <sup>2</sup> revenimiento de 10 centímetros agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado.
169.27	M2	Acabado en losa de azotea a base de lechada de cemento incluye: limpieza de la superficie y curado
<b>ALBAÑILERIA</b>		
329.35	M2	Repellado en muros a plomo y regla con mortero cemento cal hidra-arena proporción 1:1:6 espesor promedio 2 centímetros
169.27	M2	Repellado en plafones a regla y nivel con mortero cemento cal hidra-arena proporción 1:1:6 espesor promedio 2 centímetros
329.35	M2	Aplanado muros con mortero cemento-cal-arena 1:2:6, a plomo y regla, acab.con llana de madera, incl.remates y emboquillado.
169.27	M2	Aplanado en plafones con mortero cem-cal-are 1:2:6 a nivel y regla acabado con plana de madera, incl.remates y emboquillados.



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

132.49	M2	Firme de concreto hecho en obra resistencia normal f'c 150 kg/cm2 agregado máximo 3/4" de 10 centímetros de espesor, armado con malla de 6x6-10/10
123.52	M	Emboquillado en aplanado perfilado una arista con mortero cemento-cal hidra-arena en proporción 1:1:6 pulido con plana
		<b>ACABADOS</b>
		<b>PISOS</b>
128.05	M2	Piso de loseta ceramica primera calidad 30 x 30 cm. Asentada con crest blanco o similar, juntado con juntacrest y adicrest mp-plus o similar, junta maxima de 1 mm en costilla superior.
44.30	M	S.yc.zoclo lin.maxima ceramica prens.esmalf.de 10x31.5cm.asent. C/mort.adhes.baja absor.inc.junta c/col.6a10mm.esp.yseparad.
		<b>MUROS Y PLAFONES</b>
498.62	M2	Pintura vinilica lavable en muros, columnas, traves y plafones, trabajo realizado a dos manos sobre superficie ya preparada, incluye: suministro de material, mano de obra, perfilados, zoclos, limpieza del área de trabajo y andamios.
169.27	M2	Suministro y aplicación de impermeabilizante top reciclado de llanta 10 años marca comex en losas de azotea, aplicado a dos manos, sobre superficie ya preparada, incluye: barrido de la superficie para eliminar particulas de gravilla suelta, mano de obra, herramienta, andamios y acarrees, de los materiales, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
		<b>HERRERIA</b>
13.93	M2	Suministro y colocacion de ventanas de herreria con perfil tubular tipo I calibre 18 y lamina galvanizada calibre 18
4.50	M2	Suministro y colocacion de porton con perfil de herreria incluye: soldadura, aplicacion de 2 manos de pintura primaria y 2 manos de pintura esmalte, serrosos, pasadores y todo lo necesario para su instalacion
20.42	M2	Suministro y colocación de cristal claro de 6 mm
2.25	M2	Suministro y colocación de puertas de herrería con perfil tubular tipo I calibre 18 y lámina galvanizada calibre 18
		<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>
30.00	SAL	Salida y ramaleo eléctrico de iluminación y contacto, con un desarrollo de 6.00 metros promedio, incluye: apagador, contacto y salida de plafón, caja de lamina, tapa, cable,



# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2023



		alambre, con tubo de poliducto o similar y todo lo necesario para su correcta colocación.
72.00	M	Sum. Col.y conex. De cable de cobre c/aislam. Thw calibre #8 incluye cinta aislante.
1.00	PZA	Suministro y colocación de varilla coperweld para tierra cobrizada de 3/4 x 3.00 metros para tierra en acometida incluye: su conector, herramienta y mano de obra.
19.00	pza	Suministro y colocacion de luminaria con foco ahorrador arbotante (socket porcelana incl.foco de 15 watts).
1.00	PZA	S. Y c. De tablero de control para 8 circuitos qod8 monofasicos.
4.00	PZA	Sum.y col.de interruptor termomagnetico de 1 polo 15 a 50 amp. Tipo qo, incluye conexion y prueba.
<b>MODULO DE BAÑOS</b>		
<b>CIMENTACION</b>		
6.72	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
8.96	M2	Plantilla de concreto simple f'c 100 kg/cm2 de 6 centímetros. De espesor, con agregado máximo de 19 mm. Incluye: materiales, fabricación del concreto, acarreo, equipo, herramienta, mano de obra y desperdicios.
3.53	M3	Cimientos de mampostería de piedra brasa asentada con mortero cemento-cal hidra-arena en proporción 1:1:6
11.20	M	Dala o cadena de desplante, incluye cimbra y descimbra sección 15 x 20 centímetros concreto f'c 150 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", reforzada con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a cada 30 centímetros
<b>MUROS Y CASTILLOS</b>		
16.10	M	Castillo de concreto sección 10 x 15 centímetros concreto f'c 150 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", cimbra 2 caras reforzado con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a cada 25 centímetros
21.35	M2	Muro de block de concreto ligero de 12 x 20 x 40 centímetros en 12 centímetros de espesor asentado con mortero cemento-cal hidra-arena en proporción 1:1:6 incluye refuerzo horizontal con varilla tec 60 a cada 2 hiladas
11.52	M	Dala de liga, incluye cimbra y descimbra sección 12 x 20 centímetros concreto f'c 150 kg/cm2 tamaño máximo del

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		agregado pétreo 3/4", reforzada con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a cada 30 centímetros
<b>LOSA</b>		
10.59	M2	Losa plana en estructura, peralte 10 centímetros cimbra común reforzada con 74 kg de acero por m3 en ambos sentidos a cada 20 centímetros. Concreto f'c 250 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4"3/4"
10.59	M2	Acabado en losa de azotea a base de lechada de cemento incluye: limpieza de la superficie y curado
3.86	M2	Pretil de tabique rojo común en 12 centímetros asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5
<b>ALBAÑILERIA</b>		
50.65	M2	Repellado en muros a plomo y regla con mortero cemento cal hidra-arena proporción 1:1:6 espesor promedio 2 centímetros
9.19	M2	Repellado en plafones a regla y nivel con mortero cemento cal hidra-arena proporción 1:1:6 espesor promedio 2 centímetros
9.19	M2	Aplanado muros con mortero cemento-cal-arena 1:2:6, a plomo y regla, acab.con llana de madera, incl.remates y emboquillado.
9.19	M2	Aplanado en plafones con mortero cem-cal-are 1:2:6 a nivel y regla acabado con plana de madera, incl.remates y emboquillados.
5.55	M2	Firme de concreto hecho en obra resistencia normal f'c 150 kg/cm2 agregado máximo 3/4" de 10 centímetros de espesor, armado con malla de 6x6-10/10
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>		
3.00	SAL	Salida, cableado y ramaleo eléctrico de iluminación en plafón con un recorrido promedio de 6.00 metros, incluye: caja cuadrada, bote pata spot, cableado, apagador, placa de aluminio sencilla, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución
2.00	SAL	Salida de instalación eléctrica en contactos con un recorrido promedio de 6.00 metros, incluye: caja cuadrada, cableado, contacto, placa de aluminio sencilla, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución
3.00	PZA	Suministro y colocacion de luminaria con foco ahorrador arbotante (socket porcelana incl.foco de 15 watts).
<b>HIDRO- SANITARIA</b>		



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

4.00	SAL	Salida de agua fria con tuberia tuboplus de 1" . Incluye conexiones, materiales, herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion.
4.00	SAL	Salida de desagüe de muebles sanitarios con tuberia de pvc sanitario reforzado de 2". Incluye conexiones, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento
32.00	M	Suministro y tendido de tubería de pvc sanitario 4", incluye: acarrees, material, pegamento, pasos por cimentación o preparaciones, herramienta, mano de obra, conexiones y desperdicios.
1.00	PZA	Registro de 0.40 x 0.60 x 0.60 m (medidas interiores) de tabique rojo recocido en 12 centímetros junteado con mortero cemento-arena en proporción 1:4 acabado pulido plantilla de concreto f'c 150 kg/cm <sup>2</sup>
<b>HERRERIA</b>		
1.00	PZA	Suministro y colocación de base para tinaco 1.00 x 1.00 x 1.00 metro a base de ptr 1-1/4" calibre 14 y perfil solera de 1" calibre 16 en las esquinas para refuerzo, incluye, esmalte, primario anticorrosivo, mano de obra, equipo, herramienta, elevación y todo lo necesario para su colocación.
3.25	M2	Suministro y colocacion de puerta metalica a base de perfiles tubulares y lamina, incluye pintura esmalte y cerradura
0.60	M2	Suministro y colocacion de ventanas de herreria con perfil tubular tipo I calibre 18 y lamina galvanizada calibre 18
<b>MUEBLES SANITARIOS</b>		
2.00	PZA	Suministro y colocación de inodoro ánfora blanco con mortero cemento-arena en proporción 1:4 incluye: asiento corto con tapa y herraje completo de bronce y todo lo necesario para su correcta instalación.
2.00	PZA	Suministro y colocación de lavabo ánfora con mortero cemento-arena en proporción 1:4 incluye: contra, cespól, tubo galvanizado para su fijación, llave mezcladora comercial y todo lo necesario para su correcta instalación.
<b>ACABADOS</b>		
5.55	M2	Suministro y colocacion de loseta ceramica interceramic, mod. Etiac antiquess sin arena de 15 x 90 cm. Asentada con mortero adhesivo baja absorcion inc. Junt. C/boquilla de 2 mm, de esp.



# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

65.99	M2	Pintura vinilica lavable en muros, columnas, traveses y plafones, trabajo realizado a dos manos sobre superficie ya preparada, incluye: suministro de material, mano de obra, perfilados, zoclos, limpieza del área de trabajo y andamios.
10.59	M2	Suministro y aplicación de impermeabilizante top reciclado de llanta 10 años marca comex en losas de azotea, aplicado a dos manos, sobre superficie ya preparada, incluye: barrido de la superficie para eliminar partículas de gravilla suelta, mano de obra, herramienta, andamios y acarreos de los materiales, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
8.88	M	Emboquillado en aplanado perfilado una arista con mortero cemento-cal hidra-arena en proporción 1:1:6 pulido con llana metálica
<b>LIMPIEZA</b>		
187.62	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.
187.62	M2	Limpieza final de la obra con solución agua, detergente en polvo y ácido muriático incluye pisos, muros.

## Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

## Pendientes de autorización: *usos, costumbres y tradiciones*

Ninguno

--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio contratante

Recibe:

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERA MUNICIPAL**

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

C. José Parra Dolores

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Nicacio Nolasco Dolores

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. María Beatriz Portilla

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Pedro Reyes Encarnación

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Tomasa Celestina López Portilla

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Germán Romero Reyes

**VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL**

C. Placida Parra Portilla

**VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL**

C. Leobardo Parra Dolores