



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Tepeteno, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 19 de febrero de 2024, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA "ANTONIO CASO" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DTV0148A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPETENO DE ITURBIDE, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.

No. de obra: **186/23-070**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-070

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2023-10/186

Contratista:

CRISTIAN VELASCO VELASCO (PERSONA FÍSICA)

Monto Asignado:

\$2,208,071.24

Monto del Contrato: **\$2,206,349.68**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

22 de noviembre de 2023

Fecha de término:

19 de febrero de 2024

Fecha de término real:

19 de febrero de 2024

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$2,206,349.68

FORTAMUN:

\$0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V.

Monto de la Fianza: **\$ 220,634.97**

Fianza Numero: **1182-11917-7**

Fecha de Expedición: **19 de febrero de 2024**

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024



Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista

C. Cristian Velasco Velasco
Persona Física

Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES		
597.31	M2	Limpieza, trazo y nivelación del terreno en área de edificación. incluye: mano de obra, herramienta, equipo de topografía, acarreo de material producto de la limpieza, acarreo de material dentro de obra a tiro autorizado, traspaleos, apile de material, bancos de nivel, estacas de madera de pino de 3º, referencias, mojoneras, limpieza del área de trabajo y acarreo del material a 5 estaciones como maximo. Se paga por unidad de obra terminada.
98.58	M	Corte de concreto hidraulico hecho con cortadora con una prof. De 10 a 15 cm, incl. Preparacion de la superficie con agua; limpieza del area de trabajo y acarreo de material de corte a tiro autorizado dentro de la obra.
21.28	M3	Demolicion de pisos de concreto simple de 10 a 15 cm de espesor, incluye acarreo de escombros a tiro autorizado dentro de la obra del material no utilizable.
CIMENTACION		
61.38	M3	Excavacion a mano terreno tipo "a" investigado en obra, cualquier profundidad incl acarreo a tiro autorizado dentro de la obra de material no utilizable (5 estaciones), pago por unidad de obra terminada.
43.92	M2	Plantilla de concreto hecho en obra f'c= 100kg/cm2de 6cm. De espesor.
39.79	M3	Relleno y compact. De material producto de excavacion c/pison y agua, en capas de 20cm de espesor incl. Acarreo dentro de la obra, medir compactacion.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

18.95	M3	Concreto hecho en obra $f'c=250\text{kg/cm}^2$ en cimentación, t.m.a 3/4", incluye colocado, vibrado y curado.
47.31	M2	Cimbra para cimentación con madera de pino de 3a, acabado común, incluye cimbrado y descimbrado.
		ESTRUCTURA
94.32	M2	Cimbrado y descimbrado comun en columnas
590.50	KG	Acero refuerzo diametro #3 $f'y=4200\text{kg/cm}^2$ incluye suministro habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
1,123.75	KG	Acero refuerzo diametro #4 $f'y=4200\text{kg/cm}^2$ incluye suministro habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
1,813.48	KG	Acero refuerzo en estruct. Diametro #6 al 12 $f'y=4200\text{kg/cm}^2$ incl. Suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicio.
11.76	M3	Concreto hecho en obra $f'c=250\text{kg/cm}^2$ en cimentación, t.m.a 3/4", incluye colocado, vibrado y curado.
30.19	M3	Carga y acarreo en camión a primer kilómetro de material mixto.
150.95	M3/KM	Acarreo en camión a kilometro subsecuentes de material, en zona urbana.
5.00	PZA	Registro de 0.40 x 0.60 x 0.60 m (medidas interiores) de tabique rojo recocido en 12 centímetros juntado con mortero cemento-arena en proporción 1:4 acabado pulido plantilla de concreto $f'c$ 150 kg/cm^2
78.60	M2	Pintura 100% acrílica lavable en muros, columnas, Trabes y plafones, trabajo terminado, incluye: suministro de material, mano de obra, preparación de la superficie, rebabeear y plaste necesario.
11,105.49	KG	Suministro, colocación, montaje, nivelación, plomeo y soldado de estructura metálica (perfiles estructurales), incluye primario anticorrosivo, equipo, herramienta, andamios.
62.48	M	Sum. Y col. De canalón de lamina galvanizada cal. #18 con 89 cm. De desarrollo incl. Dobleces, taquetes y tornillos.
30.61	M2	Refuerzo con malla electrosoldada 6-6/10-10 en pisos, incluye suministro y colocación.
30.61	M2	Piso conc. $F'c=150\text{kg/cm}^2$ 10cm. Esp. Acab. Pulido o raya./brocha/pelo; losas 3.06x2m. Juntas frías acab. Con volteador incl.cimbra.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

11,105.49	KG	Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídico en elementos metálicos trabajo terminado, sobre superficie ya preparada, incluye andamios, limpiezas del área de trabajo.
597.31	M2	Suministro y colocación de techumbre a base de lámina galvanizada pintada en color rojo (galvateja) calibre 26, incluye: caballete, elementos para fijación, material y mano de obra necesarios para su correcta ejecución.
4.00	PZA	Bajadas de aguas pluviales en cada columna a una altura de 5 m en pvc de 6" tubo reforzado, incl. Codos, salidas laterales, abrazaderas a columnas y lo necesario para su colocación.
101.11	M	Suministro y tendido de tubo sanitario pvc (anger) 1 campana de 150 mm diámetro. Incl. Conexiones, trazo, excavación, cama de arena, relleno, compactado. Unidad de obra terminada.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. PORFIRIO LOEZA AGUILAR



ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL



CP. EDITH NOLASCO LUCIO

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Pedro Avelino Lino

C. Alicia Silverio Córdova

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA

C. Marisol Parra Guerra

C. Antonio Silverio Rosario

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Patricia Ordoñez Córdova

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

usos, costumbres y tradiciones