



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Tepehican, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 28 de febrero de 2024, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAD 0+000.00 AL CAD. 0+166.56 EN LA CALLE LA HERMITA, LOCALIDAD DE TEPEHICAN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

No. de obra: **186/23-074**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-074

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2023-11/198

Contratista:

ING. REYES ARTURO LORENZO HERNANDEZ (PERSONA FISICA)

Monto Asignado:

\$1,782,675.56

Monto del Contrato: **\$1,781,563.33**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

11 de diciembre de 2023

Fecha de término:

28 de febrero de 2024

Fecha de término real:

28 de febrero de 2024

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$1,781,563.33

FORTAMUN:

\$0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.

Monto de la Fianza: **\$ 178,156.33**

Fianza Numero: **BKY-0006-0192719**

Fecha de Expedición: **28 de febrero de 2024**

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista:

Ing. Reyes Arturo Lorenzo Hernández
Representante legal

RATH
Constructora
RFC: LOHR090628L

Partidas de los trabajos que se reciben:

TERRACERIAS		
1,060.97	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
275.51	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo ii-a
68.88	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo iii
447.71	M3	Acarreo en camion de material mixto. Primer kilometro, carga mecanica
895.42	M3/KM	Acarreo en camion de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
1,060.97	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cms. De espesor por medios mecánicos
149.15	M3	Base hidraulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.f., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporacion, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreos del material)
193.90	M3	Acarreo en camion de material mixto. Primer kilometro, carga mecanica
18,032.70	M3/KM	Acarreo en camion de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
PAVIMENTO		
994.35	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto f'c = 250 kg/cm² agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. Y cimbrado.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

994.35	M2	Suministro y elaboracion de acabado estampado en concreto modelo paris tile incluye: desmoldante, sellador, color materiales, mano de obra y herramienta.
312.00	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm de espesor
312.00	M	Calafateo de grietas
11.00	M	Construcción de dentellon transversal para confinamiento de adoquin o concreto. A base de concreto simple f'c=150 kg/cm ² con una sección de 15 x 40 cm. A cada 8.00 m. Incluye: excavación, cimbra, acarreo del material sobrante hasta 20 mts.
1,060.97	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.
GUARNICIONES		
333.12	M	Guarnición de concreto simple f'c = 150 kg/cm ² de 15 x 20 x 40 cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y decimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
666.23	M	Acabado con volteador metalico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
333.12	M	Suministro y aplicacion de pintura tipo trafico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024


Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. ROBERTO LOEZA AGUILAR


ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL


ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL


C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. José Manuel Gómez Gómez

C. Román Carmona Guerrero

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA

C. Miguel Angel Gómez

C. Luis Manuel Hernández Ordoñez

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Carlos Damián Moreno

C. Eugenia Guerrero Hernández

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

usos, costumbres y tradiciones