

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Tepehican, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 10:30 horas del día 8 de marzo de 2024, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

AMP. DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CAMINO AL CERRO, COLONIA PRIMERA SECCIÓN, LOCALIDAD TEPEHICAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

No. de obra: **186/23-077**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-077

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2023-11/192

Contratista:

EZEQUIEL MIRÓN LARA (PERSONA FISICA)

Monto Asignado:

\$862,437.00

Monto del Contrato: **\$861,135.65**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

30 de noviembre de 2023

Fecha de término:

8 de marzo de 2024

Fecha de término real:

8 de marzo de 2024

TLATLAUQUITEPEC

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$861,135.65

FORTAMUN:

\$0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.

Monto de la Fianza: **\$ 86,113.57**

Fianza Numero: **3616-25710-3**

Fecha de Expedición: **8 de marzo de 2024**



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:
 Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla
 Presidencia Municipal
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Lic. **Parfido Loeza Aguilar**
 Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista

Ezequiel Mirón Lara
 INGENIERIA Y DISEÑO PARA ELECTRICIDAD
 R.F.C. MILE840307RF7
 Persona Física

Partidas de los trabajos que se reciben:

ELECTRIFICACION		
11.00	PZA	Suministro, hincado y plomeado de poste de concreto reforzado pcr-13-600, incluye excavacion y relleno de cepa con piedra de la región, acarreos, fletes, y maniobra con grua hiab
1.00	PZA	Suministro, instalacion y montaje de estructura tipo vs30 (volada sencilla 3f) , incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
3.00	PZA	Suministro, instalacion y montaje de estructura tipo rd20/rd2 (remate doble) , incluye material, mano de obra,herramienta y equipo
2.00	PZA	Suministro y construcción de estructura tipo rd20, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
3.00	PZA	Suministro, instalacion y montaje de estructura tipo vd20 (volada doble) , incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1.00	PZA	Suministro y colocacion de estructura tipo 1-tr-10kva-2f,incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
3.00	PZA	Suministro y colocacion de estructura r3 (remate en baja tension) incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
2.00	PZA	Suministro y colocacion de estructura r3/r3 (remate y remate en baja tension) incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1.00	PZA	Suministro y colocacion de estructura p3 (paso 2f-3h en baja tension) incluye material, mano de obra, herramienta y equipo



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

2.00	PZA	Suministro y colocacion de estructura 1r1 (remate para neutro corrido) incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
3.00	PZA	Suministro y colocacion de estructura 1r1/1r1 (remate para neutro corrido) incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
4.00	PZA	Suministro y colocacion de retenida sencilla de ancla (rsa), incluye, material, mano de obra, herramienta y equipo
8.00	PZA	Suministro y colocacion de retenida doble de ancla (rda), incluye, material, mano de obra, herramienta y equipo
553.00	M	Suministro e instalacion de cable acsr semiaislado 3/0 awg , incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
38.12	KG	Suministro e instalacion de cable acsr 1/0 awg , incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
204.00	M	Suministro e instalacion de cable 2(3/0) + 1(1/0) awg , incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
4.00	PZA	Suministro e instalacion de tierra fisica a pie de poste ,incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1.00	PZA	Suministro e instalacion de tierra fisica a pie de poste para banco de transformacion , incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
10.00	PZA	Suministro y colocacion de cable multiple 1+1 para acometida domiciliaria, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1.00	LOTE	Reubicacion de red existente de baja tension y retiro de poste de madera

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:30 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

C.P. MARCO ANTONIO LANDERO CALDERON



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. José Manuel Gómez Gómez

C. Román Carmona Guerrero

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Miguel Ángel Gómez

C. Luis Manuel Hernández Ordoñez

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Carlos Damián Moreno

C. Eugenia Guerrero Hernández

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

usos, costumbres y tradiciones