



Líder en Aplicación y
Ejecución de Proyectos S.A. de C.V.

ESTIMACIÓN 1 (UNO FINIQUITO)

Fecha de Presentación

14 DE FEBRERO DE 2024

Hoja: 1 de 1

Descripción: *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MERCHOR OCAÑO, EN LA COMUNIDAD DE OCOYA - TZINACATEPEC, DEL CAD. 0+00 AL CAD. 0+946.26, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC (PRIMERA ETAPA)

Municipio: TLATLAUQUITEPEC
Localidad: OCOYA - TZINACATEPEC

N° de obra: 186/23-076

N° de contrato: CON/MITP/R33-FASIMUN/186/23-076

Periodo de contrato: DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 23 DE FEBRERO DE 2024

Periodo de estimación: DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 12 DE FEBRERO DE 2024

Datos generales del contrato		Presupuesto total
Importe (S / I.V.A.)		I.V.A.
Importe del contrato:	\$863,476.61	\$138,156.26
Importe del anticipo:	\$259,042.98	\$41,446.88
		Total
		\$1,001,632.87
		\$300,489.86

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:		\$259,042.98			\$41,446.88	\$300,489.86
ESTIMACIÓN 1 (UNO FINIQUITO)		\$863,476.61	\$259,042.98	\$604,433.63	\$96,709.38	\$701,143.01

Importe Autorizado	\$863,476.61	\$259,042.98	\$604,433.63	\$138,156.26	\$1,001,632.87
Acumulado	\$863,476.61	\$259,042.98	\$604,433.63	\$138,156.26	\$1,001,632.87
Saldo Por Ejercer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Líder en Aplicación y
Ejecución de Proyectos S.A. de C.V.
C. MIGUEL ZARATE RIVERA
ADMINISTRADOR ÚNICO
R.L.C. LAS ESTERRELLAS

Revisó
ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Autórizo
LIC. FORTINO LOEZA AGUILAR

