



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Acamalota, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 11:30 horas del día 24 del mes de Noviembre de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ACAMALOTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

No. de obra: **MTP-22-2124/065**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/065

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2022-10/085

Contratista:

GRUPO FADHYR S.A. DE C.V.

Monto Asignado: **\$ 625,750.00**

Monto del Contrato: **\$ 625,749.99**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

24 de Octubre de 2022

Fecha de término:

23 de Noviembre de 2022

Fecha de término real:

23 de Noviembre de 2022

FONDO UTILIZADO

FISM:

\$ 625,749.99

FORTAMUN:

\$ 0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Aseguradora Asera, S.A. de C.V., Grupo Financiero Asera

Monto de la Fianza: **\$ 62,574.99**

Fianza Numero: **3616-22137-1**

Fecha de Expedición: **23 de Noviembre de 2022**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2022



Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el contratista

GRUPO FAMILIA
C. Emeterio Dolores Sánchez
Representante Legal
Calle 6 de Septiembre
Atempam Puebla.

Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES		
542.50	M2	Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, de 400 a 1200 m2
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES		
135.63	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II
542.50	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 centímetros. De espesor por medios mecánicos
81.38	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073,3.01.03.074), (no incluyen los acarrees del material)
282.11	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
10,261.63	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
542.50	M2	Piso de concreto hidráulico de 10 centímetros. De espesor con concreto f'c 150 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con malla 6-6/10-10, acabado con volteador. Incluye: limpieza, excavación, acarreo a la primera estación 20 metros, y cimbrado.
312.50	M	Corte con cortadora de disco en banquetta de concreto (5.0 centímetros. De profundidad)
15.63	M2	Suministro y colocación de membrana asfáltica de 4 mm. Colocada longitudinalmente.
220.00	M	Suministro y aplicación de pintura de esmalte calidad Comex 100 en canchas de 12 centímetros de ancho incluye trazo, limpieza,



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		reparación de la superficie mano de obra y materiales en líneas rectas y curvas.
2.00	PZA	Fabricación y colocación de estructura para soportar tablero para cancha de básquetbol y portería de futbolito, con tubo negro c-40 de 3" diámetro ahogado en base de concreto f'c 250 kg/cm2, incluye excavación, pintura anticorrosiva, trabajo terminado.
2.00	PZA	Suministro y colocación de tablero de fibra de vidrio de 120x180cm. Incluye ancla y aro
		INSTALACION ELECTRICA
8.00	SAL	Salida y ramaleo eléctrico de iluminación y contacto, con un desarrollo de 6.00metros promedio, incluye: apagador, contacto y salida de plafón, caja de lámina, tapa, cable, alambre, con tubo de poliducto o similar y todo lo necesario para su correcta colocación.
1.00	PZA	Suministro y colocación de varilla coperweld para tierra cobrizada de 3/4 x 3.00 metros para tierra en acometida incluye: su conector, herramienta y mano de obra.
60.00	M	Cable de cobre con aislamiento thw-ls/thhw-ls 90°C, 600v calibre 8 AWG marca Condumex o similar, incluye: suministro de material, instalación, conexión, mano de obra y herramienta.
20.00	M	Tubo Conduit galvanizado pared delgada 19mm (3/4") de diámetro marca omega o similar. Incluye: suministro de material, acarreo, colocación, herramienta y mano de obra.
1.00	PZA	Centro de carga número catálogo qod2 (f o s), 2p-50a, 2f-3h, 120/240v, gabinete nema 1, marca square d. Incluye: suministro, acarreo, montaje, conexión, pruebas, herramienta y mano de obra.
1.00	PZA	Suministro y colocación de interruptor termomagnético qo 15-50 amp. 1 polo enchufable, incluye conexión y prueba.
8.00	PZA	Suministro y colocación de luminaria led campana ca 40-120 100 watts
1.00	PZA	Fotocelda 120-220 v. Para 1,500 w. Incluye base, suministro, acarreo, montaje, conexión, fijación y elementos de fijación, pruebas, herramienta. Y mano de obra
		OBRA COMPLEMENTARIA
31.00	M	Suministro y colocación de cerca de malla t/ciclón cal. 10.55x55mm. De 2 m. De altura incl. Postes barra superior y retenida
450.00	M2	Limpieza final del área de trabajo, incluye acarreo dentro y fuera de la obra

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -
 - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRÉSIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signature]
 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

[Handwritten signature]
 ARQ. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 ING. ALEJANDRO MESA ESPARZA
 Contraloría

[Handwritten signature]
 C.P. EDITH NOLASCO LUCIO
 Tesorería Municipal



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Adriana Jacinto Guzmán

C. Antonia Lobato Ordoñez

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Fidela López Iglecias

C. Julia Hernández Gómez

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Irma Gómez González

C. Guadalupe Ramírez Jacinto