



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la Colonia El Cerrito, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 9:30 horas del día 17 del mes de Diciembre de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

REHABILITACIÓN DE CALZADA SOBRE CALLE REVOLUCIÓN NORTE DEL CADENAMIENTO 1+917.50 AL 2+019.80 ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE PABLO NERUDA DE LA COLONIA EL CERRITO, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.

No. de obra: **MTP-22-2124/077**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/077

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2022-09/081

Contratista:

**C.P. ADRIANA RUDFIART VELASCO
(PERSONA FÍSICA)**

Monto Asignado: **\$ 850,000.00**

Monto del Contrato: **\$ 850,000.00**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

17 de Octubre de 2022

Fecha de término:

16 de Diciembre de 2022

Fecha de término real:

16 de Diciembre de 2022

FONDO UTILIZADO

FISM:

\$ 850,000.00

FORTAMUN:

\$ 0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Aseguradora Asera, S.A. de C.V., Grupo Financiero Asera

Monto de la Fianza: **\$ 84,999.99**

Fianza Numero: **3207-10423-2**

Fecha de Expedición: **16 de Diciembre de 2022**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2022

Por el Municipio:

Por el contratista



Lic. Porfirio Loeza Aguilár
Presidente Municipal Constitucional

C.P. Adriana Rudriart Velasco
Persona Física



Partidas de los trabajos que se reciben:

TERRACERÍAS		
654.72	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
241.57	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A (cortes en ampliación)
314.03	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
1,256.12	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
654.72	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm de espesor por medios mecánicos
98.21	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074)
127.67	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
12,511.66	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
EMPEDRADO		
613.80	M2	Demolición y reconstrucción de empedrado con recuperación de piedra bola asentada con mortero cemento arena 1:6 incluye: demolición, acarreo de piedra recuperable a dos estaciones, recolocación y acarreo de desperdicio.
64.00	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. De concreto f'c=200 kg/cm2. Sección 15 x



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		50 cm. Incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarrees necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles)
654.72	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarrees de escombros, etc.
		GUARNICIONES
188.63	M	Guarnición de concreto simple $f'c=150\text{kg/cm}^2$ de 15x20x40 cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y de cimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
377.26	M2	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
188.63	M	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -


No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 10:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
 Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Presidencia Municipal

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 ARQ. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ
 Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Obras Públicas

CONTRATOR MUNICIPAL

 ING. ALEJANDRO MEJÍA ESPAÑOL
 Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Contraloría Municipal

TESORERA MUNICIPAL

 CP. EDITH NOLASCO LUCIO
 Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Tesorería Municipal



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Venustiano Vázquez Ramiro



C. Engelbert Vázquez Márquez

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA



C. Apolinar Sánchez González



C. Belén Báez Vázquez

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA



C. Juan Báez Calderón