



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la Colonia Centro, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 11:15 horas del día 08 del mes de Diciembre de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO, PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DE TLATLAUQUITEPEC, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.

No. de obra: **MTP-22-2124/084**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/084

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2022-10/088

Contratista:

C.P. VERONICA ROSAS LOPEZ (PERSONA FISICA)

Monto Asignado: **\$ 1528232.30**

Monto del Contrato: **\$ 1528232.30**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

31 de Octubre de 2022

Fecha de término:

15 de Diciembre de 2022

Fecha de término real:

07 de Diciembre de 2022

FONDO UTILIZADO

FISM:

\$ 1,528,232.30

FORTAMUN:

\$ 0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Aseguradora Aserfa S.A. de C.V.

Monto de la Fianza: **\$152,823.23**

Fianza Numero: **3238-15793-5**

Fecha de Expedición: **08 de diciembre de 2022.**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2022



Por el Municipio:



Por el contratista

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

AV INDEPENDENCIA No. 46B
MIRADOR TLATLAUQUITEPEC
C.P. 73900
RFC: ROLV921026SV3

C.F. Verónica Rosas López
Persona Física

Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES		
22.50	M2	Demolición a mano de recubrimientos de cantera o piedrín, incluye mortero
32.47	M2	Demolición a mano de pisos de mosaico o loseta de barro incluye mortero
1.06	M3	Demolición a mano de concreto armado en firmes y pisos sin recuperación de acero
2.00	PZA	Tala de árbol de 3.76 m en adelante de perímetro (cortado a 1.00 m del nivel del terreno)
3.49	m3	Carga de camión con maquina. Material i y ii
3.49	m3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilometro, carga mecánica
6.98	m3/km	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona urbana
1.00	PZA	Suministro y colocación de bomba sumergible de 3 hp marca evans mod. Qx 3 cf, o similar. Incluye: cable de uso rudo, conexiones, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación y puesta en marcha.
FUENTE DANZANTE		
1.00	PZA	Cable utp del nano a la computadora
1.00	PZA	Nano controlador principal de fuente bailarina
1.00	PZA	Motor sumergible de 2hp en acero inox. 3f x 230v.
1.00	PZA	Controlador dmx
1.00	PZA	Tarjeta de relevadores
1.00	PZA	Contactador
1.00	PZA	Timer de bomba de filtrado
1.00	PZA	Filtro de arena de 31"



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

1.00	PZA	Un interruptor termomagnético sh203 c16
1.00	PZA	Un interruptor termomagnético s 203 c25
1.00	PZA	Una fuente de poder nrd-480-24
2.00	PZA	Válvulas selenoides 1" incluye: suministro de material, instalación, conexión, mano de obra y herramienta.
90.00	ML	Cable unipolar calibre 12 awg. Incluye: suministro de material, instalación, conexión, mano de obra y herramienta.
1.00	PZA	Tuercas unión y oring para la descarga de la bomba del filtrado. Silen s2 231m racor, para silen plus 1m, silen s-s2
		PARQUE
29.35	M2	Suministro y colocación de laja de cantera américa laminada de 40x60x4 centímetros de espesor color gris oscuro acabado martelinado asentado en mortero cemento arena proporción 1:4
16.00	PZA	Suministro e instalación de banca de fierro colado tipo colonial de de 1.70 de largo con escudo y leyenda del municipio. Incluye: equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
15.00	PZA	BOTE MOD.BTUBECO004M URBANI ECO 4M FABRICADO EN ACERO AL CARBÓN, CON PRE TRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC APLICACIÓN EN CALIENTE, PRIMER POLIÉSTER PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO POLIÉSTER HORNEADA RECUBRIMIENTO DE RECICLADOS DE POLIETILENO Y MADERA NATURAL CAPACIDAD 80lts TAPA SUPERIOR ABATIBLE, MEDIDAS: L500, H850, A500 mm
1.00	PZA	Suministro y fabricación de base para poste de concreto f'c 150 kg/cm2 de sección 0.60 x 0.30 x 0.60 metros incluye anclas de redondo de 5/8" de 20 centímetros. De longitud con 5 centímetros. De dobles y 5 centímetros. De rosca, tuercas y perno de solera de 1 1/4" x 1/8" con dos barrenos de 5/8", cimbra común, pintura de esmalte en solera.
160.00	M2	Suministro y colocación de hule de caucho modular de 6mm. Incluye: pegamento, material, herramienta, equipo, mano de obra, y acarreo de material y todo lo necesario para su correcta ejecución
2.00	PZA	Suministro y colocación de modulo de juegos infantiles modelo eos-610 de marca jumbo o similar que incluye: escalera de acceso, barandal, bajada olas 2.40 metros, trepadero en espiral y pasamanos para edades de 5 a 12 años y capacidad para 48 niños
2.00	PZA	Suministro y colocación de reflector rectangular para intemperie de aditivos metálicos de 400 watts a 220 volts.
		ASTA BANDERA
64.77	M2	Suministro y colocación de piso de loseta 60 x 60 marca interceramic modelo crema marfil claro de primera con separación de 5 mm junteado con boquilla con arena y asentado sobre piso existente de pasta con adhesivo piso sobre piso marca interceramic. Incluye



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		picado de superficie para mejor adherencia de pegamento, material, herramienta, equipo, mano de obra y acarreo de material.
2.20	M3	Suministro tendido y acomodado de tierra vegetal en una capa de 15 a 20 cm de espesor
1.00	PZA	Arreglo de jardinería con plantas y árboles incl. Piedra bola blanca, diferentes plantas de ornato, troncos, con un área de 4 m2
13.00	M	Dala o cadena de desplante, incluye cimbra y descimbra sección 10 x 15 centímetros concreto f'c 150 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", reforzada con 4 varillas a.r. de 3/8" estribos de 1/4" a cada 30 centímetros
14.46	M2	Muro de tabique de barro rojo recocido de 6 x 12 x 24 centímetros en 12 centímetros de espesor, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4 juntas de 1.5 centímetros acabado común
17.60	M	Castillo de concreto sección 10 x 15 centímetros concreto f'c 150 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", cimbra 2 caras reforzado con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a cada 25 centímetros
28.92	M2	Aplanado fino en muros a plomo y regla con mortero cemento cal hidra-arena en proporción 1:1:6 espesor promedio 2.5 centímetros incluye repellado pulido con plana
5.20	M	Emboquillado en repellado perfilado una arista con mortero cemento-cal hidra-arena en proporción 1:1:6
1.00	PZA	Suministro y colocación de asta bandera de 9.30 mts alto c/tubo fierro galvanizado c 40 76 mm dia. Y 64 mm inc. Carretillas y piola

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla 2021 - 2024
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Presidencia Municipal

 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla 2021 - 2024
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Obras Públicas

 LIC. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla 2021 - 2024
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Contraloría

 LIC. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla 2021 - 2024
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Tesorería Municipal

 C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Fausto Ordoñez Vázquez

C. Anahí Hernández Guerrero

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Ana Gabriela Giadans Vázquez

C. Luis Enrique Santiago Romano

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Julieta Ventura Marcelo

C. Alberta Velázquez Nochebuena