



Descripción: \*REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOLORES BETANCOURT DEL KM 0+000.00 AL 0+944.00, EN LA LOCALIDAD DE JALACINGUITO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)\*

Municipio: TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.

Localidad: JALACINGUITO

N° de obra: 186/23-014

N° de contrato: CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-014

Periodo de contrato: DEL 16 DE MAYO DE 2023 AL 14 DE JULIO DE 2023.

Periodo de estimación: DEL 17 DE JUNIO DE 2023 AL 14 DE JULIO DE 2023.

EST-2 FINIQUITO

Fecha de Presentación

17 DE JULIO DE 2023.

Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato:	\$ 1,015,656.08	\$ 162,504.97	\$ 1,178,161.05
Importe del anticipo:	\$ 304,696.83	\$ 48,751.49	\$ 353,448.32

  

Estado de cuenta						
Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
ANTICIPO				\$ 304,696.83	\$ 48,751.49	\$ 353,448.32
EST-1		\$ 902,331.41	\$ 270,699.42	\$ 631,631.99	\$ 101,061.12	\$ 732,693.11
EST-2 FINIQUITO		\$ 113,324.67	\$ 33,997.41	\$ 79,327.26	\$ 12,692.36	\$ 92,019.62
Importe Autorizado		1,015,656.08	304,696.83	710,959.25	162,504.97	\$ 1,178,161.05
Acumulado		1,015,656.08	304,696.83	710,959.25	162,504.97	\$ 1,178,161.05
Saldo Por Ejercer		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES HERBEN S.A DE C.V

AV. HEROES DE INDEPENDENCIA 46 COL. EL MIRADOR, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, C.P. 73900 RFC PCS170629E7

Elaboró

ARQ. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ REPRESENTANTE LEGAL



Revisó

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL