



Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+00 AL 0+120, DEL KM 0+135.50 AL 0+185.50 Y DEL KM 0+347 AL KM 0+397, EN LA LOCALIDAD DE CUACUALAXTLA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.

Municipio: TLATLAUQUITEPEC

Localidad: CUACUALAXTLA

Nº de obra: 186/23-030

Nº de contrato: CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-030

Periodo de contrato: 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2023

Periodo de estimación: 20 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2023

ESTIMACIÓN 1

Fecha de Presentación



07 DE AGOSTO DE 2023

Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato: \$	949,259.21 \$	151,881.47 \$	1,101,140.68 \$
Importe del anticipo: \$	284,777.76 \$	45,564.44 \$	330,342.20 \$

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:		\$ 284,777.76	\$ -	\$ 284,777.76	\$ 45,564.44	\$ 330,342.20
ESTIMACIÓN 1		\$ 591,633.57	\$ 177,490.07	\$ 414,143.50	\$ 66,262.96	\$ 480,406.46
Importe Autorizado		949,259.21	284,777.76	664,481.45	151,881.47 \$	1,101,140.68
Acumulado		876,411.33	177,490.07	414,143.50	111,827.40 \$	810,748.66
Saldo Por Ejercer		72,847.88	107,287.69	250,337.95	40,054.07	290,392.02

Elaboró 
ING. JULIO CÉSAR JIMÉNEZ BARRUETA
 REPRESENTANTE LEGAL

 INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN
 juliojimenez_barrueta@gmail.com
 Ing. Julio César Jiménez Barrueta
 Reg. Pac de Cont. JIBJ840814KMS
 Tel. 233 31 8 03 63 Cel. 233 104 5780
 Av. Reforma No. 158 Centro Tlatlauquitepec, Pue.

Revisó 
ING. GILBERTO DE JESÚS SÁNCHEZ LOEZA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


Autorizó 
LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
