



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la colonia centro, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 08 de septiembre de 2023, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS "RELACIONES EXTERIORES" EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**

No. de obra: **186/23-033**

Contrato No:

**CON/MTP/R33-FORTAMUN/186/23-033**

Oficio de Asignación:

**MTP/TM/2023-06/141**

Contratista:

**ING. REYES ARTURO LORENZO HERNANDEZ (PERSONA FISICA)**

Monto Asignado: **\$1,371,930.36**

Monto del Contrato: **\$ 1,370,070.25**

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

**3 de julio de 2023**

Fecha de término:

**28 de septiembre de 2023**

Fecha de término real:

**08 de septiembre de 2023**

## FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

**\$0.00**

FORTAMUN:

**\$ 1,370,070.25**

OTROS FONDOS:

**\$0.00**

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: **Berkley International Fianzas México S.A. de C.V.**

Fianza Numero: **BKY-0006-0167068**

Monto de la Fianza: **\$ 137,007.03**

Fecha de Expedición: **08 de septiembre de 2023**





**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar  
Presidente Municipal Constitucional



Por el Contratista

**RALH**  
Ing. Reyes Arturo Lorenzo Hernández  
Representante legal  
RFC: LOHR990528LW3



## Partidas de los trabajos que se reciben:

158.17	M2	Limpia, trazo y nivelación para áreas de a urbanizar, incluye localización de ejes, cotas, niveles, equipo, herramienta y mano de obra.
50.16	M2	Desmontaje de piso de duela, incluye retiro de bartidor de madera, material no recuperable, se incluyen acarreo dentro del área de trabajo al banco de tiro dentro de la obra que se indique.
23.46	M2	Desmontaje de panel de triplay de pino de 6 mm de espesor incluye acarreo de material no utilizable a tiro autorizado dentro de la obra.
77.46	M2	Desmontaje de falso plafón, incluye acarreo del material de desperdicio dentro del área de trabajo, limpieza de esa área. Es sin recuperación.
1.00	PZA	Desmontaje y retiro de puerta de madera incluye fijos, chambrana, chapa, bisagras, acarreo de la puerta y el material no utilizable a tiro autorizado dentro de la obra.
1.50	M2	Demolición de pisos de concreto simple de 10 a 15 cm de espesor, incluye acarreo de escombro tiro autorizado dentro de la obra del material no utilizable.
56.44	M2	Demolición de lambrin o azulejo similar, incluye acarreo de escombro a tiro autorizado dentro de la obra.
47.00	M2	Demolición de aplanados en muros, incluye acarreo de escombro a tiro autorizado dentro de la obra de material no utilizable.
1.64	M2	Desmontaje de puertas y ventanas metálicas incluye, cortes, acarreos, a tiro autorizado dentro de la obra, material no recuperable
		Consolidación del edificio
58.31	M2	Aplanado muros con mortero cemento-cal-arena 1:2:6, a plomo y regla, acab.con llana de madera, incl.remates y emboquillado.
48.60	M	Emboquillado con mortero cem-cal-arena 1:2:6 (reparaciones)
50.16	M2	Limpieza de vigas de madera antigua cepillado de acero al descubierto





**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

181.65	M2	Suministro y aplicación de barniz en vigas de madera a dos manos, con altura máxima de 6.00 mts, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta
70.51	M2	Suministro y aplicación de producto antipolilla vida madera, aplicado con brocha de cerda natural de 4", sobre superficie de madera, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo
5.66	M2	Muro de tabique rojo común de 11 a 14 cm. De espesor asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado común.
7.56	M	Fabricación de moldura tipo pecho de paloma de 20 cm de desarrollo, armada con alma de Armax de 10 x 15 cm, malla electrosoldada de 10/10, anclada a cada 3 m con $\varnothing$ 3/8", colada con concreto f'c= 100 kg/cm <sup>2</sup> y pedacería de tabique rojo común. Incluye: molde, mano de obra, herramienta, equipo y andamio a 12 m de altura.
2.00	M2	Elaboración de firme de concreto de 10 cm de espesor con concreto f'c=150 kg/cm <sup>2</sup> acabado escobillado. Incluye material, con malla electrosoldada 6/6-10/10, herramienta, acarreo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elaboración.
4.00	M	Suministro y colocación de barandal de perfiles tubulares en acero inoxidable soldado, incluye colocación, nivelado y lo necesario para su ejecución
8.51	M2	Suministro y colocación de cancelería de aluminio imitación madera línea de 3" en puertas y ventanas incluye: cristal claro 6 mm vinil para sujetar cristal pasador de gancho taq. Torn. Escuadrass.
71.86	M2	Picar piso de concreto para aplicar loseta
137.53	M2	Piso de loseta cerámica tipo porcelanato línea daltile, color claro, alto brillo rectificado de 0.60 x 0.60 o similar, asentado con mortero cemento-arena 1:5. El precio incluye suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo.
34.93	M2	Suministro y colocación de muro de Tablaroca de 13 cm. De espesor incl.alambre #12 canaleta de carga de 1 1/2! Calibre #22
1.00	PZA	Suministro y colocación de puerta de tambor con triplay de pino 6mm. Incl. Chapa, bastidor y marco de madera de 0.90x2.50m.
7.71	M2	Habilitado, fabricación y colocación de protecciones para puertas a base perfil estructural de redondo liso de 1/2" @ 12 cm en sentido vertical y 2 soleras en sentido horizontal de 1 1/2"x1/4" al centro y en cada extremo de la protección barrenada para el paso de redondos, apoyados en círculos de solera de 1"x1/8" de 12 cm de diámetro fijados con soldadura, apoyados en 2 tubos de fo. Negro c-40 de 1 1/2" fijados a estructura. Incl. Bisagras, chapa de seguridad, soldadura, rebabeado, primer, pintura de esmalte alkidalico, elementos de fijación, limpiezas y todo lo necesario para trabajo terminado (ver plano 01 protecciones de puertas de estructuras u-1c y u-2c)





**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

419.96	M2	Preparación de la superficie a tratar con pintura, incluye, resanes con plaste, sellador a dos manos, resanes con mortero y lo necesario para su realización
419.96	M2	Pintura vinílica lavable en muros, columnas, travesaños y plafones, trabajo realizado a dos manos sobre superficie ya preparada, incluye: suministro de material, mano de obra, perfilados, zoclos, limpieza del área de trabajo y andamios.
		<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>
27.00	SAL	Salida de alumbrado con caja lamina y tubo fo. Galv pared delgada incl. Contra y monitor y todo lo necesario para el buen funcionamiento
14.00	SAL	Sal. Contacto monofásico polarizado dúplex 15 amp. De lámina galvanizada y tubo Conduit pared delgada, T galvanizada pared delgada, contra y monitor, caja, tubería P.V.C. cableado, placa contacto y lo necesario para el buen funcionamiento.
10.00	SAL	Suministro e instalación de salida para voz y datos que incluye: canalización, mano de obra, equipo y herramienta, cable de datos, accesorios para tubería, soportaría, accesorios para cajas, equipo y herramienta, acarreo.
1.00	PZA	S. Y c. De tablero de control para 8 circuitos qod8 monofásicos.
7.00	PZA	Sum.y col.de interruptor termomagnético de 2 polos 15 a 50amp. Tipo qo, incluye conexión y prueba.
10.00	PZA	Suministro y colocación de luminaria led de sobreponer o empotrar panel led de 40 w, diseño cuadrado o rectangular incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
17.00	PZA	Suministro de luminario colgante rectangular led negro 28watts, 120 en color blanco cálido, incluye soportes y todo lo necesario para su correcta colocación
		<b>MOBILIARIO</b>
2.00	PZA	Módulos de 220 de alto, 115 de fondo, 120 de ancho, cristal templado de 6 mm de 115 x 58, en material de melamina de ARAUCO de 16 mm, en tono madera y color blanco
1.00	PZA	Módulo de 220 de alto, 131 de fondo y 120 de ancho, cristal templado de 6 mm de 115 x 85, en material de melamina de ARAUCO de 16 mm en tono madera y color blanco
1.00	PZA	Escritorio de 150 de ancho 60 de fondo y 110 de alto y distintas medidas en la parte de adentro con puerta abatible y 2 cajones en material de melamina de ARAUCO de 16 mm, en tono madera y color blanco (RECEPCION)
1.00	PZA	Recepción circular exterior y cubierta circular de cuarzo, con material de melamina de ARAUCO de 16 mm con base tono madera y color blanco con medidas de 275 de largo, 133 de diámetro, 90 cm de alto y distintas medidas por dentro, y espacios para cajoneras (ENTREGA DE PASAPORTE)





**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

1.00	PZA	Escritorio Tech Alpha Operativo material: estructura metálica con pintura epóxica horneada, características: travesaños metálicos expandibles con medida desde 1.20 hasta 1.80, abrazaderas en polipropileno, con regatones de goma y fondo de base de 0.595 cm, Puente Conector de 0.90 x0.50. Melamina termo fusionada de 28mm de espesor. Pedestal Fijo 0.48 x 0.48 x 0.72, 2 papeleras y 1 gaveta. Cubierta con cortes especiales en 28 mm de melamina de 1.90 x 60 (biográfico)
1.00	PZA	Escritorio de 160 de ancho, 60 de fondo y 1 metro de alto con cajones, en material de melamina de ARAUCO de 16 mm (BIOMETRICO)
2.00	PZA	Banca Airport de 3 plazas con asiento y respaldo fabricado en lámina de acero troquelada perforada, calibre 16. Acabado en pintura epóxica color plata. Patas y base de las patas en lámina de acero cromado.
2.00	PZA	Sofa Seul 2 plazas.
9.00	PZA	Suministro de silla ejecutiva con respaldo alto hecha de piel comesh, brazos articulados, soporte lumbar, ajuste de altura y de inclinación con seguro y base giratoria. Alto 113 cm ancho 69 cm profundo 68 cm
4.00	PZA	Suministro de silla de visita uzo. Aciento y respaldo de polipropileno de alto impacto antiderrapante, estructura ovalada de uso rudo color negro
6.00	PZA	S y c de macetas de acero inoxidable de 0.80 de diametro x 1 m de alto para diversos espacios.
6.00	PZA	Suministro y colocacion de planta para interior incl. Tierra vegetal y piedra bola
4.00	PZA	Suministro, instalación y programación de equipo de cómputo de acuerdo a especificaciones de planos, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.
10.95	M2	Suministro y colocación de piso de seguridad modelo pr-50, marca jumbo, fabricado en loseta de caucho, medidas de .50x.50x .025 cm de grosor, color azul, incluye material y mano de obra.
1.00	MODULO	Suministro y colocación de juegos infantiles para interior en área delimitada incluye todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento
1.00	PZA	Letrero nominativo de gobierno del estado con logotipo institucional a base de letras en relieve incluye todo lo necesario para su correcta instalación
1.00	PZA	Logotipos para mobiliario según especificaciones de diseño, con los logos del escudo mexicano, la palabra "relaciones", la palabra "exteriores" en medidas de .68, 1.05, etc.
3.00	PZA	Viniles decorativos en módulos de atención con detalle del ala del aguila del escudo mexicano, acrílico cristal de 3 mm con con corte de vinil reflejado y chapetones





**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

1.00	PZA	Escritorio en L Techni Mobili Havano, Acero cromado / Cristal templado incluye: todo lo necesario para su correcta instalación
------	-----	--

**Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:**

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

**Pendientes de autorización:**

**Ninguno** - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

**TLATLAUQUITEPEC**

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio contratante

Recibe:

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

  
 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

  
 ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERA MUNICIPAL**

  
 ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

  
 C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

**TLATLAUQUITEPEC**

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

*usos, costumbres y tradiciones*





**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2023**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Por la Localidad Beneficiada**

**Recibe:**

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Gerardo Hipólito Munguía

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. José Higinio Lobato Ascencio

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Sandy Báez Castillo

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Julieta Ventura Marcelo

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. José Mora Báez

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Ismael Ruiz Ortega

**VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL**

C. Ricardo Pantaleón Bautista

**VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL**

C. Lizette Sánchez Guzmán